

SUPERVISIÓN

INFORME DE PAGO MENSUAL DEL 05 AL 03 DE AGOSTO DEL 2021

OBRA: "INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO DE CUYUMALCA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA".

SUPERVISOR	: JOSE N. SILVA SALDAÑA
INICIO DE SUPERVISIÓN	: 05 DE JUNIO DEL 2021
PLAZO DE SUPERVISIÓN	: 60 DIAS CALENDARIOS
NUEVO TERMINO DE SUP.	: 03 DE AGOSTO DEL 2021



(ORIGINAL)
JULIO, 2021

Contenido Mínimo de Informe de Supervisión Mensual

INFORME N° 006-2021-JNSS/SO

A: Ing. CARLOS BURGA TARRILLO
Sub Gerencia de Operaciones - GSRCH

DEL: Ing. JOSE N. SILVA SALDAÑA
Supervisor de Obra

ASUNTO: INFORME DE VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 17 –
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JULIO

REFERENCIA: CONTRATO N° 21-2021- GSRCHOTA

OBRA: "INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN
LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN
PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO,
SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO
Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO DE CUYUMALCA, DISTRITO DE
CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA – REGION CAJAMARCA".

FECHA: Chota, 04 de agosto del 2021

Por el presente tengo a bien de dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo e informarle sobre el avance de la VALORIZACIÓN DE OBRA N° 17 DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021, que ha sido elaborada en conjunto por el residente y supervisor de la obra.

Se informa que esta valorización tiene un avance ejecutado para este mes del 4.66% y un avance acumulado del 97.75 %, también se informa que el monto total a facturar es de S/. 651,125.42 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTINCO CON 42/100 SOLES INCLUIDOS IGV).

Referente al avance de la Obra debo indicar que la obra se ha concluido con los trabajos de ejecución.

Atentamente,

J. N. Silva Saldaña

Jose N Silva Saldaña
CIP 198635
SUPERVISOR

a.) Aspectos Generales de la Obra.

a.) Aspectos Generales de la Obra.

GENERALIDADES

a.1) DATOS GENERALES DE LA OBRA

CONTRATISTA: : CONSORCIO EJECUTOR CHOTA

OBRA : "INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO DE CUYUMALCA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA".

ENTIDAD : GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

CONTRATISTA : CONSORCIO EJECUTOR CHOTA

PROCESO DE SELECCIÓN OBRA : LP N° 01-2019-GSRCHOTA

CONTRATO DE OBRA : N° 004-2019-GSRCHOTA

MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA A COSTOS UNITARIOS

PLAZO DE EJECUCIÓN : 300 DÍAS CALENDARIOS

INGENIERO RESIDENTE : ING. MANUEL ANTONIO PUICON RAMÍREZ

MONTO REFERENCIAL DE OBRA : S/. 15,669,735.06 (CON IGV)

MONTO CONTRACTUAL : S/. 14,102,761.56 (CON IGV)

FACTOR DE RELACIÓN : 0.90

MONTO DE ADELANTO DIRECTO : S/. 1,410,276.16

ADELANTO DE MATERIALES : S/. 2,781,213.01

ADICIONALES : NO EXISTE

DEDUCTIVOS : NO EXISTE

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO : 30 DE OCTUBRE DEL 2019

ENTREGA DE TERRENO : 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE INICIO DE PLAZO OBRA : 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE TERMINO DE OBRA : 15 DE SETIEMBRE DEL 2020

AMPLIACION DE PLAZO : 111 DÍAS CALENDARIOS

FECHA DE REINICIO DE PLAZO OBRA : 07 DE JULIO DEL 2020

FECHA DE NUEVO TERMINO DE OBRA : 06 DE ENERO DEL 2021

MONTO VALORIZADO DEL MES DE MAYO : S/. 1,505,435.34

% DE AVANCE EJECUTADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 : 4.66%

% DE AVANCE EJECUT. ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2021 : 97.75%

SITUACIÓN DE LA OBRA : INTERVENIDA ECONOMICAMENTE

SUPERVISIÓN

SUPERVISOR : JOSE N. SILVA SALDAÑA

CONTRATO DE SUPERVISOR : N° 021-2021-GSRCHOTA

CONTRATO DE SUPERVISION : N° 001-2019- GSRCHOTA

DIRECCION FISCAL : AV. J. QUIÑONES GONZALES N° 472 URB. CAMPODONICO-CHICLAYO - CHICLAYO- LAMBAYEQUE

MONTO CONTRATADO : S/. 20,000.00 (ING.IGV)

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 04 DE JUNIO DEL 2021


INICIO DE SUPERVISIÓN : 05 DE JUNIO DEL 2021

TERMINO DE SUPERVISIÓN : 03 DE AGOSTO DEL 2021

PLAZO DE SUPERVISIÓN : 60 DIAS CALENDARIOS

% VALORIZADO DE SUPERVISIÓN DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021 : 4.66%

TOTAL DE VALORIZACIÓN DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021 : S/.651,125.42


 Jose N. Silva Saldaña
 CIP- 198635
 SUPERVISOR

a.2) LOCALIZACIÓN Y ENTORNO

OBRA: "INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO DE CUYUMALCA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA – REGION CAJAMARCA".

Centro Poblado : Cuyumalca
 Distrito : Chota
 Provincia : Chota
 Departamento : Cajamarca

a.3) DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO Y ZONIFICACION DEL PROYECTO

La obra consiste en la instalación de unidades básicas de saneamiento (UBS) en el centro poblado de Cuyumalca, Distrito de Chota, provincia de Chota, Región Cajamarca.

METAS DEL PROYECTO

RESUMEN DE METAS			
INSTALACION DE (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGABLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL C. P. DE CUYUMALCA, DIST. Y PROV. DE CHOTA – REGION CAJAMARCA			
Item	Descripción	UNIDAD	CANTIDAD
02	SISTEMA DE SANEAMIENTO - ATOCTAMBO (163 UND)		
02.01	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (163 UND)	UND	163.00
02.02	LAVADERO MULTIFUNCIONAL (163 UND)	UND	163.00
02.03	UNIDAD BASICA CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR (163 UND)		
02.03.01	CASETA DE UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO	UND	163.00
02.03.02	TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL BIODIGESTOR Y A LAS ZANJAS DE INFILTRACION	M	2,409.14
02.03.03	BIODIGESTOR DE 750 lts.	UND	163.00
02.03.04	ZANJAS DE INFILTRACION	M	1,956.00
03	SISTEMA DE SANEAMIENTO - HUASCARCOCHA (154 UND)		

fj
 José A. Silva Saldaña
 CIP- 198635
 SUPERVISOR

03.01	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (154 UND)	UND	154.00
03.02	LAVADERO MULTIFUNCIONAL (154 UND)	UND	154.00
03.03	UNIDAD BASICA CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR (154 UND)		
03.03.01	CASETA DE UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO	UND	154.00
03.03.02	TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL BIODIGESTOR Y A LAS ZANJAS DE INFILTRACION	M	2,276.12
03.03.03	BIODIGESTOR DE 750 lts.	UND	154.00
03.03.04	ZANJAS DE INFILTRACION	M	1,540.00
04	SISTEMA DE SANEAMIENTO - PUQUIO (82 UND)		
04.01	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (82 UND)	UND	82.00
04.02	LAVADERO MULTIFUNCIONAL (82 UND)	UND	82.00
04.03	UNIDAD BASICA CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR (82 UND)		
04.03.01	CASETA DE UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO	UND	82.00
04.03.02	TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL BIODIGESTOR Y A LAS ZANJAS DE INFILTRACION	M	1,211.96
04.03.03	BIODIGESTOR DE 750 lts.	UND	82.00
04.03.04	ZANJAS DE INFILTRACION	M	984.00
05	SISTEMA DE SANEAMIENTO - BAJO CAÑAFISTO (60 UBS)		
05.01	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (60 UND)	UND	60.00
05.02	LAVADERO MULTIFUNCIONAL (60 UND)	UND	60.00
05.03	UNIDAD BASICA CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR (60 UND)		
05.03.01	CASETA DE UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO	UND	60.00
05.03.02	TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL BIODIGESTOR Y A LAS ZANJAS DE INFILTRACION	M	886.80
05.03.03	BIODIGESTOR DE 750 lts.	UND	60.00
05.03.04	ZANJAS DE INFILTRACION	M	600.00
06	SISTEMA DE SANEAMIENTO - CENTRO CAÑAFISTO (58 UBS)		
06.01	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (58 UND)	UND	58.00
06.02	LAVADERO MULTIFUNCIONAL (58 UND)	UND	58.00
06.03	UNIDAD BASICA CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR (58 UND)		
06.03.01	CASETA DE UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO	UND	58.00

J. J.
Jose A. Silva Saldana
 CIP- 198635
 SUPERVISOR

06.03.02	TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL BIODIGESTOR Y A LAS ZANJAS DE INFILTRACION	M	857.24
06.03.03	BIODIGESTOR DE 750 lts.	UND	58.00
06.03.04	ZANJAS DE INFILTRACION	M	696.00
07	SISTEMA DE SANEAMIENTO - CONGA BLANCA (102 UBS)		
07.01	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (102 UND)	UND	102.00
07.02	LAVADERO MULTIFUNCIONAL (102 UND)	UND	102.00
07.03	UNIDAD BASICA CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR (102 UND)		
07.03.01	CASETA DE UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO	UND	102.00
07.03.02	TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL BIODIGESTOR Y A LAS ZANJAS DE INFILTRACION	M	1,507.56
07.03.03	BIODIGESTOR DE 750 lts.	UND	102.00
07.03.04	ZANJAS DE INFILTRACION	M	1,224.00
08	SISTEMA DE SANEAMIENTO - SANTA ROSA ALTO (96 UBS)		
08.01	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (96 UND)	UND	96.00
08.02	LAVADERO MULTIFUNCIONAL (96 UND)	UND	96.00
08.03	UNIDAD BASICA CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR (96 UND)		
08.03.01	CASETA DE UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO	UND	96.00
08.03.02	TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL BIODIGESTOR Y A LAS ZANJAS DE INFILTRACION	M	1,418.88
08.03.03	BIODIGESTOR DE 750 lts.	UND	96.00
08.03.04	ZANJAS DE INFILTRACION	M	960.00
09	SISTEMA DE SANEAMIENTO - CENTRO BASE (238 UBS)		
09.01	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (238)	UND	238.00
09.02	LAVADERO MULTIFUNCIONAL (238 UND)	UND	238.00
09.03	UNIDAD BASICA CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR (238 UND)		
09.03.01	CASETA DE UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO	UND	238.00
09.03.02	TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL BIODIGESTOR Y A LAS ZANJAS DE INFILTRACION	M	3,517.64
09.03.03	BIODIGESTOR DE 750 lts.	UND	238.00
09.03.04	ZANJAS DE INFILTRACION	M	2,856.00
10	SISTEMA DE SANEAMIENTO - SAN PEDRO (127 UBS)		

fj
Jose A. Silva Saldana
 CIP- 198635
 SUPERVISOR

10.01	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (127 UND)	UND	127.00
10.02	LAVADERO MULTIFUNCIONAL (127 UND)	UND	127.00
10.03	UNIDAD BASICA CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR (127 UND)		
10.03.01	CASETA DE UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO	UND	127.00
10.03.02	TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL BIODIGESTOR Y A LAS ZANJAS DE INFILTRACION	M	1,877.06
10.03.03	BIODIGESTOR DE 750 lts.	UND	127.00
10.03.04	ZANJAS DE INFILTRACION	M	1,524.00
11	SISTEMA DE SANEAMIENTO - COLPAMAYO (74 UBS)		
11.01	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (74 UND)	UND	74.00
11.02	LAVADERO MULTIFUNCIONAL (74 UND)	UND	74.00
11.03	UNIDAD BASICA CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR (74 UND)		
11.03.01	CASETA DE UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO	UND	74.00
11.03.02	TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL BIODIGESTOR Y A LAS ZANJAS DE INFILTRACION	M	1,093.72
11.03.03	BIODIGESTOR DE 750 lts.	UND	74.00
11.03.04	ZANJAS DE INFILTRACION	M	888.00
12	SISTEMA DE SANEAMIENTO - NUEVA UNION (56 UBS)		
12.01	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (56 UND)	UND	56.00
12.02	LAVADERO MULTIFUNCIONAL (56 UND)	UND	56.00
12.03	UNIDAD BASICA CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR (56 UND)		
12.03.01	CASETA DE UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO	UND	56.00
12.03.02	TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL BIODIGESTOR Y A LAS ZANJAS DE INFILTRACION	M	827.68
12.03.03	BIODIGESTOR DE 750 lts.	UND	56.00
12.03.04	ZANJAS DE INFILTRACION	M	672.00

a.4) PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de la ejecución de la obra es de 300 días calendarios.

J. Y.
Jose N. Silva Saldana
 CIP- 198635
 SUPERVISOR

**b.) Hechos Relevantes y Medidas
Correctivas Adoptadas.**

b.) Hechos Relevantes y Medidas Correctivas Adoptadas.**Hechos Relevantes**

- Personal sin EPPs respectivos
- No hay personal de salud de acuerdo al Plan COVID19, esto incluye al no desarrollo de su plan.
- Este mes no hubo capacitaciones sociales.
- Se ha encontrado operarios que no cumple con los requisitos de calidad de la Obra

Medidas Correctivas Adoptadas

- Se retiró al personal sin EPPs respectivo y se indicó no continuar con sus labores mientras no cuenten con el EPPs respectivo.
- En este punto al momento de aprobar la valorización de Plan Covid 19, se verificará su sustentación.
- Las charlas que no se dictaron fueron las de post ejecución ya que los trabajos han concluido se solicitó al residente alcanzar un cronograma con el fin de poder verificar las charlas.
- Se ha retirado de inmediato al personal que no cumple con los requisitos de calidad de la Obra



José N. Silva Saldana
CIP- 198635
SUPERVISOR

**c.) Resumen de Valorizaciones; Adelantos
Y Amortizaciones; Deducciones y
Reducciones.**

Adelantos y Amortizaciones; Deduciones y Reducciones.

Mes de Adelantos Otorgados	Adelantos				Valorización N°	Amortizaciones		Deduciones y Reducciones	
	Adelanto Directo		Adelanto Materiales			Adelanto Directo (Sin/IGV)	Adelanto Materiales (Sin/IGV)	Adelanto Directo (Sin/IGV)	Adelanto Materiales (Sin/IGV)
	Ad. Sol. (Inc/IGV)	Ad. Sol. (Sin/IGV)	Ad. Sol. (Inc/IGV)	Ad. Sol. (Sin/IGV)					
Nov-19	S/. 1,410,276.16	S/. 1,195,149.29			N° 1	0			
Dic-19					N° 2	S/. 42,361.18		S/. 83.14	
Ene-20			S/. 2,781,213.01	S/. 2,356,960.18	N° 3	S/. 83,751.87	S/. 247,608.14	S/. 82.19	S/. 0.00
Feb-20					N° 4	S/. 66,127.80	S/. 258,214.61	S/. 0.00	-S/. 979.86
mar-20					N° 5	S/. 49,675.63	S/. 167,987.40	S/. 146.25	-S/. 118.41
jul-20					N° 6	S/. 25,212.12	S/. 29,652.79	S/. 222.68	S/. 1,474.63
Ago-20					N° 7	S/. 78,094.64	S/. 167,766.30	S/. 996.30	S/. 7,429.01
sep-20					N° 8	S/. 142,568.29	S/. 379,132.63	S/. 1,958.74	S/. 15,683.27
Oct-20					N° 9	S/. 136,594.08	S/. 385,133.25	S/. 3,485.23	S/. 3,292.82
Nov-20					N° 10	S/. 92,651.85	S/. 164,114.10	S/. 2,645.07	S/. 6,605.05
Dic-20					N° 11	S/. 71,784.75	S/. 125,248.82	S/. 2,305.51	S/. 2.99
Ene-21					N° 12	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
Mar-21					N	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
Abr-21					N° 13	S/. 25,630.06	S/. 22,833.98	S/. 1,417.67	S/. 9,791.59
May-21					N° 14	S/. 0.00	S/. 77,996.16	S/. 0.00	S/. 17,261.79
Jun-21					N° 15	S/. 380,697.01	S/. 106,071.17	S/. 0.00	S/. 7.57
Jul-21					N° 16	0.00	S/. 225,200.83.	0	0.00
					N° 17	0.00	0.00	0.00	0.00

[Firma]
José N. Pineda Saldaña
 CIP: 198635
 SUPERVISOR

**d.) Resumen de Pagos Efectuados al
Contratista Ejecutor.**

c.) Resumen de Pagos Efectuados al Contratista Ejecutor.

ÍTEM	CONCEPTO	marzo del 2021 (22 al 31)		abril del 2021 (01 al 30)		mayo del 2021 (01 al 31)		junio del 2021 (01 al 30)		julio del 2021 (01 al 31)	
		TOTAL		TOTAL		PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
1.0.0	Valorización Contractual										
1.0.1	Valorización Contractual Adicional Vinculante					1190288.99			1275792.66		551,801.20
1.1.0	Reintegros										
1.1.1	Reajuste reconocido										
1.1.2	Reintegro por Reajuste					130931.79					
	TOTAL MONTO BRUTO (A)		251,873.59		738,081.74		1,321,220.78		1,274,631.0		551,801.20
2.0.0	DESCUENTOS										
2.1.0	Amortización del Adelanto Directo										
2.1.1	Amortización del Adelanto Directo					380697.01			0.00		0.00
2.2.0	Amortización Adelanto de Materiales										
2.2.1	Amortización del Adelanto de Materiales					106,071.17			225,200.83		0.00
2.3.0	Deducción que no corresponde Adelanto Directo										
2.3.1	Deducción que no corresponde Adelanto Directo					0.00			0.00		0.00
2.4.0	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales										
2.4.1	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales					7.57			0.00		0.00
	TOTAL DESCUENTOS (B)		59,673.29		95,257.95		486,775.75		225,200.83		0.00
	TOTAL NETO (A-B)		192,200.29		642,823.79		834,445.03		1,049,430.16		551,801.20
	I.G.V.		34,596.05		115,708.28		150,200.10		188,897.43		99,324.22
	TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA		226,796.34		758,532.07		984,645.14		1,238,327.60		651,125.42

[Firma]
José A. Flores Saldaña
 CIP-198635
 SUPERVISOR

**e.) Resumen de Trabajos Realizados
por el Ejecutor de Obra.**

d.) **Resumen de Trabajos Realizados por el Ejecutor de Obra.**

El presente informe corresponde a las actividades realizadas del 01 al 30 de julio del 2021, periodo en el cual se ha ejecutado lo siguiente:

1. Obras Provisionales

- 1.1 Acondicionamiento de un almacén para cada caserío de obra, a donde ingresan los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos que son repartidos constantemente a diferentes puntos de la obra.


2. Sistema de Saneamiento Rural.

- 2.1 En cuanto a movimiento de tierras se ha logrado los niveles de excavación correspondientes.
- 2.2 Unidad Básica Sanitaria (UBS). Para la construcción de esta estructura primeramente se hace una inspección del área disponible cercana a la vivienda, que se pueda excavar para la cimentación, biodigestor y zanja de infiltración.

El proceso constructivo se inicia con limpieza del área que ocupa, trazo de zanjas, excavaciones hasta alcanzar los niveles contemplados en planos; izado de acero para columnas, vaciado de concreto 1: 3.5: 3.5+30 % de P.G (esta dosificación es mejoramiento por parte de la empresa contratista ya que en el presupuesto consta de 1:10 +30% de PG.) para cimiento corrido. El trazo para la cimentación como indica el plano.

Encofrado de sobre cimiento, vaciado de concreto 1: 3: 3, (esta dosificación es mejoramiento por parte de la empresa contratista ya que en el presupuesto consta de 1:8+25% de PM.), asentado de ladrillo normal con juntas de 1.5 cm hasta alcanzar los niveles respectivos, luego se ha encofrado columnas y vigas procediendo al vaciado de concreto $f'c=175$ kg/cm² sobre las cuales va la estructura de techo consistente en viguetas y correas de madera donde va clavado la calamina, cuya cobertura de calamina galvanizada es una sola agua.

Tarrajeo exterior, tarrajeo interior de muros, sobre base, columnas y vigas; el tarrajeo exterior en muros corresponde a un mejoramiento por parte de la empresa contratista que en mutuo acuerdo con la gerencia y la supervisión prefirió hacer, además para los muros interiores se tiene en cuenta que donde va la ducha y los contrazócalos a un metro de altura el acabado es con cemento pulido.



José A. Silva Saldaña
CIP- 198635
SUPERVISOR

Instalación de tuberías PVC para agua y desagüe en interior de UBS, luego del cual se ejecuta el vaciado de falso piso y piso terminado pulido al mismo tiempo; así mismo encofrado y vaciado de concreto en vereda.


3. Flete

- 3.1 Flete Terrestre. Comprende el transporte de materiales en unos casos desde Chiclayo, Cajamarca y en otros desde Chota hasta el almacén de obra.
- 3.2 Flete Rural. El traslado de materiales desde almacén o filo de carretera a pie de obra, lo realizan los beneficiarios en forma progresiva, generalmente cada uno para su unidad básica, por lo cual perciben un pago.

4. Otros

- 4.1 Capacitación en Educación Sanitaria. Se ha programado a partir de este mes.
- 4.2 Mitigación de Impacto Ambiental. Durante el proceso constructivo de las diferentes estructuras se originan desechos como son: Bolsas de cemento, alambres, plásticos y otros materiales inorgánicos, los cuales son depositados bajo tierra a fin de que no estén en contacto con el medio ambiente.
- 4.3 La tierra producto de las excavaciones, se reutilizan para rellenos y el excedente se dispone en lugar adecuados que permiten incrementar el espesor de la capa arable, lo cual es utilizado por las familias para la siembra de productos agrícolas.
- 4.4 Instalación de Tanque Biodigestor. Los planos indican que el biodigestor se instalará a 5.00 m del filo de vereda a eje del biodigestor; en algunos casos sus áreas de terreno son reducidas lo cual no permite respetar estas medias.
- 4.5 Caja para Control de Lodos. Estas se instalan al lado del biodigestor para las descargas de lodos.
- 4.6 Zanja de Infiltración. Se han ejecutado excavaciones de acuerdo a lo indicado en planos, donde se ubicó la tubería perforada, filtro, cubierta de plástico y relleno con material propio.


Nota: A la fecha se han culminado con los trabajos de ejecución de la Obra se han cumplido con las metas del proyecto, se ha verificado y se han subsanado las observaciones hechas por la supervisión. Donde podemos decir que se esta a esperas de la recepción de la Obra, también debo de informar que a un queda pendiente las charlas de post ejecución de Obra que serán dadas de acuerdo al cronograma que alcance el residente de la Obra.


 José A. Silva Saldana
 CIP- 198635
 SUPERVISOR

f.) Análisis Comparativo de Avance Programado Versus Avance Real, Físico y Financiero, con sus Correspondientes Curvas “s”.

e.) Análisis Comparativo de Avance Programado Versus Avance Real, Físico y Financiero, con sus Correspondientes Curvas "S".
 Avance Programado Versus Avance Real.

GRAFICO DEL AVANCE FISICO
 PROGRAMADO (06/01/2021) VS AVANCE FISICO EJECUTADO (31/05/2021)



[Signature]
 José A. Flores Saldaña
 CIP-198635
 SUPERVISOR

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Nov-19	0.00	0.00	0.00%	0.00
Nov-19	0.00	0.00	0.82%	0.82
Dic-19	499,861.97	499,861.97	3.33%	4.15
Ene-20	982,238.51	1,482,100.48	5.83%	9.98
Feb-20	780,308.00	2,262,408.49	6.71%	16.69
Mar-20	586,172.46	2,848,580.95	3.55%	20.24
Jul-20	0.00	2,848,580.95	0.00%	20.24
Jul-20	297,503.04	3,146,083.99	2.11%	22.35
Ago-20	919,413.17	4,065,497.15	6.53%	28.88
Set-20	2,088,451.79	6,153,958.94	14.88%	43.76
Oct-20	2,246,974.25	8,400,933.19	16.12%	59.88
Nov-20	2,587,296.87	10,988,230.07	18.67%	78.56
Dic-20	1,936,372.11	12,924,602.18	13.97%	92.52
Dic-20	372,379.25	13,296,981.43	2.69%	95.21
Ene-21	675,412.31	13,972,393.74	4.79%	100.00
Mar-21				
Mar-21				
Abr-21				
May-21				
Jun-21				
Jul-21				
TOTAL	13,972,393.74		100.00%	


MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Nov-19	0.00	0.00	0.00	0.00
Nov-19	0.00	0.00	0.00	0.00
Dic-19	3.54	3.54	3.54	3.54
Ene-20	7.01	10.55	7.01	10.55
Feb-20	5.53	16.09	5.53	16.09
Mar-20	4.16	20.24	4.16	20.24
Jul-20	0.00	20.24	0.00	20.24
Jul-20	2.11	22.35	2.11	22.35
Ago-20	6.53	28.89	6.53	28.88
Set-20	11.93	40.81	11.93	40.81
Oct-20	11.43	52.24	11.43	52.24
Nov-20	7.11	59.10	7.11	59.10
Dic-20	5.51	64.61	5.51	64.61
Dic-20	0.00	64.61	0.00	64.61
Ene-21	0.00	64.61	0.00	64.61
Mar-21	0.00	64.61	0.00	64.61
Mar-21	1.97	66.58	1.97	66.58
Abr-21	5.68	72.26	5.68	72.26
May-21	10.05	82.32	10.05	82.32
Jun-21	10.77	93.09	10.77	93.09
Jul-21	4.66	97.75	4.66	97.75
TOTAL	10.05	97.75	4.66	97.75

[Handwritten Signature]
José N. Pizarro Saldaña
 CIP-198635
 SUPERVISOR

Avance Financiero Programado Versus Avance Financiero Físico

GRAFICO DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (06/01/2021) VS AVANCE FINANCIERO EJECUTADO (31/05/2021)



nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Nov-19	0.00	0.00	0.00	0.00
Nov-19	0.00	0.00	0.82	0.82
Dic-19	499,861.97	499,861.97	3.33	4.15
Ene-20	372,188.34	872,050.31	1.50	5.66
Ene-20	610,050.17	1,482,100.48	4.33	9.98
Feb-20	780,308.00	2,262,408.49	6.71	16.69
Mar-20	586,172.46	2,848,580.95	3.55	20.24
Jul-20	0.00	2,848,580.95	0.00	20.24
Jul-20	297,503.04	3,146,083.99	2.11	22.35
Ago-20	919,413.17	4,065,497.15	6.53	28.89
Set-20	2,088,461.79	6,153,958.94	14.88	43.76
Oct-20	2,246,374.25	8,400,333.19	16.12	59.88
Nov-20	2,587,296.87	10,988,230.07	18.67	78.56
Dic-20	1,936,372.11	12,924,602.18	13.97	92.52
Dic-20	372,379.25	13,296,981.43	2.68	95.21
Ene-21	675,412.31	13,972,393.74	4.79	100.00
Mar-21				
Mar-21				
Abr-21				
May-21				
Jun-21				
Jul-21				
TOTAL	13,972,393.74		100.00	100.00

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Incl/IGV)	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.
Nov-19	1,410,276.16	1,410,276.16
Nov-19	1,410,276.16	1,410,276.16
Dic-19	449,875.77	1,860,151.93
Ene-20	2,781,213.01	4,641,364.94
Ene-20	597,267.27	5,238,632.21
Feb-20	397,583.96	5,636,216.17
Mar-20	329,330.08	5,965,546.25
Jul-20	0.00	5,965,546.25
Jul-20	232,762.45	6,198,308.70
Ago-20	631,400.80	6,829,709.50
Set-20	1,066,698.72	7,896,408.23
Oct-20	996,171.89	8,892,580.12
Nov-20	690,917.86	9,583,497.98
Dic-20	537,555.00	10,121,052.98
Dic-20	0.00	10,121,052.98
Ene-21	0.00	10,121,052.98
Mar-21	0.00	10,121,052.98
Mar-21	217,753.08	10,338,806.06
Abr-21	701,890.19	11,040,696.25
May-21	830,154.56	11,870,850.81
Jun-21	1,239,698.36	13,110,549.17
Jul-21	651,125.42	13,761,674.59
TOTAL	651,125.42	13,761,674.59

José N. Páez Salazar
 CIP: 198635
 SUPERVISOR

g.) Resumen de Personal, Maquinaria, Equipos, Profesionales y Obreros Disponibles en la Obra; lo Cual Incluye Al Ejecutor y a la Supervisión.

f.) **Resumen de Personal, Maquinaria, Equipos, Profesionales y Obreros Disponibles en la Obra; lo Cual Incluye al Ejecutor y a la Supervisión.**

g.1) **Resumen de Personal del Consorcio Ejecutor**

En el Cuadro siguiente se indica el Personal Clave y No clave que se encuentra en obra.

PERSONAL PROFESIONAL - TECNICO EN OBRA

1. **PERSONAL CLAVE**

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CIP
ING. RESIDENTE DE OBRA	ING. MANUEL ANTONIO PUICON RAMÍREZ	22285
PREVENCIONISTA	ALVERTO ALVA VASQUEZ	46419

2. **PERSONAL NO CLAVE**

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CIP
INGENIEROS ASISTENTES DE LA RESIDENCIA DE OBRA	1. GLEYSER REGALADO HUANAMBAL	197216
	2. ING. JONATHAN LEÓN CHAVEZ	184848
ARQUEÓLOGO	SANTOS PABLO CARLOS DE LA CRUZ	COARPE 040708
MAESTRO DE OBRA GENERAL		
ADMINISTRADORA DE OBRA	JOSE CRISTIAN RODRIGUEZ RAMOS	CLAD8934
TOPÓGRAFO I		

José A. Silva Saldaña
CIP- 198635
SUPERVISOR

g.2) Maquinas Y Equipos

En obra se cuenta con la siguiente maquinaria y equipo:

01 CAMIONETA SSANGYONG PLACA M5G-767

02 MOTO FURGÓN COREA MOTORS

03 VIBRADOR DE CONCRETO

06 BALDES PARA PRUEBAS HIDRÁULICAS.

01 HERRAMIENTAS BÁSICAS: CARRETILLAS BUGGY, PICOS, PALANAS, COMBAS, BARRETAS Y OTROS.

g.3 Resumen de Personal de la Supervisión

Resumen de Personal de la Supervisión			
Cargo	Profesión	Nombre	DNI
Personal Clave			
Jefe de Supervisión	Ing. Civil.	José N. Silva Saldaña	40849146
Personal no Clave			
Asistente de Supervisión	Ing. Civil.	Aladino Bautista Espinoza	41423910
Asistente de Supervisión	Ing. Civil.	Michel Silva Alarcón	74760105

g.4 Equipos de Supervisión

Resumen de equipos	
N°	EQUIPOS Y MOBILIARIOS
1	CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 SRV 2006, de PLACA EGA-326



 José N. Silva Saldaña
 CIP- 198635
 SUPERVISOR

h.) Jornales generados.

g.) **Jornales generados.**

Los jornales generados en la comunidad de Cuyumalca son los siguientes

Mano de obra calificada:

37 operarios

Mano de obra no calificada.

Se refiere a los trabajos generados por peones y acarreadores donde por día trabajan 16 peones y 26 acarreadores en total hacen 1440 jornales.

Haciendo un total de 42 jornales por día en toda la obra.

h.) **Conclusiones y Sugerencias.**

- La obra se encuentra intervenida económicamente dado que su plazo contractual terminó el 06 de enero del 2021, además la obra para el periodo del 01 al 30 de julio del 2021 presenta un avance ejecutado del 4.66%, el cual hace un avance ejecutado acumulado del 97.75%.
- Se ha verificado que se han concluido con los trabajos de ejecución de Obra con fecha 30 de julio del presente, quedando por dictarse las charlas de post ejecución que se aran de acuerdo a la programación que alcance el residente de Obra.
- El monto a facturar en este mes al CONSORCIO EJECUTOR CHOTA es de S/651,125.42 (Seiscientos cincuenta unos mil ciento veinticinco con 42/100 soles) Por 30 días trabajados (del 01-30 de julio del 2021).
- Se recomienda a la entidad agilizar el trámite de la valorización para evitar pagar intereses por retrasos en los pagos.



José A. Silva Saldana
CIP- 198635
SUPERVISOR

j.) Panel Fotográfico.

PANEL FOTOGRÁFICO DE VALORIZACIÓN N° 17




Foto N°01: En la siguiente imagen se puede ver al Ingeniero Supervisor haciendo la verificación de Los acabaos del módulo.



Foto N°02: En la siguiente imagen se puede ver al Ingeniero Supervisor verificando los trabajos de la conexión domiciliaria del módulo.

J. S.

José A. Silva Saldaña
CIP- 198635
SUPERVISOR



Foto N°03: En la siguiente imagen se puede ver a los trabajadores realizando la instalación de puerta y ventana del módulo.




Foto N°04: En la siguiente imagen se puede ver al trabajador, realizando la conexión domiciliar del módulo.

fz
José A. Silva Saldaña
CIP- 198635
SUPERVISOR



Foto N°05: En la siguiente imagen se puede ver a los trabajadores realizando las instalaciones eléctricas del módulo.



Foto N°06: En la siguiente imagen se puede ver al Ingeniero Supervisor verificando el material antes de ser instalada en los módulos.

J. A. Silva Saldana

Jose A Silva Saldana
CIP- 198635
SUPERVISOR



Foto N°07: En la siguiente imagen se puede ver uno de los módulos terminado.



Foto N°08: En la siguiente imagen se puede ver al Ingeniero Supervisor, realizando la verificación del módulo.

fy

José A. Silva Saldana
CIP- 198635
SUPERVISOR

**k.) Copias de los Folios del Cuaderno de
Obra.**

CUADERNO DE OBRA



502

FECHA: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

MODALIDAD
OBRA: "INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTA, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO DEL CENTRO POBLADO CUTUMALCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA".

ASIENTO N° 365 DEL SUPERVISOR 30/06/21
- SE CONFIRMA LOS METRADOS PARA LA VALORIZACION DEL MES DE JUNIO, DONDE EL AVANCE PARA ESTE MES CORRESPONDE AL 10.77% Y EL ACUMULADO ES DE 93.07%.
- SE ESTARA ALCANZANDO LA VALORIZACION EN EL PLAZO QUE CORRESPONDA A LA ENTIDAD.

f.j.

JUAN FELIX SALLADO
CIP 19825
SUPERVISOR

ASIENTO N° 366 DEL CONTRATISTA 02/07/21
Se confirma el termino de la comunidad de centro Base y Conga Blanca, la termino Huascarcocha, Puquio y Atoctambo.
Se solicita la recepción parcial de las comunidades que ya se presenta con las observaciones y han sido levantadas: Nueva Union, San Pedro y Santa Rosa.

CONSORCIO EJECUTOR CHOTA

MANUEL RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP 22285

INSPECTOR

CONSORCIO EJECUTOR CHOTA


MANUEL RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP 22285
RESIDENTE

f.j.

JUAN FELIX SALLADO
CIP 19825
SUPERVISOR
SUPERVISOR

Grafirosa

CUADERNO DE OBRA



304

FECHA: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

(OBRA: "INSTALACION MODALIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, NUEVA UNION, SAN PEDRO, CANAFISTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA".

Asiento N° 367 DEL SUPERVISOR. 02/07/21.

SE VERIFICA EL TERMINO DE LOS TRABAJOS EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE Y CONGA BLANCA, SE CONTINUA RECIBIENDO LAS UBS DE LAS COMUNIDADES MENCIONADAS PARA ALCANZAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS.

EN CUANTO A LAS COMUNIDADES DE SANTA ROSA, NUEVA UNION Y SAN PEDRO SE VERIFICARÁ SI HAN SIDO LEVANTADOS LAS OBSERVACIONES.

SE VERIFICARÁ Y SE ALCANZARÁ LAS OBSERVACIONES LUEGO DE QUE TERMINEN. LOS TRABAJOS EN LAS COMUNIDADES DE HUASCARCOCHA, PUQUIO Y ATOCTAMBO.

f.j.
Justo Silva Saldaña
CIP-18833
SUPERVISOR

Asiento N° 368 DEL SUPERVISOR. 03/07/2021

SE INDIICA QUE MEDIANTE CARTA N° 368 SE CITA LA ENTIDAD LOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES HECHAS A LAS UBS. ESTO CON EL FIN DE INFORMAR AL COMITE DE RECEPCION PARA QUE TENGA PRESENTE AL MOMENTO DE LA RECEPCION.

f.j.
Justo Silva Saldaña
CIP-18833
SUPERVISOR

COMERCIO EJECUTOR CHOTA
RESIDENTE

f.j.
Justo Silva Saldaña
SUPERVISOR
SUPERVISOR

INSPECTOR

Grafireza

CUADERNO DE OBRA



1100

FECHA: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

MODALIDAD: _____
 OBRA: "INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPA MAYO Y PUQUIO DEL CENTRO POBLADO DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA"

ASIENTO Nº 369 DEL SUPERVISOR 04/09/2015

SE ADJUNTA OBSERVACIONES DE LA COMUNIDAD DE CENTRO BASE, HECHOS LA REVISIÓN DE LAS UBS DE ESTE CANTÓN hechas por los CARCENTAR ALGUNAS OBSERVACIONES LAS CUALES PRESENTARÉ PARA SER SUBSANADAS.

Justo N. Silva Saldaña
 CIP-198635
 SUPERVISOR

"INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPA MAYO Y PUQUIO DEL CENTRO POBLADO DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA"

OBSERVACIONES A LOS UBS DE LA COMUNIDAD DE CENTRO BASE

OBSERVACIONES GENERALES

- Tarrajear fondo de nicho de llave de paso.
- Dar acabado final de puerta (barnizar)
- Instalar foco en UBS.

OBSERVACIONES PUNTUALES

NUMERO DE MÓDULO	OBSERVACIÓN
B-4	Filtra agua por diafragma, resanar marco puerta, tarrajear nicho
B-5	pintar resane de tarrajeo
B-6	Falta tapa de inodoro
B-8	No pasa agua a inodoro
B-10	Resanar quifado de derrame de puerta
B-17	No pasa agua por el sumidero de ducha
B-20	Filtra por diafragma de inodoro
B-21	Falta llave de lavadero multiusos, quifada de derrame de puerta interior y resanar tarrajeo alrededor de tapa ciega
B-23	Tarrajear nicho
B-24	Filtra llave de paso
B-25	Filtra llave de paso, filtra conexión de inodoro, filtra llave de ducha, resanar tarrajeo detrás de puerta
B-34	Pasa trampa de llave multiuso.
B-28	Tapar tubería de conexión domiciliaria, tarrajear nicho, hacer sequia para drenar agua alrededor del biodigestor.
B-32	Resanar quifado de ventana, completar tapado biodigestor, Conectar tubo de abasto de inodoro.
B-34	Vereda con rajadura
B-37	Filtración por tubo de abasto de inodoro, filtración por lavadero multiusos.
B-38	Tarrajear nicho
B-40	Resanar tarrajeo en pared interior
B-43	Fondo de lavadero se empoza el agua
B-44	Falta llave y trampa de lavadero multiusos, falta campana de ducha,
B-46	Filtra tubo de abasto de inodoro y trampa de lavatorio de manos
B-48	Resanar esquina de derrame de puerta interior, tarrajear nicho, corregir piso desnivelado, resanar salida de llave de lavadero multiusos.
B-50	Tarrajear nicho, conectar tubo de abasto.
B-52	Tapar tubo de 4"
B-58	Falta trampa de lavadero multiusos.
B-59	Empastar pared frontal, filtra trampa de lavatorio interior, falta llave de lavaderos multiusos.
B-60	Empastar pared frontal, tarrajear nicho.
B-61	Filtra llave de ducha
B-62	Falta tapar tubería de 4"
B-64	Falta conectar tubo de abasto, resanar quifado en derrame de puerta y viga posterior, arreglar rejilla de sumidero, resanar nicho.
B-65	Tarrajear nicho, resanar derrame de puerta

Justo N. Silva Saldaña
 CIP-198635
 SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



99

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

OBRA: "INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BAS" EN LA ZONA DE CHOTA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, CAÑAFISTO, CENTRO CONGA BLANCA, COLFAMATO Y PUQUIO DEL CENTRO PUNTA MALLA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA".

B-66	Tarrajar nicho, resanar derrame de puerta.
B-67	Tarrajar nicho
B-68	Tarrajar nicho
B-69	Tarrajar nicho, filtra agua por diafragma, resanar quiñado en derrame de puerta.
B-70	Tarrajar nicho, resanar fisuras interior y exterior de tarrajeo.
B-71	Conectar tubo de abasto en inodoro (agrandar manguera), pasa trampa de lavadero multiusos, tarrajar nicho, resanar quiñadas interior y exterior de derrame de puerta.
B-72	Tapar biodigestor.
B-73	sangrar biodigestor,
B-74	Filtra llave de ducha, tarrajar nicho
B-75	Tapar biodigestor y cámara de lodos, tarrajar nicho
B-78	Filtración en llave de ducha y filtración en zócalo exterior.
B-81	Tarrajar nicho
B-82	Piso desnivelado, tarrajar nicho, filtra agua por diafragma de inodoro.
B-83	Pasa llave de ducha, tarrajar nicho, piso desnivelado, resanar salida de llave de lavadero multiusos
B-84	Vereda rota, pasa agua por tubería de ducha, tarrajar muro de ducha.
B-85	Falta trampa de lavatorio.
B-86	Tarrajar nicho
B-87	Filtra ducha no cierra bien la llave, tarrajar nicho
B-89	Tarrajar nicho
B-84	Vereda rajada y filtración en exterior de Ubs.
B-85	
B-92	Filtración por tubo de abasto y trampa de lavatorio.
B-95	Falta llave de lavadero multiusos, empastar fachada.
B-96	Filtra trampa de lavadero multiusos, Resanar quiñado de vigas.
B-97	Filtra llave de paso, limpiar pasta de cemento adherida a respaldar de lavadero.
B-98	No pasa agua a inodoro, tarrajar nicho, tapar biodigestor y cámara de lodos.
B-99	Sangrar biodigestor y cámara de lodos.
B-100	Falta pintar interior y exterior de UBS. con color gris
B-104	No pasa agua de conexión domiciliaria.
B-107	Falta llave de lavadero multifuncional

f y l
Justo N. Silva Saldana
 CIP-198635
 SUPERVISOR

INSPECTOR

CONSORCIO EJECUTOR ENORA
ING. BARBARE ANTONIO PINOCH RAMIREZ
 RESIDENTE DE OBRAS
 RESIDENTE

f y l
Justo N. Silva Saldana
 CIP 198635
 SUPERVISOR

Grafiresa

CUADERNO DE OBRA



98

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

OBRA: "INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE DE SAN PEDRO, NUEVA UNICION, CENTRO CARABASTO, TAMBAYO, CONCA MALLA, CANTON DEL CENTRO Y DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOYA, REGION CAJAMARCA".

B-140	Falta trampa de lavadero multiusos, falta tarrajejar nicho, resanar quiñado de viga.
B-141	Falta trampa de lavadero multiusos, falta tarrajejar nicho
B-143	Filtra agua por diafragma de inodoro
B-144	Tarrajejar nicho.
B-145	Filtra trampa de lavatorio
B-148	Conectar tubo de abasto a inodoro, tarrajejar nicho
B-149	Tarrajejar nicho
B-150	Conectar tubo de abasto de inodoro, tarrajejar nicho, resanar viga exterior, resanar muro de ducha.
B-154	Filtración en llave de paso.
B-156	Filtración en llave de paso.
B-162	Filtra agua por diafragma de inodoro. Tarrajejar nicho.
B-163	Tarrajejar nicho.
B-164	Tarrajejar nicho.
B-166	Tarrajejar nicho,
B-167	Tarrajejar nicho,
B-170	Trampa de lavadero multiusos atorado.
B-174	Tarrajejar nicho.
B-176	Tarrajejar nicho.
B-172	Falta campana de ducha, falta trampa de lavadero multiusos, tarrajejar nicho.
B-179	Corregir biodigestor y cámara de lodos (hundidos)
B-182	Resanar tarrajeo de viga posterior.
B-184	Tarrajejar nicho.
B-185	Filtra trampa de lavatorio, tarrajejar nicho.
B-187	Tarrajejar nicho.
B-189	Llave de ducha no cierra.
B-192	Resanar quiñado interior
B-196	Tapar tubo de 4"
B-204	Llave de paso filtra, nicho.
B-209	Trampa de lavadero multiusos atorado.
B-210	Tapar biodigestor y cámara de lodos, Falta trampa en lavadero multiusos,
B-213	Falta llave de lavadero multiusos.
B-214	Pintar resanes de tarrajeo.
B-215	Pintar resanes de tarrajeo.
B-216	Filtra conexión domiciliaria
B-220	Falta llave de lavadero multiusos.
B-229	Falta trampa de lavadero multiusos
B-234	Falta llave de paso.
B-236	Filtración en inodoro
B-201	Falta llave de lavadero multiusos, pintar resanes de tarrajeo.
B-203	Falta llave de lavadero multiusos.
B-222	Falta llave de lavadero multiusos.
B-233	Pintar resanes de tarrajeo.
B-238	Falta trampa de lavadero multiusos
B-225	Falta pintado interior de UBS., filtra llave de lavadero
B-238	Falta trampa de lavadero multiusos

INSPECTOR

OFICIO EJECUTOR CHOYA
 NO. 22266
 CIP 22266

Jose A. Saldana Saldana
 CIP 108835
 SUPERVISOR

Grafiroso

CUADERNO DE OBRA



97

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

CBRA: "INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO DEL CENTRO POBLADO DE CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA".

Viene Del Asiento N° 369.

Asi mismo se observa que aun no se ha colocado la

Malla Mosquitero en Fresquilla de puerta.

se presenta observaciones de la comunidad de Conga Blanca.

PROYECTO: "INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO DE CUYUMALCA, DISTRITO Y

OBSERVACIONES ENCONTRADAS A LOS MÓDULOS EN LA COMUNIDAD DE CONGA BLANCA

OBSERVACIONES GENERALES

- Tarrajear fondo de nicho de llave de paso.
- Dar acabado final de puerta (barnizar)
- Instalar foco en UBS.
- Colocar malla mosquitero en fresquilla de puerta

OBSERVACIONES PUNTUALES

INSPECTOR

[Signature]
 DIRECTOR EJECUTOR CHOTA
 ING. HANRIEL ANTONIO PINE
 RESIDENTE EN CHOTA
 R.O.C. N° 2280

[Signature]
 José N. Silva Saldaña
 SUPERVISOR

SUPERVISOR

Grafirosa

CUADERNO DE OBRA

95



FECHA: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

OBRA: "INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BARRIO SAN PEDRO, NUEVA URBES, SAN PEDRO, CANAFISTO, CENTRO, ATOCAMBO, CONGA BLANCA, COLPACITO Y PIQUIO DEL CENTRO PUEBLO CUYUMALCA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA".

CB-35.	MELVA DIAZ MUÑOZ	Falta canastilla de ducha
CB-36.	COMEDOR POPULAR	El módulo se encuentra a nivel de tarrajeo
CB-37.	ALADINO GUEVARA BARBOZA	Falta canastilla de ducha, Tapa de caja de registro no embona
CB-38.	ABSALON IDROGO VASQUEZ	Falta canastilla de ducha.
CB-39.	HECTOR BENAVIDES GALVEZ	Falta canastilla de ducha
CB-40.	AGUSTINA NUÑEZ BARBOZA	Filtración en trampa de lavadero multiusos
CB-41.	MARIA IDELSA MUÑOZ RODRIGO	Filtración en inodoro, Falta interruptor, Tarrajar nicho
CB-42.	ELVIRA SALDAÑA GUEVARA	Falta trampa de inodoro, Limpiar veredas, Retocar pintura muro frontal, Tarrajeo de muro externo
CB-43.	VICTOR MANUEL SILVA CABRERA	Falta canastilla de ducha, Corregir tarrajeo en ventana
CB-44.	ALEJANDRO SALDAÑA SANCHEZ	Corregir sumidero de lavadero multiusos, Falta instalar la ducha
CB-45.	DEMETRIO BUSTAMANTE HUAMAN	Resanar marco de puerta
CB-46.	ALCIDES IRIGOIN CAMPOS	Falta tapa de Caja de Registro, Filtra trampa de lavadero.
CB-47.	SEGUNDO OBLITAS GALVEZ	Falta tapa de Caja de Registro, Corregir sumidero de lavadero multiusos
CB-48.	SAIDA UMBELINA HUAMAN SALDA	Corregir solaqueado de Caja de Registro, Filtración en lavadero, Corregir tarrajeo en puerta, Corregir pintura en muro externo.
CB-49.	VIRGINIA HUAMAN SALDAÑA	Corregir solaqueado de Caja de Registro, Filtración en trampa de lavadero multiusos, Dificultad de funcionamiento del lavatorio (obstrucción)
CB-50.	EDUAR WILDER SALDAÑA GUEVARA	Puerta cerrada. (verificar)
CB-51.	JAIME WILDER BUSTAMANTE R.	Falta tapa en caja de registro, Corregir caídas de piso, Filtra trampa de lavadero
CB-52.	AURELIA MUÑOZ IRIGOIN	Corregir el tamaño de la tapa de la Caja de Registro, Filtración en

INSPECTOR

RESIDENTE

SUPERVISOR

Grafiresa

CUADERNO DE OBRA




94


FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: OBRA "INSTALACION DE UNIDADES BASICAS
PROYECTO: DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS COMUNIDADES
PROGRAMA: DE CENTRO PUEBLO SAN PEDRO,
ENTIDAD EJECUTORA: NUEVA UNIDAD DE DESARROLLO CENTRO
CANAFISTO, PROYECTO TAMBO,
CONDA LINDA, CANTON DEL CODO DEL
CENTRO POBLADO CUYUMALCA DISTRITO Y
PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA"
DEL CONTRATISTA 08/07/21


Asiento N° 370
Se deja constancia que a la fecha sólo se ha abonado a la cuenta corriente
recomendada de intervención económica parte del monto de la Valoriza-
ción N° 15 del mes de Mayo (468,966.59) de un total de 9,961,845.67 importe
concedido por la Entidad, lo que contraviene lo dispuesto en la Resolución N° 010-
2003-CONSUCODE/PRE a Traves de su Directiva N° 001-2003-CONSUCODE/PRE en
el ítem VI Disposiciones Especificas inciso 4 párrafo 3 que a la letra dice "La
demora en la constitución del fondo de intervención o del pago de las Valoriza-
ciones por parte de la Entidad y cualquier causa no atribuible al Con-
tratista, deberán ser considerables causas de ampliación de Plazo
de ejecución de la Obra; lo que oportunamente deberá tenerse en
consideración.

Asi mismo el Contratista manifiesta la extrañeza de la No procedencia
hasta la fecha de las implementaciones de las Recepciones Parciales que
viene perjudicando al Contratista ante el deterioro y hurto de los im-
plementos de las UBS, al encontrarse estas en uso.


RESIDENTE

Asiento N° 371 DEL SUPERVISOR. 08/07/2021
SE DEJO CONSTANCIA DE LA VERIFICACION DE LOS UBS DONDE
SE MUESTRA LA NO CONCLUSION DE LOS TRABAJOS (PARTIDAS)
DE LAS UBS. RAZON POR LA QUE NO SE HA PODIDO INFORMAR
A LA ENTIDAD PARA INICIO DE LA RECEPCION, TOMANDO EN CUENTA QUE
SE DEBE RECEPCIONAR POR CASERIO.



RESIDENTE


SUPERVISOR

INSPECTOR

Grafiresa

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

OBRA: "INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO DE SANTA ROSA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, CANAFISTO, SANTA ROSA, CENTRO CONGA BLANCA, COLPANA 3 Y PUQUIO DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA" DEL CONTRATISTA

Asiento N° 372

Ampliando lo indicado en el último párrafo del asiento anterior, debe nos indicar que en Mayo se firmó el Acta de Acuerdos con la Entidad 3) de Mayo se firmó la Adenda al Contrato correspondiente con la que quedó expedido el trámite de las Recepciones Parciales por que hasta la fecha se implemente.

Como se indicara se está culminando los trabajos de las 11 comunidades ejecutando 11 UBS recientemente habilitado al terreno con lo que se ha llegado a construir 1,208 de las 1,210 contratadas. Solo 2 UBS de la Comunidad de Santa Rosa Alto no se han considerado por estar de estar construidas porque ha fallado el terreno por falta de las llavías.

COMISIÓN EJECUTORA CHOTA
INSTITUCIÓN EJECUTORA
CNP 22200

Asiento N° 373 DEL SUPERVISOR. 12/07/2021

SE INDICA QUE ESTE EQUIPO DE SUPERVISION VERIFICA, CONSTANTEMENTE LOS AVANCES Y SE VE QUE LOS CASERIOS NUEVA UNION Y SAN PEDRO SON LOS CASERIOS CON LOS QUE SE CUENTA MAYOR AVANCE Y SE HA VERIFICADO EN ESTOS QUE DEBEN INSTALAR TRAMPAS DE LOS LAVADEROS MULTIFUSOS, LLAVES CHORRO DE LAS MISAS, CAJAS REGISTRAD, Y TAPADO DE ZANJAS DE LAS TUBERIAS DE 4" QUE CONECTA EL UBS CON EL BIODIGESTOR. RAZON POR LA QUE EL ART. 206 INCISO 1 Y 2. MENCIONA DE LA. f y l VA.

INSPECTOR

COMISIÓN EJECUTORA CHOTA
INSTITUCIÓN EJECUTORA
CNP 22200

Supervisor
SUPERVISOR

Grafiresa

CUADERNO DE OBRA



92

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____
OBRA: "INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO PARA LAS COMUNIDADES DE GENTIL, NUEVA, SAN PEDRO, CANAFISTIA, URBANIZACION CENTRO CONGA BLANCA, COLPANDO Y PUQUIO DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA".

VIENE.
ENTREGUE. EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA, Y EL FICU CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA.
ADEMAS, EN LA LAMINA AE-01 DE LOS PLANOS DEL UBS SE VERIFICA, QUE EN LA FRONTERA DE LA PUERTA FALTA INSTALAR LA MALLA MOSQUITERA, RAZÓN POR LA QUE NO SE HA PODIDO INFORMAR A LA ENTIDAD PARA QUE INICIE CON EL PROCESO DE RECEPCION DE OBRA.

f y
Justo A. Saldaña
CIP-19833
SUPERVISOR

Asiento N° 374 DEL CONTRATISTA 16/07/21
Se levanta las observaciones dadas por la Supervisión.
Se coloca la freagulla de puertas con listones de madera.
Asi mismo se indica que solo se ha entregado pliego de observaciones de 5 comunidades faltando de 6 comunidades.
Se continua con abocar el saldo de la Urbanizacide de Gayo.
Se ha mantenido el deterioro de 5 biodegestores, asi como la rotura de 4 tapas de tanques de madera, trampas de desagüe de lavabos y lavatorios, asi como la sustracción de más de 40 llaves entre lavaderos, lavatorios y duchas.

INSPECTOR

RESIDENTE

f y
Justo A. Saldaña
CIP-19833
SUPERVISOR

SUPERVISOR

Grafirosa

CUADERNO DE OBRA



91

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: "INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UB) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BARRIO Y SAN PEDRO, NUEVA UNION, SAN PEDRO, CENTRO CANAFISTO, S. TA. ROYAL, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO, PUQUIO DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA".

ENTIDAD EJECUTORA: _____

Asiento N° 375 DEL SUPERVISOR. 16/07/2021

SE VERIFICAN QUE AUN CONTINUAN LOS TRABAJOS EN LAS COMUNIDADES DE COLPAMAYO, ATOCTAMBO, HUASCARCOCHA, CENTROCANAFISTO Y BAJO CANAFISTO, SE SOLICITA AL RESIDENTE QUE A MEDIDA QUE AVANZA QUE SE VAN TERMINANDO LOS TRABAJOS SOLICITE O INFORME LA CONCLUSION O TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA SU REVISION Y HACER LAS OBSERVACIONES RESPECTIVAS.

TAMBIEN SE INFORMA QUE EL CASERO DE PUQUIO AUN NO SE HA CALMINADO CON LOS TRABAJOS ALFARABO, TAPADO DE TUBERIA, INSTALACION DE UNES CHOTO, INSTALACION DE CAJAS REGISTRO ENTRE OTROS.

f. y l.

Jose N. Silva Saldana
CIP-198836
SUPERVISOR

Asiento N° 376 DEL CONTRATISTA 20/07/21

El contratista ha culminado los trabajos de la obra, solicitando se proceda a la recepcion de obra, pagándose de comienzo por las comunidades de Nueva Union y San Pedro. Asi mismo se solicita las observaciones de Bajo Canafisto, Centro Canafisto, Colpamayo y Atoctambo.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GOBIERNO LOCAL CHOTA
MUNICIPIO CHOTA
CIP-198836

INSPECTOR

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GOBIERNO LOCAL CHOTA
MUNICIPIO CHOTA
RESIDENTE

f. y l.
Jose N. Silva Saldana
CIP-198836
SUPERVISOR

Grafirasa

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: "INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, NUEVA UNION, SAN PEDRO, CANAFISTU, SANTA ROSA, Y MUQUIMO DEL CONGO BLANCA, COLPAMAYO Y MUQUIMO DEL CENTRO POBLADO CUYUTALCA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA".
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

Asiento 377: DEL SUPERVISOR. 20/07/2021

SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE SE VERIFICARON SIN LEVANTAR LAS OBSERVACIONES EN LAS COMUNIDADES DE NUEVA UNION Y SAN PEDRO Y POSTERIOR A ESTO SE VERIFICARÁ LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS EN LOS DEMAS CASERIOS QUE SOLICITA, Y SE ALCANZARÁN LAS OBSERVACIONES QUE SE ENCUENTREN.

f y.
Justo A. Salas Saldaña
CIP 198635
SUPERVISOR

Asiento N° 378. DEL SUPERVISOR. 23/07/2021.

SE HA VERIFICADO QUE LA CONTRATISTA A LEVANTADO LAS OBSERVACIONES DE LAS COMUNIDADES DE NUEVA UNION Y SAN PEDRO. SE INFORMARÁ A LA ENTIDAD DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS EN ESTOS CASERIOS, PARA QUE PROCEDA CON LA CONFIRMACION DEL COMTE PARA LA RECEPCIONES PARCIALES ACORDADAS.

f y.
Justo A. Salas Saldaña
CIP 198635
SUPERVISOR


ING. SERGIO [Signature] CHOTA
ING. MANUEL ANTONIO [Signature]
RESIDENTE

INSPECTOR

f y.
Justo A. Salas Saldaña
CIP 198635
SUPERVISOR

Grafiresa

CUADERNO DE OBRA



89

FECHA: _____
OBRA: _____ MODALIDAD: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

Asiento N° 379 DEL SUPERVISOR 24/07/2021.

CONRESPUESTO AL ASIENTO N° 376 del 20/07/2021.

Se ha verificado que no se han cumplido los trabajos en la obra verificándose que falta instalar, cajas registro, bidriestores, ranuras de infiltración en las caseríos de piquito, HUANICOCHAY ATOCIBAMBO. Se sigue verificando los avances en otros caseríos.

f. y.

Justo N. Saldaña
CIP-198635
SUPERVISOR

Asiento #380 DEL CONTRATISTA 24/07/2021

Por referencia a los asientos 377, 378 y 379 el contratista deja constancia del término de obra de las comunidades yugo luego de observaciones ha sido entregado al contratista, los cuales ya han sido levantados en su totalidad.

Así mismo se deja constancia que por el día de ayer 23 de Julio se ha efectuado el abono en la cuenta mancomunada de la Velozización N° 15 correspondiente a Agosto 2021, por lo que se debe considerar una ampliación de 23 días por el atraso en el pago de la Velozización.

CONSORCIO EJECUTOR CHOTA
ING. MANUEL ANTONIO POICORRANIREZ
REG. N° 22784
CIP 198635

[Signature]
CONSORCIO EJECUTOR CHOTA
ING. MANUEL ANTONIO POICORRANIREZ
RESIDENTE
REG. N° 22784

INSPECTOR

f. y.
Justo N. Saldaña
CIP-198635
SUPERVISOR

Grafirosa

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____
 OBRA: _____ MODALIDAD: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 381 DEL CONTRATISTA 30 JULIO 2021
 En la fecha se ha levantado las observaciones al 100% de lo efectuado por la Supervisión en las 11 comunidades de la Obra, motivo por el cual se insiste en la RECEPCIÓN DE OBRA con la Comisión nombrada por la Entidad por el tal fin.

CONSORCIO EJECUTOR CHOTA
 ING MANUEL RAMON PUIGCONRAMIREZ
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP 22286

ASIENTO N° 382 DE LA SUPERVISION 02/08/2021.

- SE CONFIRMA QUE LOS TRABAJOS SE HAN CONCLUIDO EN LA OBRA, SE HA VERIFICADO LOS CASEROS QUE AUN FALTABA CONCLUIR ALGUNAS PARTIDAS Y SE CONFIRMA EL TERMINO DE LOS TRABAJOS. SE INFORMARA A LA ENTIDAD DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN SU TOTALIDAD, PARA QUE EN LOS PLAZOS DE LEY CONFORME EL COMITE DE RECEPCION DE OBRA.
- SE CONFIRMA QUE EN LA FECHA 30 DE JULIO SE CONCLUYO LOS TRABAJOS EN LA OBRA.

f. y.
 Justo A. Flores Saldaña
 CIP 188635
 SUPERVISOR

CONSORCIO EJECUTOR CHOTA
 ING MANUEL RAMON PUIGCONRAMIREZ
 RESIDENTE DE OBRA
 RESIDENTE

INSPECTOR

f. y.
 Justo A. Flores Saldaña
 CIP 188635
 SUPERVISOR

Grafirosa

L) Valorización del Mes del Informe.

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 17

PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAO CABERISTO, CENTRO CABERISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCAMBBO, COBISA BLANCA, CUPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA.

PRECIO REFERENCIAL C/UB: S/ 13,872,882.74
PREC. CONTRATADO C/UB: S/ 13,972,393.74
PREC. CONTRATADO S/UB: S/ 11,841,011.64

FACTOR RELACION: 1.00000

PRECIO REFERENCIAL C/UB: S/ 13,872,882.74

UBICACION: CHOTA - CAJAMARCA
ENTIDAD: GERENCIA SUBREGIONAL CHOTA
EXECUTA: CONSORCIO EJECUTOR CHOTA
RESIDENTE: ING. TEOFILO ESPINOZA DUCHA
SUPERVISOR: ING. JOSE NORIEBEL SILVA SALDANA

Table with columns: ITEM, UNID, MET, PLUMIT, PRESUP, DESCRIPCION, ANTERIOR (METRADO, VALORIZ, %), AVANCES ACTUAL (METRADO, VALORIZ, %), ACUMULADO (METRADO, VALORIZ, %), SALUDOS (METRADO, VALORIZ). Rows include items like 'OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES', 'LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL', 'TRAZO Y REPLANTEO', 'EXCAVACION DE ZANAJAS PARA TUBERIAS', etc.

Handwritten signature: Jose A. Silva Saldana
CIP- 198635
SUPERVISOR

TARRAJEO PULIDO EN MUROS INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE CA 1.5, E=1, 5cm

TARRAJEO PULIDO EN MUROS EXTERIORES CA 1.5, E=1, 5cm

ACCESORIOS EN LAVADERO MULTUOS AGUA Y DESAGUE

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL

TRAZO Y REPLANTEO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA CIMENTOS

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANAJAS

NIVELACION INTERIOR Y APISONADO

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

CIMENTOS CORRIDOS CONCRETO 1:10 +80% P.G.

ENCORRADO Y DESENCORRADO MIZOLLA CH 1.8 +25% P.M.

ENCORRADO Y DESENCORRADO DE SOBRECIMENTOS

CONCRETO FALSO PISO MEZCLA CH 1:10, E= 4"

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

COLUMNAS

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 17

PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAO CAÑARISTO, CENTRO CAÑARISTO, SANTA ROSA ALTO, ATCTAMBRO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA.

PRECIO REFERENCIAL C/UV: S/ 13,872,993.74

FACTOR RELACION: 1.00000

PREC. CONTRATADO C/UV: S/ 13,872,993.74

PREC. CONTRATADO M/UV: S/ 11,841,011.64

UBICACION : CHOTA- CHOTA- CAJAMARCA
ENTIDAD : GERENCIA SUBREGIONAL CHOTA
EXECUTA : CONSORCIO EJECUTOR CHOTA
RESIDENTE : ING. FEDORANDO ESPINOSA OCHOA
SUPERVISOR : ING. JOSE NORBEL SILVA SALDANA

Table with columns for item code, description, unit, quantity, price, and various financial metrics. Includes a signature for 'Jose A. Silva Saldaña' and 'SUPERVISOR'.

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 17

PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAO CARAPITO, CENTRO CARUMESTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCAMBBO, COMGA BLANCA, CULPAMAYO Y PIQUIRO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA.

PRECIO REFERENCIAL U/MV : S/ 13,872,383.74

FACTOR RELACION : 1.00000

PREC. CONTRATADO U/MV : S/ 13,872,383.74

PREC. CONTRATADO U/MV : S/ 11,841,011.64

UBICACION : CHOTA-CHOTA-CAJAMARCA
ENTIDAD : GERENCIA SUBREGIONAL CHOTA
EJECUTA : CONSORCIO EJECUTOR CHOTA
RENDENTE : ING. TUDOMIRO ESPINOZA OCHOA
SUPERVISOR : ING. JOSE NORBEL SILVA SALDARRI

Table with columns for item code, unit, quantity, price, and total value. Includes detailed descriptions of construction work such as excavation, piping, and electrical installation.

Handwritten signature of the supervisor.

Ing. Jose Norbel Silva Saldarri
CIP: 198635
SUPERVISOR

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 17

PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2022

INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, RAO CAÑARFESTO, CENTRO CAÑARFESTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCCAMBO, CONGA BLANCA, COLPANAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA.

UBICACION : CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA
ENTIDAD : GERENCIA SUBREGIONAL CHOTA
EJECUTA : CONSORCIO EJECUTOR CHOTA
RESIDENTE : ING. TEODORICO ESPINOZA OCHOA
SUPERVISOR : ING. JOSE NORBEL SILVA SALDANA

PRECIO REFERENCIAL C/UV : S/ 13,972.9874
FACTOR RELACION : 1.00000
PREC. CONTRIBUIDO C/UV : S/ 13,972.9874
PREC. CONTRIBUIDO S/UV : S/ 11,981.011,64

Table with columns for item code, description, unit, quantity, price, and total value. Includes items like concrete, steel, and electrical installations.

Handwritten signature and stamp: Jose N Silva Saldana, CIP-198635, SUPERVISOR

Summary table for 'LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL' and 'TRAZO Y REPLANTEO' with columns for unit, quantity, and price.

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 17

PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE - HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCYAMBO, COMIGA BLANCA, COUPAMAYO Y PUIQUO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA.

PRECIO REFERENCIAL U/UV : S/ 19,872,381.74
FACTOR RELACION : 1.00000
PREC. CONTRATADO U/UV : S/ 13,972,395.74
PREC. CONTRATADO U/UV : S/ 11,941,211.64

CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA
GERENCIA SUBREGIONAL CHOTA
CONSORCIO EJECUTOR CHOTA
ING. TEOFILO ESPINOZA CHOTA
SUPERVISOR
ING. JOSÉ ROBERTO SILVA SALDAÑA

OBRA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO CONTRATADO	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO CONTRATADO	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO CONTRATADO	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO CONTRATADO	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO CONTRATADO
04.03.01.01.01	und	UNIDAD BÁSICA CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y BIODIGESTOR (RS UNO)	84.93	82.00	84.93	6,965.90	82.00	84.93	6,965.90	100.00%	100.00%	82.00	84.93
04.03.01.01.02	m2	TRABAJOS PRELIMINARES	683.29	610.08	683.29	610.08	610.08	610.08	610.08	0.00%	0.00%	0.00	610.08
04.03.01.01.03	m2	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	762.60	610.08	762.60	610.08	610.08	610.08	610.08	0.00%	0.00%	0.00	610.08
04.03.01.02.01	m3	TRAZO Y REPLANTEO	26.47	104.98	26.47	104.98	104.98	104.98	104.98	0.00%	0.00%	0.00	104.98
04.03.01.02.02	m3	EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL PARA CIMENTOS	932.45	52.83	932.45	52.83	52.83	52.83	52.83	0.00%	0.00%	0.00	52.83
04.03.01.02.03	m2	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS	925.75	209.92	925.75	209.92	209.92	209.92	209.92	0.00%	0.00%	0.00	209.92
04.03.01.03.01	m3	INYECCION INTERIOR Y APISONADO	20,668.38	83.97	20,668.38	83.97	83.97	83.97	83.97	0.00%	0.00%	0.00	83.97
04.03.01.03.02	m3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	6,468.74	26.05	6,468.74	26.05	26.05	26.05	26.05	0.00%	0.00%	0.00	26.05
04.03.01.03.03	m3	SOBRECIMENTOS CORROSOS MEZCLA CH 1:8 +25% P.M.	10,980.66	347.05	10,980.66	347.05	347.05	347.05	347.05	0.00%	0.00%	0.00	347.05
04.03.01.03.04	m2	ENCORADO Y DESENCORADO DE SOBRECIMENTOS	10,570.00	222.95	10,570.00	222.95	222.95	222.95	222.95	0.00%	0.00%	0.00	222.95
04.03.01.04.01	m2	CONCRETO TALSO PISO MEDIDA CH 1:30, e= 4"	46.83	10,440.92	46.83	10,440.92	10,440.92	10,440.92	10,440.92	1.22%	1.22%	128.06	225.71
04.03.01.04.02	m2	DEBIS DE CONCRETO ARMADO	46.83	10,440.92	46.83	10,440.92	10,440.92	10,440.92	10,440.92	1.22%	1.22%	128.06	225.71
04.03.01.04.03	m3	COLUMNAS	6,780.28	19.58	6,780.28	19.58	19.58	19.58	19.58	0.00%	0.00%	0.00	19.58
04.03.01.04.04	m2	CONCRETO FC= 175 KG/CM3 PARA COLUMNAS	11,861.54	291.51	11,861.54	291.51	291.51	291.51	291.51	0.00%	0.00%	0.00	291.51
04.03.01.04.05	kg	ENCORADO Y DESENCORADO NORMAL - COLUMNAS	8,382.90	1,898.73	8,382.90	1,898.73	1,898.73	1,898.73	1,898.73	0.00%	0.00%	0.00	1,898.73
04.03.01.04.06	m3	VIGAS	5,865.13	16.20	5,865.13	16.20	16.20	16.20	16.20	0.00%	0.00%	0.00	16.20
04.03.01.04.07	m3	CONCRETO FC= 175 KG/CM3 PARA VIGAS	4,938.14	121.36	4,938.14	121.36	121.36	121.36	121.36	0.00%	0.00%	0.00	121.36
04.03.01.04.08	kg	ENCORADO Y DESENCORADO NORMAL - VIGAS	6,336.97	1,833.24	6,336.97	1,833.24	1,833.24	1,833.24	1,833.24	0.00%	0.00%	0.00	1,833.24
04.03.01.05.01	m2	MUROS Y TABICADOS	81,219.34	88.78%	81,219.34	88.78%	88.78%	88.78%	88.78%	1.22%	1.22%	755.79	1,144.72
04.03.01.05.02	m2	MURO DE SOTA CON LADRILLO KING KOMS (EXLLENZA)	845.93	14.58	845.93	14.58	14.58	14.58	14.58	1.22%	1.22%	10.44	14.79
04.03.01.06.01	m2	MURO DE CANTO CON LADRILLO KING KOMS (ZAKLEK9)	856.38	14.58	856.38	14.58	14.58	14.58	14.58	1.22%	1.22%	10.44	14.79
04.03.01.06.02	m2	REPOQUES Y ENLUCIDOS	13,763.24	506.58	13,763.24	506.58	506.58	506.58	506.58	0.00%	0.00%	0.00	506.58
04.03.01.06.03	m2	TARRAJEO EN MUROS INTERIOR	9,914.33	364.90	9,914.33	364.90	364.90	364.90	364.90	0.00%	0.00%	0.00	364.90
04.03.01.06.04	m	VESTIDURA DE DERRAMES	7,707.39	537.10	7,707.39	537.10	537.10	537.10	537.10	0.00%	0.00%	0.00	537.10
04.03.01.07.01	m2	PISOS Y PAVIMENTOS	4,650.76	202.95	4,650.76	202.95	202.95	202.95	202.95	0.00%	0.00%	0.00	202.95
04.03.01.07.02	m2	PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRILLADO	13,059.35	208.80	13,059.35	208.80	208.80	208.80	208.80	0.00%	0.00%	0.00	208.80
04.03.01.07.03	m3	VEREDA DE CONCRETO FC=140 KG/CM2, E= 4"	2,152.01	6.40	2,152.01	6.40	6.40	6.40	6.40	0.00%	0.00%	0.00	6.40
04.03.01.07.04	m2	SARBIHE DE BORDE DE CONCRETO FC=140KG/CM2	3,673.03	127.96	3,673.03	127.96	127.96	127.96	127.96	0.00%	0.00%	0.00	127.96
04.03.01.08.01	m2	ENCORADO Y DESENCORADO DE VEREDA Y SARBHE DE BORDE	3,673.03	127.96	3,673.03	127.96	127.96	127.96	127.96	0.00%	0.00%	0.00	127.96
04.03.01.08.02	m2	ZOCALOS INTERIORES Y EXTERIORES	23,000.72	751.11	23,000.72	751.11	751.11	751.11	751.11	0.00%	0.00%	0.00	751.11
04.03.01.09.01	m2	ZOCALOS DE CEMENTO PULIDO MORTERO CA 1:5, E=1.5cm	1,009.19	39.36	1,009.19	39.36	39.36	39.36	39.36	0.00%	0.00%	0.00	39.36
04.03.01.10.01	m2	TARRAJEO CONTRAZOCALDO PULIDO MORTERO CA 1:5, E=1.5cm	17,903.29	665.28	17,903.29	665.28	665.28	665.28	665.28	0.00%	0.00%	0.00	665.28
04.03.01.10.02	m2	COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA 0.8mm x 1.80m E=0.30 mm	8,195.88	59.80%	8,195.88	59.80%	59.80%	59.80%	59.80%	6.10%	6.10%	1,091.66	708.48
04.03.01.11.01	und	CARPINTERIA DE MADERA	7,364.28	328.00	7,364.28	328.00	328.00	328.00	328.00	8.10%	8.10%	532.20	328.00
04.03.01.11.02	und	VIGA DE MADERA PARA TECHO DE 2.50m x 2" x 2" - MADERA TORNILLO	5,399.70	48.00	5,399.70	48.00	48.00	48.00	48.00	6.10%	6.10%	328.00	328.00
04.03.01.11.03	und	CORREA MADERA PARA TECHO 3.10m x 2" x 2" - MADERA TORNILLO	26,336.90	46.00	26,336.90	46.00	46.00	46.00	46.00	4.46%	4.46%	1,092.30	82.00
04.03.01.11.04	und	PUERTA INTERIOR CON MALLA MOSQUETERO 50 x 30 cm	15,429.90	58.54%	15,429.90	58.54%	58.54%	58.54%	58.54%	4.46%	4.46%	1,092.30	82.00
04.03.01.12.01	m2	PINTURA EN MUROS INT. Y EXT/ EMALTE	11,360.20	1,197.63	11,360.20	1,197.63	1,197.63	1,197.63	1,197.63	7.32%	7.32%	831.23	1,292.45
04.03.01.13.01	m	INSTALACIONES ELECTRICAS	2,741.26	0.00	2,741.26	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	82.00	2,741.26
04.03.01.13.02	m	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO Y ACCESORIOS PARA LUBS	2,741.26	0.00	2,741.26	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	82.00	2,741.26
04.03.01.14.01	m	INSTALACION DE AGUA FRIA	3,103.29	599.54	3,103.29	599.54	599.54	599.54	599.54	0.00%	0.00%	0.00	599.54
04.03.01.14.02	ppp	TUBERIA PVC 50 NTP 399.002, CLASE 19 DIAM=112"	8,623.12	328.00	8,623.12	328.00	328.00	328.00	328.00	0.00%	0.00%	0.00	328.00
04.03.01.14.03	ppp	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC 50 DIAM=112"	3,562.08	62.00	3,562.08	62.00	62.00	62.00	62.00	0.00%	0.00%	0.00	62.00
04.03.01.14.04	und	VALVULA ESFERICA DE 1/2"	2,377.18	82.00	2,377.18	82.00	82.00	82.00	82.00	0.00%	0.00%	0.00	82.00
04.03.01.14.05	und	ACCESORIOS PVC AGUA	538.81	368.54	538.81	368.54	368.54	368.54	368.54	0.00%	0.00%	0.00	368.54
04.03.01.14.06	und	CONTROL DE CALIDAD	368.54	368.54	368.54	368.54	368.54	368.54	368.54	0.00%	0.00%	0.00	368.54
04.03.01.15.01	m	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE 15mm - PVC - AGUA	723.24	98.40	723.24	98.40	98.40	98.40	98.40	0.00%	0.00%	0.00	98.40
04.03.01.15.02	m	SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAL NTP 399.003, DIAM=4"	1,374.32	328.00	1,374.32	328.00	328.00	328.00	328.00	0.00%	0.00%	0.00	328.00
04.03.01.15.03	ppp	SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAL NTP 399.003, DIAM=2"	4,104.92	164.00	4,104.92	164.00	164.00	164.00	164.00	0.00%	0.00%	0.00	164.00
04.03.01.15.04	ppp	SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA PVC SAL DE 2"	3,215.22	62.00	3,215.22	62.00	62.00	62.00	62.00	0.00%	0.00%	0.00	62.00
04.03.01.15.05	ppp	REGISTRO ROSCADOS CROMADOS DE 4"	1,398.92	81.00	1,398.92	81.00	81.00	81.00	81.00	0.00%	0.00%	0.00	81.00
04.03.01.15.06	und	SUMIDERO CROMADO ROSCADO DE 2"	387.04	4.72	387.04	4.72	4.72	4.72	4.72	1.21%	1.21%	4.72	4.72
04.03.01.15.07	und	ACCESORIOS PVC DESAGUE	2,679.76	82.00	2,679.76	82.00	82.00	82.00	82.00	1.21%	1.21%	8.00	82.00

José A. Silva Saldaña
CIP-198835
SUPERVISOR

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 17

PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAJO CAÑAPISTO, CENTRO CAÑAPISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, COMGA BLANCA, COLPAMAYO Y PIQUIRO, DEL CENTRO POBLADO CUTUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA.

CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA
GERENCIA SUBREGIONAL CHOTA
CONSORCIO EJECUTOR CHOTA
ING. TEOFILO ESPINOZA DIONA
SUPERVISOR
ING. JOSE NORBEL SILVA SALDANA

PRECIO REFERENCIAL C/UB: S/ 13,872,383.14
FACTOR RELACION: 1.00000
PREC. CONTRATADO C/UB: S/ 13,972,983.78
PREC. CONTRATADO S/UB: S/ 11,841,011.64

Table with columns for item code, unit, description, quantity, unit price, total price, and percentage. Includes items like concrete, masonry, and plumbing work.

Handwritten signature and stamp: Jose N. Silva Saldana, CIP-199835, SUPERVISOR

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 17

PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NIEVA UNION, BAO CALABASTO, CENTRO CALABASTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, COGUA BLANCA, CUMPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA.

PRECIO REFERENCIAL C/REV: S/ 13,972,383.74
FACTOR RELACION: 1.00000
PREC. CONTRATADO C/REV: S/ 13,972,383.74
PREC. CONTRATADO S/REV: S/ 11,841,011.64

UBICACION: CHOTA - CAJAMARCA
ENTIDAD: GERENCIA SUBREGIONAL CHOTA
EJECUTA: CONSORCIO EJECUTOR CHOTA
RESIDENTE: ING. TODONIRIO ESPINOZA OCHOA
SUPERVISORA: INIC. JOSE NORBEL SILVA SALDANA

Table with columns for Item Code, Description, Unit, Quantity, Price, Total, and other financial metrics. Includes a signature for 'Jose A. Silva Saldana' and a stamp 'CIP-198635 SUPERVISOR'.

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 17

PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCAYAMBO, CONGA BLANCA, COUPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA.

PRECIO REFERENCIAL C/NOV. SI: 13.972.983.74

FACTOR RELACION: 1.00000
 PREC. CONTRATADO C/NOV. S/: 13.972.983.74
 PREC. CONTRATADO S/NOV. S/: 11.841.011.64

CHOTA - CAJAMARCA
 GERENCIA SUBREGIONAL CHOTA
 CONSORCIO EJECUTOR CHOTA
 RESIDENTE ING. TECNOLOGICO ESPINOSA OCHOA
 SUPERVISOR ING. JOSE MOISEL SIENA SALDAÑA

UBICACION	ENTIDAD	EFECTIVA	RESIDENTE	SUPERVISOR	DESCRIPCION DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	% AVANCE	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL REFERENCIAL	% AVANCE
06.01.02.04					RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANIAS PARA TUBERIAS	m	870	4,524.00	3,918.12	3.97%	3,674.04	183.45	81.21%
06.01.03					CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE				706.55	3.97%	706.55	183.45	81.21%
06.01.03.01					SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 DE Ø 1/2" X 5 m	m	870.00	872.05	750.18	3.97%	706.55	183.45	81.21%
06.01.03.02					SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAP 1/2" X 90°	und	3.55	3,088.50	10,862.78	5.17%	3,088.50	10,862.78	5.17%
06.01.03.03					SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAP 1/2" X 90°	und	6.35	368.30	2,332.82	5.17%	368.30	2,332.82	5.17%
06.01.04					CONTROL DE CALIDAD	und	58.00	55.00	3,190.00	5.17%	58.00	3,190.00	5.17%
06.01.04.01					PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE 15mm - PVC - AGUA	m	870.00	552.05	478.28	17.78%	706.55	183.45	81.21%
06.02					LAVADERO MULTIFUNCIONAL (8 UNID)				154.50	17.78%	154.50	183.45	81.21%
06.02.01					MOVIMIENTO DE TIERRAS				34.50	17.78%	34.50	183.45	81.21%
06.02.01.01					EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	m3	4.47	98.56	439.36	1.71%	98.56	439.36	1.71%
06.02.01.02					NIVELACION Y APRONADO MANUAL	m2	44.66	273.77	12,228.18	1.72%	44.66	12,228.18	1.72%
06.02.02					OBRAS DE CONCRETO ARMADO				47.72	1.72%	47.72	183.45	81.21%
06.02.02.01					CONCRETO F'CD 175 KG/CM2 PARA LAVADERO MULTIFUNDO	m3	6.06	2,246.38	13,611.28	1.71%	6.06	13,611.28	1.71%
06.02.02.02					ENCORRADO Y DESENCORRADO NORMAL	m3	80.33	3,485.52	280,000.00	1.72%	80.33	280,000.00	1.72%
06.02.02.03					ACERO ESTRUCTURAL Fy=4200kg/cm2	kg	295.20	1,147.70	338,700.00	1.72%	295.20	338,700.00	1.72%
06.02.03					MUROS Y TABICQUES				19.79	1.72%	19.79	183.45	81.21%
06.02.03.01					MURO DE SOGA CON LADRILLO ARTESANAL DE APOLLA (24X13X9)	m2	30.45	1,345.89	40,973.42	1.72%	30.45	40,973.42	1.72%
06.02.03.02					MURO DE CANTO CON LADRILLO ARTESANAL DE APOLLA (24X13X9)	m2	27.41	1,124.92	30,824.88	1.75%	27.41	30,824.88	1.75%
06.02.04					REVOLUCOS Y ENLUCIDOS				19.66	1.75%	19.66	183.45	81.21%
06.02.04.01					TARRAFO PULIDO EN MUROS INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE CA 1.5, E=1.5cm	m2	74.59	2,521.82	188,000.00	1.73%	74.59	188,000.00	1.73%
06.02.04.02					TARRAFO PULIDO EN MUROS EXTERIORES CA 1.5, E=1.5cm	m2	150.73	4,925.86	744,000.00	1.72%	150.73	744,000.00	1.72%
06.02.05					CONEXION DOMICILIARIA INCL. VALVULAS Y ACCESORIOS				84.97	1.72%	84.97	183.45	81.21%
06.02.05.01					ACCESORIOS EN LAVADERO MULTIFUNDO AGUA Y DESAGUE	und	58.00	4,927.10	285,605.80	5.17%	58.00	285,605.80	5.17%
06.03					UNIDAD BASICA CON ARMASRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR (8 UNID)				3.00	5.17%	3.00	183.45	81.21%
06.03.01					CAJETA DE UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO				7.44	5.17%	7.44	183.45	81.21%
06.03.01.01					TUBAJOS PRELIMINARES				8.35	5.17%	8.35	183.45	81.21%
06.03.01.01.01					LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	431.52	424.08	182,990.56	1.72%	431.52	182,990.56	1.72%
06.03.01.01.02					TRAZO Y REPLANTEO	m2	431.52	539.40	232,737.28	1.72%	431.52	232,737.28	1.72%
06.03.01.02					MOVIMIENTO DE TIERRAS				9.30	1.72%	9.30	183.45	81.21%
06.03.01.02.01					EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA CIMENTOS	m3	74.24	1,965.13	146,200.00	1.72%	74.24	146,200.00	1.72%
06.03.01.02.02					RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANIAS	m3	37.55	659.58	24,663.09	1.72%	37.55	24,663.09	1.72%
06.03.01.02.03					REVELACION INTERIOR Y APRONADO	m2	148.48	145.92	21,658.00	1.72%	148.48	21,658.00	1.72%
06.03.01.03					OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				11.29	1.72%	11.29	183.45	81.21%
06.03.01.03.01					CIMENTOS CORRIDOS CONCRETO 1:10 +30% P.G.	m3	99.39	14,618.25	1,448,000.00	1.72%	99.39	1,448,000.00	1.72%
06.03.01.03.02					SOBRECIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:8 +25% P.M.	m3	38.42	4,574.05	175,500.00	1.72%	38.42	175,500.00	1.72%
06.03.01.03.03					ENCORRADO Y DESENCORRADO DE SOBRECIMENTOS	m2	245.63	7,771.73	1,909,000.00	1.72%	245.63	1,909,000.00	1.72%
06.03.01.03.04					CONCRETO PULIDO PRO MEZCLA CH 11.6, P= 4"	m2	159.65	7,476.41	1,184,000.00	3.45%	159.65	1,184,000.00	3.45%
06.03.01.04					OBRAS DE CONCRETO ARMADO				256.13	3.45%	256.13	183.45	81.21%
06.03.01.04.01					COLUMNAS				10.44	3.45%	10.44	183.45	81.21%
06.03.01.04.01.01					CONCRETO F'CD 175 KG/CM2 PARA COLUMNAS	m3	13.83	4,794.03	66,130.00	1.76%	13.83	66,130.00	1.76%
06.03.01.04.01.02					ENCORRADO Y DESENCORRADO NORMAL - COLUMNAS	m2	206.19	8,389.87	1,729,000.00	1.72%	206.19	1,729,000.00	1.72%
06.03.01.04.01.03					ACERO ESTRUCTURAL Fy=4200kg/cm2	kg	1,528.18	9,929.34	15,200,000.00	1.76%	1,528.18	15,200,000.00	1.76%
06.03.01.04.02					VIGAS				1,186.40	0.00%	1,186.40	332.78	1,291.17
06.03.01.04.02.01					CONCRETO F'CD 175 KG/CM2 PARA VIGAS	m3	12.88	4,150.71	53,500.00	1.75%	12.88	53,500.00	1.75%
06.03.01.04.02.02					ENCORRADO Y DESENCORRADO NORMAL - VIGAS	m2	85.84	3,432.81	294,000.00	1.72%	85.84	294,000.00	1.72%
06.03.01.04.02.03					ACERO ESTRUCTURAL Fy=4200kg/cm2	kg	1,155.22	4,482.25	5,165,000.00	1.72%	1,155.22	5,165,000.00	1.72%
06.03.01.05					MUROS Y TABICQUES				19.91	1.72%	19.91	183.45	81.21%
06.03.01.05.01					MURO DE SOGA CON LADRILLO KING KONG (24X13X24)	m2	809.68	43,836.08	35,480,000.00	1.72%	809.68	35,480,000.00	1.72%
06.03.01.05.02					MURO DE CANTO CON LADRILLO KING KONG (24X13X9)	m2	10.44	605.73	6,320.00	1.72%	10.44	6,320.00	1.72%
06.03.01.06					REVOLUCOS Y ENLUCIDOS				10.44	1.72%	10.44	183.45	81.21%
06.03.01.06.01					TARRAFO EN EXTERIORES - COLUMNAS	m2	358.30	9,735.01	3,488,000.00	0.00%	358.30	3,488,000.00	0.00%
06.03.01.06.02					TARRAFO EN MUROS INTERIOR	m2	258.10	7,012.58	1,810,000.00	0.00%	258.10	1,810,000.00	0.00%
06.03.01.06.03					VESTIDURA DE DERRAMES	m2	379.90	5,451.57	2,080,000.00	0.00%	379.90	2,080,000.00	0.00%
06.03.01.07					PISOS Y PAVIMENTOS				6.53	1.72%	6.53	183.45	81.21%
06.03.01.07.01					PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRILUADO	m2	159.65	3,315.99	530,000.00	3.45%	159.65	530,000.00	3.45%
06.03.01.07.02					VEREDA DE CONCRETO F=140 kg/cm2 E=4"	m2	214.02	9,237.10	1,977,000.00	3.45%	214.02	1,977,000.00	3.45%
06.03.01.07.03					SARDINEL DE BORDE DE CONCRETO F=140kg/cm2	m3	4.58	1,525.37	6,968.00	3.37%	4.58	6,968.00	3.37%
06.03.01.07.04					ENCORRADO Y DESENCORRADO DE VEREDA Y SARDINEL DE BORDE	m2	91.64	2,597.99	238,000.00	3.45%	91.64	238,000.00	3.45%
06.03.01.08					ZOCALOS INTERIORES Y EXTERIORES				8.92	1.72%	8.92	183.45	81.21%
06.03.01.08.01					ZOCALO DE CEMENTO PULIDO MORTERO CA 1.5, E=1.5cm	m2	517.13	16,268.91	8,410,000.00	1.72%	517.13	8,410,000.00	1.72%
06.03.01.09					CONTRAZOCALOS				27.36	0.00%	27.36	183.45	81.21%
06.03.01.09.01					TARRAFO CONTRAZOCALO PULIDO MORTERO CA 1.5, E=1.5cm	m2	27.84	713.82	19,860.00	0.00%	27.84	19,860.00	0.00%
06.03.01.10					COBERTURAS				685.00	5.17%	685.00	183.45	81.21%
06.03.01.10.01					COBERTURA CON GALVALINA GALVANIZADA 0.82m x 1.86m E=0.30 mm	m2	501.12	12,663.30	6,346,000.00	5.17%	501.12	6,346,000.00	5.17%
06.03.01.11					CARPINTERIA DE MADERA				310.32	5.17%	310.32	183.45	81.21%
06.03.01.11.01					VIGA DE MADERA PARA TECHO DE 2.50m x 3" x 7", MADERA TORNILLO	und	232.00	6,173.92	1,432,000.00	5.17%	232.00	1,432,000.00	5.17%
06.03.01.11.02					CORREA MADERA PARA TECHO 2.10m x 2" x 2", MADERA TORNILLO	und	232.00	5,547.12	1,287,000.00	5.17%	232.00	1,287,000.00	5.17%

José Moisés Siena Saldaña
CIP-198635
SUPERVISOR

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 17

PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BARRIO CAÑARISTO, CENTRO CAÑARISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCGAMBO, COYNGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQURO, DEL CENTRO POBLADO CUYMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA

PRECIO REFERENCIAL C/MT: S/ 13,972,393.74
FACTOR RELACION: 1.00000
PRECIO CONTRATADO C/MT: S/ 13,972,393.74
PRECIO CONTRATADO M/MT: S/ 11,843,011.54

UBICACION : CHOTA-CHOTA-CAJAMARCA
ENTIDAD : GERENCIA SUBREGIONAL CHOTA
EJECUTA : CONSORCIO EJECUTOR CHOTA
RESIDENTE : ING. TERCERINO ESPINOZA COCHOA
SUPERVISOR : ING. JOSE ROBERTO SILVA SALDARÑA

UBICACION	ENTIDAD	EJECUTA	RESIDENTE	SUPERVISOR	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	% PAGO	VALOR PAGADO	VALOR REQUERIDO	VALOR PAGADO	VALOR REQUERIDO	VALOR PAGADO	VALOR REQUERIDO	VALOR PAGADO	VALOR REQUERIDO
06.03.01.11.03					UNID	65.83	3,819.30	252,000.00	94.83%	239,800.00	252,000.00	197.95	252,000.00	197.95	252,000.00	197.95	252,000.00
06.03.01.11.04					UNID	321.45	18,644.10	5,995,000.00	94.83%	5,668,000.00	5,995,000.00	954.36	5,995,000.00	954.36	5,995,000.00	954.36	5,995,000.00
06.03.01.12.01					m ²	8.79	8,035.29	70,199.65	94.83%	66,849.00	70,199.65	277.10	70,199.65	277.10	70,199.65	277.10	70,199.65
06.03.01.13.01					m	33.43	1,938.94	64,830.00	94.83%	61,400.00	64,830.00	100.29	64,830.00	100.29	64,830.00	100.29	64,830.00
06.03.01.14.01					m	1.47	381.61	561.36	96.15%	539.00	561.36	7.07	561.36	7.07	561.36	7.07	561.36
06.03.01.14.01.01					m	1.47	381.61	561.36	96.15%	539.00	561.36	7.07	561.36	7.07	561.36	7.07	561.36
06.03.01.14.01.02					m	1.47	381.61	561.36	96.15%	539.00	561.36	7.07	561.36	7.07	561.36	7.07	561.36
06.03.01.14.01.03					m	1.47	381.61	561.36	96.15%	539.00	561.36	7.07	561.36	7.07	561.36	7.07	561.36
06.03.01.14.01.04					m	1.47	381.61	561.36	96.15%	539.00	561.36	7.07	561.36	7.07	561.36	7.07	561.36
06.03.01.14.02.01					m	1.47	381.61	561.36	96.15%	539.00	561.36	7.07	561.36	7.07	561.36	7.07	561.36
06.03.01.15.01					m	7.35	511.56	3,760.86	96.20%	3,615.00	3,760.86	8.02	3,760.86	8.02	3,760.86	8.02	3,760.86
06.03.01.15.02					m	4.19	973.08	4,077.20	96.20%	3,922.50	4,077.20	16.78	4,077.20	16.78	4,077.20	16.78	4,077.20
06.03.01.15.03					m	39.21	2,903.48	113,836.65	96.20%	109,200.00	113,836.65	50.09	113,836.65	50.09	113,836.65	50.09	113,836.65
06.03.01.15.04					m	17.06	989.48	16,880.00	96.55%	16,250.00	16,880.00	39.21	16,880.00	39.21	16,880.00	39.21	16,880.00
06.03.01.15.05					m	32.68	1,895.44	61,940.00	96.20%	59,650.00	61,940.00	32.68	61,940.00	32.68	61,940.00	32.68	61,940.00
06.03.01.16.01					m	140.31	8,137.98	1,142,000.00	94.83%	1,083,000.00	1,142,000.00	420.00	1,142,000.00	420.00	1,142,000.00	420.00	1,142,000.00
06.03.01.16.02					m	103.04	6,022.72	620,500.00	94.83%	587,000.00	620,500.00	311.52	620,500.00	311.52	620,500.00	311.52	620,500.00
06.03.01.16.03					m	70.52	4,090.16	288,500.00	94.83%	274,000.00	288,500.00	211.56	288,500.00	211.56	288,500.00	211.56	288,500.00
06.03.01.17.01					m	36.3	6,316.20	230,300.00	94.83%	218,000.00	230,300.00	206.70	230,300.00	206.70	230,300.00	206.70	230,300.00
06.03.02.01					m	69.94	4,056.50	283,000.00	94.83%	269,000.00	283,000.00	209.82	283,000.00	209.82	283,000.00	209.82	283,000.00
06.03.02.02					m	857.24	831.52	713,000.00	96.55%	688,000.00	713,000.00	29.56	713,000.00	29.56	713,000.00	29.56	713,000.00
06.03.02.03					m	857.24	1,071.55	918,000.00	96.55%	884,000.00	918,000.00	36.95	918,000.00	36.95	918,000.00	36.95	918,000.00
06.03.02.04					m	11.29	9,678.24	109,300.00	96.55%	104,500.00	109,300.00	29.56	109,300.00	29.56	109,300.00	29.56	109,300.00
06.03.02.05					m	4.58	1,122.98	5,144.00	96.55%	4,960.00	5,144.00	36.72	5,144.00	36.72	5,144.00	36.72	5,144.00
06.03.02.06					m	857.24	4,011.88	3,454,000.00	96.55%	3,330,000.00	3,454,000.00	130.34	3,454,000.00	130.34	3,454,000.00	130.34	3,454,000.00
06.03.02.07					m	5.20	4,457.65	23,180.00	96.55%	22,300.00	23,180.00	153.71	23,180.00	153.71	23,180.00	153.71	23,180.00
06.03.02.08					m	2.25	4,474.12	10,065.00	96.55%	9,710.00	10,065.00	154.28	10,065.00	154.28	10,065.00	154.28	10,065.00
06.03.02.09					m	12.2	2,929.46	35,749.52	96.55%	34,450.00	35,749.52	101.02	35,749.52	101.02	35,749.52	101.02	35,749.52
06.03.02.10					m	10.24	593.92	6,084.00	96.55%	5,850.00	6,084.00	20.48	6,084.00	20.48	6,084.00	20.48	6,084.00
06.03.02.11					m ²	185.60	207.87	38,560.00	94.83%	36,400.00	38,560.00	3.58	38,560.00	3.58	38,560.00	3.58	38,560.00
06.03.02.12					m ²	185.60	232.00	43,072.00	94.83%	40,800.00	43,072.00	4.00	43,072.00	4.00	43,072.00	4.00	43,072.00
06.03.02.13					m ³	119.36	2,312.00	275,000.00	94.83%	261,000.00	275,000.00	30.79	275,000.00	30.79	275,000.00	30.79	275,000.00
06.03.02.14					m ³	23.20	2,022.34	46,918.32	94.83%	44,500.00	46,918.32	34.87	46,918.32	34.87	46,918.32	34.87	46,918.32
06.03.02.15					m ³	43.21	762.66	32,850.00	94.83%	31,100.00	32,850.00	13.11	32,850.00	13.11	32,850.00	13.11	32,850.00
06.03.03.01					UNID	759.04	44,024.32	33,415,000.00	94.83%	31,600,000.00	33,415,000.00	759.04	33,415,000.00	759.04	33,415,000.00	759.04	33,415,000.00
06.03.04.01					m	696.00	875.12	607,500.00	93.10%	568,000.00	607,500.00	11.84	607,500.00	11.84	607,500.00	11.84	607,500.00
06.03.04.02					m	896.00	870.00	779,520.00	93.10%	732,000.00	779,520.00	15.00	779,520.00	15.00	779,520.00	15.00	779,520.00
06.03.04.03					m	696.00	8,010.96	5,585,600.00	93.10%	5,200,000.00	5,585,600.00	138.12	5,585,600.00	138.12	5,585,600.00	138.12	5,585,600.00
06.03.04.04					m	696.00	911.76	634,608.00	93.10%	591,000.00	634,608.00	15.72	634,608.00	15.72	634,608.00	15.72	634,608.00
06.03.04.05					m	17.67	12,398.32	218,000.00	93.10%	202,000.00	218,000.00	312.04	218,000.00	312.04	218,000.00	312.04	218,000.00
06.03.04.06					m	1.58	1,099.68	1,737.60	93.10%	1,615,000.00	1,737.60	18.90	1,737.60	18.90	1,737.60	18.90	1,737.60
06.03.04.07					m	696.00	3,619.20	2,520,000.00	93.10%	2,350,000.00	2,520,000.00	62.40	2,520,000.00	62.40	2,520,000.00	62.40	2,520,000.00
06.04					m	696.00	4,704.96	3,274,500.00	93.10%	3,050,000.00	3,274,500.00	81.12	3,274,500.00	81.12	3,274,500.00	81.12	3,274,500.00

José A. Silva Saldarña
CIP-198635
SUPERVISOR

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 17

PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCCAMBO, CONCHA BLANCA, CULPAMAYO Y PIQUIS, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA.

PRECIO REFERENCIAL C/UBS : S/ 13,972,393.74
PREC. CONTRATADO C/UBS : S/ 13,972,393.74
PREC. CONTRATADO S/UBS : S/ 11,941,011.64

FACTOR RELACION : 1.00000

PRECIO REFERENCIAL C/UBS : S/ 13,972,393.74
PREC. CONTRATADO C/UBS : S/ 13,972,393.74
PREC. CONTRATADO S/UBS : S/ 11,941,011.64

UBICACION	ENTIDAD	FECHA	RESIDENTE	SUPERFICIA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	%	PRECIO REFERENCIAL	%	PRECIO TOTAL REFERENCIAL
07.03.01.07.03					SARROINI DE BORDE DE CONCRETO F=1.40mg/cm2	m3	8.06	333.05	2,684.38	7.91	2,684.38	96.09%	2,684.38
07.03.01.07.04					ENCAPADO Y DESENCAPADO DE VESIDA Y SARROINI DE BORDE	m2	161.16	28.95	4,679.29	15.00	4,679.29	98.04%	4,679.29
07.03.01.08.01					ZOCALO DE CEMENTO PULIDO MOSTERO CA 1.5, E=1, 5cm	m2	909.43	31.46	28,610.67	891.60	28,610.67	98.04%	28,610.67
07.03.01.09.01					TARSAED CONTRAZOCALO PULIDO MOSTERO CA 1.5, E=1, 5cm	m2	48.96	25.64	1,255.33	48.00	1,255.33	98.04%	1,255.33
07.03.01.10.01					COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA 0.8mm x 1.80m E=0.30 mm	m2	881.28	25.27	22,269.95	884.00	21,833.28	98.04%	22,269.95
07.03.01.11.01					VIGA DE MADERA PARA TECHO DE 2.50m x 3" x 2", MADERA TORNILLO	und	406.00	26.61	10,806.66	400.00	10,844.00	98.04%	10,806.66
07.03.01.11.02					CORREA MADERA PARA TECHO 3.10m x 2" x 2", MADERA TORNILLO	und	406.00	23.91	9,755.28	400.00	9,564.00	98.04%	9,755.28
07.03.01.11.03					VENTANA DE MADERA CON MALLA MOSQUITERO 50 x 30 cm	und	102.00	65.85	6,716.70	100.00	6,716.70	98.04%	6,716.70
07.03.01.11.04					PUERTA CONTRAPICADA CON MARCO DE MADERA TORNILLO DE 0.75x 2.10m. (inc. pintura)	und	102.00	321.45	32,787.90	100.00	32,787.90	98.04%	32,787.90
07.03.01.12.01					PINTURA EN MUROS INT. Y EXT/ ESMALTE	m2	1,607.62	8.79	14,130.98	1,576.10	13,653.92	98.04%	14,130.98
07.03.01.13					INSTALACIONES ELECTRICAS	m	102.00	33.43	3,409.86	100.00	3,443.00	98.04%	3,409.86
07.03.01.14					SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO Y ACCESORIOS PARA URS	m	102.00	33.43	3,409.86	100.00	3,443.00	98.04%	3,409.86
07.03.01.14.01					INSTALACION DE AGUA FRIA	m	455.94	3.01	1,372.38	447.00	1,345.47	98.04%	1,372.38
07.03.01.14.01.01					TUBERIA PVC SP 110 PPR ABO. CLASE 10 DIAM=1/2"	m	455.94	3.01	1,372.38	447.00	1,345.47	98.04%	1,372.38
07.03.01.14.01.02					VALVULA ESFERICA DE 1/2"	und	102.00	102.00	10,404.00	100.00	10,404.00	98.04%	10,404.00
07.03.01.14.01.03					ACCESORIOS PVC AGUA	und	102.00	28.99	2,956.98	100.00	2,869.00	98.04%	2,956.98
07.03.01.14.02					CONTROL DE CALIDAD	m	455.94	1.47	670.23	447.00	657.09	98.04%	670.23
07.03.01.15					INSTALACIONES DE DESAGUE	m	122.40	7.35	899.64	120.00	862.00	98.04%	899.64
07.03.01.15.01					SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAL NTP 395.003. DIAM=4"	m	122.40	7.35	899.64	120.00	862.00	98.04%	899.64
07.03.01.15.02					SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA PVC SAL DE 2"	m	408.00	4.19	1,709.52	400.00	1,678.00	98.04%	1,709.52
07.03.01.15.04					SALIDA DE VENTILACION CON TUBERIA PVC SAL DE 2"	pto	204.00	25.03	5,106.32	200.00	5,008.00	98.04%	5,106.32
07.03.01.15.05					REGISTRO INCLINADO CHOMADO DE 4"	und	102.00	39.21	3,999.42	100.00	3,921.00	98.04%	3,999.42
07.03.01.15.06					SUMIDRO CHOMADO ROSCADO DE 2"	und	102.00	17.06	1,740.12	100.00	1,706.00	98.04%	1,740.12
07.03.01.15.07					ACCESORIOS PVC DESAGUE	und	102.00	4.72	481.44	100.00	472.00	98.04%	481.44
07.03.01.16					APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	m	32.68	32.68	1,069.44	100.00	1,069.44	98.04%	1,069.44
07.03.01.16.01					INDODORO TANQUE BAJO	pto	102.00	140.31	14,311.62	100.00	14,031.00	98.04%	14,311.62
07.03.01.16.02					LAVATORIO DE PARED COLOR BLANCO	und	102.00	103.94	10,601.68	100.00	10,384.00	98.04%	10,601.68
07.03.01.16.03					DUCHAS INCLIVE ACCESORIOS	und	102.00	70.52	7,193.04	100.00	7,052.00	98.04%	7,193.04
07.03.01.16.04					INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	und	306.00	36.30	11,107.80	300.00	10,890.00	98.04%	11,107.80
07.03.01.17					CAJA DE DISTRIBUCION DE DESAGUE	und	102.00	69.94	7,133.88	95.00	6,844.30	96.14%	7,133.88
07.03.01.17.01					TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL BIODIGESTOR	und	102.00	69.94	7,133.88	95.00	6,844.30	96.14%	7,133.88
07.03.02.01					TRABAJOS PRELIMINARES	m	1,507.56	0.97	1,462.33	1,478.00	1,433.60	98.04%	1,462.33
07.03.02.01.01					LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m	1,507.56	1.25	1,884.45	1,478.00	1,847.51	98.04%	1,884.45
07.03.02.01.02					TRAZO Y REPLANTEO	m	1,507.56	1.25	1,884.45	1,478.00	1,847.51	98.04%	1,884.45
07.03.02.02					MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	1,507.56	11.29	17,020.35	1,478.00	16,688.60	98.04%	17,020.35
07.03.02.02.01					EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS APROX= 0.40 HMAX < 1.00 m. EN TERRENO NORMAL (MANO)	m	1,507.56	11.29	17,020.35	1,478.00	16,688.60	98.04%	17,020.35
07.03.02.02.02					PERRE Y INYECCION DE FONDOS DE ZANJA	m	1,507.56	1.68	2,532.69	1,478.00	2,480.00	98.04%	2,532.69
07.03.02.02.03					CAJA DE APOYO DE ARENA FINA E = 2"	m	1,507.56	4.68	7,055.38	1,478.00	7,055.38	100.00%	7,055.38
07.03.02.02.04					RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS PARA TUBERIAS	m	1,507.56	5.20	7,839.91	1,478.00	7,685.60	98.04%	7,839.91
07.03.02.03					SUMINISTRO E INST. DE TUBERIAS	m	1,085.28	7.25	7,868.28	1,084.00	7,714.00	98.04%	7,868.28
07.03.02.03.01					SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL DE 2"	m	422.28	12.20	5,151.82	414.00	5,050.79	98.04%	5,151.82
07.03.02.03.02					ACCESORIOS PVC PARA TUBERIA DE CONDUCCION HACIA BIODIGESTOR Y ZANJAS DE INFILTRACION	und	102.00	10.24	1,044.48	100.00	1,024.00	98.04%	1,044.48
07.03.03.01					TRABAJOS PRELIMINARES	m	326.40	1.12	365.57	320.00	358.40	98.04%	365.57
07.03.03.01.01					LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m	326.40	1.12	365.57	320.00	358.40	98.04%	365.57
07.03.03.01.02					TRAZO Y REPLANTEO	m	326.40	1.12	365.57	320.00	358.40	98.04%	365.57
07.03.03.02					MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	326.40	1.25	408.00	320.00	400.00	98.04%	408.00
07.03.03.02.01					EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA BIODIGESTOR	m	326.40	1.25	408.00	320.00	400.00	98.04%	408.00
07.03.03.02.02					CAJA DE APOYO DE ARENA FINA E = 2"	m	209.92	19.37	4,066.15	205.80	3,986.33	98.04%	4,066.15
07.03.03.02.03					RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m	40.80	87.17	3,556.54	40.00	3,460.00	98.04%	3,556.54
07.03.03.03					CAJA DE REGISTRO DE Lodos	m	75.99	17.65	1,341.22	74.50	1,314.96	98.04%	1,341.22
07.03.03.03.01					CAJA DE REGISTRO DE Lodos DE 24" x 24"	m	75.99	17.65	1,341.22	74.50	1,314.96	98.04%	1,341.22
07.03.03.04					BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE	und	102.00	759.04	77,422.08	100.00	75,904.00	98.04%	77,422.08
07.03.04					SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 750 lbs. INC. ACC.	und	102.00	759.04	77,422.08	100.00	75,904.00	98.04%	77,422.08
07.03.04.01					ZANJAS DE INFILTRACION	und	102.00	759.04	77,422.08	100.00	75,904.00	98.04%	77,422.08
07.03.04.01					TRABAJOS PRELIMINARES	und	102.00	759.04	77,422.08	100.00	75,904.00	98.04%	77,422.08

Jose A. Silva Saldaña
CIP-198635
SUPERVISOR

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 17

PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COMPANAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA.

PRECIO REFERENCIAL C/UV : S/. 13,972,383.74

FACTOR RELACION : 1.00000

PREC. CONTRATADO C/UV : S/. 13,972,383.74

PREC. CONTRATADO S/UV : S/. 11,841,011.64

Table with columns for OBRA, UBICACION, ENTIDAD, ECUOTA, RESIDENTE, SUPERVISOR, and various numerical columns representing costs and quantities. Includes handwritten signature 'Jose A. Silva Salazar' and 'CIP: 198635 SUPERVISOR'.

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 17

PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCAMBIO, COMEGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA.

PRECIO REFERENCIAL C/UV S/ 13,972.893,74
FACTOR RELACION: 1,00000
PREC. CONTRATADO C/UV : S/ 13,972.893,74
PREC. CONTRATADO M/UV : S/ 11,841,011,64

UBRACION : CHOTA- CAJAMARCA
ENTIDAD : GERENCIA SUBREGIONAL CHOTA
EXECUTA : CONSORCIO EJECUTOR CHOTA
RESIDENTE : ING. TEOFILO ESPINOZA OCHOA
SUPERVISOR : ING. JOSE NORBEL SILVA SALDARRIA

Table with columns: Item Code, Description, Unit, Quantity, Price, Total, etc. Includes a signature block for 'Jose N Silva Saldarría' and 'SUPERVISOR DE INFILTRACION'.

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 17

PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BANO CAÑARISTO, CENTRO CAÑARISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCAMBAMBO, COMIGA BLANCA, COLPAMAYO Y PIQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUNALICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA.

PRECIO REFERENCIAL CIVIL : S/ 13,972,393.74

FACTOR RELACION : 1.00000

PREC. CONTRATADO CIVIL : S/ 13,972,393.74

PREC. CONTRATADO CIVIL : S/ 11,841,011.64

Table with columns: OBRA, UBICACION, ENTIDAD, PERCUTA, RESIDENTE, SUPERFICIA, TRAZO Y REPLANTEO, MOVIMIENTO DE TIERRAS, DCAVACION MINIMAL DE TERRENO PARA BIODIGESTOR, CANA DE APOYO DE ARENA RMA E = 2", RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, CAJA DE REGISTRO DE LODOS, CAJA DE REGISTRO DE LODOS DE 24" X 24", BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 750 RS. INC. ACC, ZANUAS DE INFLUACION, TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO Y REPLANTEO, MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACION DE ZANUAS PARA ZANUAS DE INFLUACION, REFINO E INVELOCACION DE FONDOS DE ZANIA, GRANA DE 1" 2", PASTICO PROTECTOR, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANUAS PARA TUBERIAS, SUMINISTRO E INST. DE TUBERIAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL DE 2" CON ORIFICIOS, FLETE, FLETE SANTA ROSA ALTO, SISTEMA DE SANEAMIENTO - CENTRO BASE 238 UBS, CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (238), TRABAJOS PRELIMINARES, LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, TRAZO Y REPLANTEO, MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACION DE ZANUAS PARA TUBERIAS APROX= 0.30 A 1.00M EN TERRENO NORMAL (MANUAL), REFINO E INVELOCACION DE FONDOS DE ZANIA PARATUBERIA, CANA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA HASTA E = 2", RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANUAS PARA TUBERIAS, CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 DE Ø 1/2" X 5 m, SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAP 1/2" X 90", SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP 1/2", CONTROL DE CALIDAD, PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE 15mm - PVC -AGUA, LAVADERO MULTIFUNCIONAL (238 UNO), MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS, NIVELACION Y APOSONADO MANUAL, OBRAS DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO FOC 175 KG/CM2 PARA LAVATORIO MULTIFUN, ENGRABADO Y DISEÑADO HORRAL, ACERO ESTRUCTURAL F14200kg/cm2, MUROS Y TABICQUES, MURO DE SOGA CON LADRILLO ARTESANAL DE ARCILLA (24X13X6), MURO DE CANTO CON LADRILLO ARTESANAL DE ARCILLA (24X13X6), REVOCQUES Y ENLUCIDOS, TARRAPO PULIDO EN MUROS INTERIORES CO IMPERMEABILIZANTE C/A 1:5, E=1.5m, TARRAPO PULIDO EN MUROS EXTERIORES C/A 1:5, E=1.5m, CONEXION DOMICILIARIA INCL. VALVULAS Y ACCESORIOS, ACCESORIOS EN LAVADERO MULTIFUNOS AGUA Y DESAGUE, UNIDAD BASICA CON ARMASTE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR (238 UNO), CAJETA DE UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO, TRABAJOS PRELIMINARES, LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL, TRAZO Y REPLANTEO, MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA CIMENTOS, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANUAS, NIVELACION INTERIOR Y APOSONADO, OBRAS DE CONCRETO SIMPLE, CIMENTOS CORRIDOS-CONCRETO 1:30 +30% P.G.

José N. Silva Saldaña
CIP-198635
SUPERVISOR

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 17

PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BALAO CAÑARISTO, CENTRO CAÑARISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCCAMBO, COMAGA BLANCA, COUPAMAYO Y PIQUINO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA.

CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA
GERENCIA SUBREGIONAL CHOTA
CONSORCIO EJECUTOR CHOTA
ING. TEODORO ESPINOZA OCHOA
LIC. JOSE NIBEL SILVA SALLANA

PRECIO REFERENCIAL CHOT : S/ 13,872,382.14
FACTOR RELACION : 1.00000
PREC. CONTRATADO CHOT : S/ 13,872,382.14
PREC. CONTRATADO (chot) : S/ 13,841,011.64

Table with columns for item code, description, unit, quantity, price, and total value. Includes items like 'SOPRINCHEMOS CORRIDOS MEDIO CA 1.8 x 23.56 P.M.', 'ENCORRIDO Y DESECHADO DE SOPRINCHEMOS', 'CONCRETO F'c=175 KG/CM3 PARA COLUMNAS', etc.

José A. Silva Sallana
CIP-198635
SUPERVISOR

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 17

PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAO CAÑARISTO, CENTRO CAÑARISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOC TAMBO, COMGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA.

PRECIO REFERENCIAL C/UBS : S/ 15,973,391.74

FACTOR RELACION : 1.00000

PREC CONTRATADO C/UBS : S/ 13,972,383.74

PREC CONTRATADO S/UBS : S/ 11,841,011.64

Table with columns: OBRA, UBICACION, ENTIDAD, ECUJETA, RESIDENTE, SUPERVISOR, and various numerical columns representing costs, quantities, and percentages. Includes handwritten signatures and stamps.

Handwritten signature: José A. Silva Saldaña. Stamp: CIP-198635 SUPERVISOR.

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 17

PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAJO CAÑARFESTO, CENTRO CAÑARFESTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCAMBBO, CONIGA BLANCA, COPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA.

PRECIO REFERENCIAL C/UV - S/. 13,972,281.74
FACTOR RELACION - 1.00000
PREC. CONTRATADO C/UV - S/. 13,972,951.74
PREC. CONTRATADO MUV - S/. 11,641,011.64

CHOTA- CHOTA- CAMAMARCA
GERENCIA SUBREGIONAL CHOTA
CONSORCIO EJECUTOR CHOTA
ING. TEOFILO ESPINOZA OCHOA
ING. JOSE ROBERTO SILVA SALDAMA

UNIDAD BÁSICA CON ANILLOTE HIDRAULICO Y BIOGESTOR (127 UNO)
CUESTA DE UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA CIMENTOS
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANUAS
NIVELACION INTERIOR Y AFISONADO
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CIMENTOS CORRIDOS CONCRETO 1:10 +90% P.G.
SOBRECIMENTOS CORRIDOS MEZCLA CH 1:8 +25% P.M.
ENCORTRADO Y DESENCORTRADO DE SOBRECIMENTOS
CONCRETO FALSO PROSO MEZCLA CH 1:10, e= 4"
OBRAS DE CONCRETO ARMADO COLUMNAS

Table with columns for Item, Description, Unit, Quantity, Price, Total, and other financial metrics. Includes handwritten signature 'Jose A. Silva Saldama' and stamp 'CIP-198635 SUPERVISOR'.

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 17

PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCAMBO, COMGA BLANCA, COUPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO COTUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA.

PRECIO REFERENCIAL C/UV - SI: 13,972,393.74
PREC. CONTRATADO C/UV - S/: 13,972,393.74
PREC. CONTRATADO S/UV - S/: 11,841,811.64

FACTOR RELACION: 1.00000

OBRA	UBICACION	ENTIDAD	HECUTA	RESIDENTE	SUPERFICIA	INDICADOR TANTOQUE BAO	PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 17	PRECIO REFERENCIAL C/UV - SI: 13,972,393.74	PREC. CONTRATADO C/UV - S/: 13,972,393.74	PREC. CONTRATADO S/UV - S/: 11,841,811.64
10.03.01.16.01	LAVATORIO DE PARED COLOR BLANCO	UBS	340.33	17,819.37	100.00%	0.00	0.00%	17,819.37	100.00%	17,819.37	0.00
10.03.01.16.02	DUCHAS INCLUIE ACCESORIOS	UBS	109.84	13,187.68	100.00%	0.00	0.00%	13,187.68	100.00%	13,187.68	0.00
10.03.01.16.04	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UBS	70.52	8,956.04	100.00%	0.00	0.00%	8,956.04	100.00%	8,956.04	0.00
10.03.01.17.01	CAJA DE DISTRIBUCION DE DESAGUE	UBS	381.00	13,650.30	100.00%	0.00	0.00%	13,650.30	100.00%	13,650.30	0.00
10.03.02.01	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12"x24"	UBS	69.84	8,882.38	100.00%	0.00	0.00%	8,882.38	100.00%	8,882.38	0.00
10.03.02.01	TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL BIODIGESTOR Y A LAS ZANIAS DE INFILTRACION	UBS	127.00	1,820.75	100.00%	0.00	0.00%	1,820.75	100.00%	1,820.75	0.00
10.03.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m	1,877.06	2,346.33	100.00%	0.00	0.00%	2,346.33	100.00%	2,346.33	0.00
10.03.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m	1,877.06	2,346.33	100.00%	0.00	0.00%	2,346.33	100.00%	2,346.33	0.00
10.03.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	1,877.06	2,346.33	100.00%	0.00	0.00%	2,346.33	100.00%	2,346.33	0.00
10.03.02.02	EXCAVACION DE ZANIAS PARA TUBERIAS APROX= 0.40 HMAX < 1.00 ML EN TERRENO NORMAL (MAN)	m	3,877.06	21,192.01	100.00%	0.00	0.00%	21,192.01	100.00%	21,192.01	0.00
10.03.02.02	REFINE Y NIVELACION DE FONDOS DE ZANIA	m	1,877.06	2,458.95	100.00%	0.00	0.00%	2,458.95	100.00%	2,458.95	0.00
10.03.02.02	CAMA DE APOYO DE ARENA FINA E = 2"	m	3,877.06	8,784.64	31.50%	0.00	0.00%	2,769.81	100.00%	2,769.81	0.00
10.03.02.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANIAS PARA TUBERIAS	m	1,877.06	9,760.71	100.00%	0.00	0.00%	9,760.71	100.00%	9,760.71	0.00
10.03.02.03	SUMINISTRO E INST. DE TUBERIAS	m	1,877.06	9,760.71	100.00%	0.00	0.00%	9,760.71	100.00%	9,760.71	0.00
10.03.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 5AL DE 2"	m	1,351.28	9,796.78	100.00%	0.00	0.00%	9,796.78	100.00%	9,796.78	0.00
10.03.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 5AL DE 4"	m	525.78	6,414.52	100.00%	0.00	0.00%	6,414.52	100.00%	6,414.52	0.00
10.03.02.03	ACCESORIOS PVC PARA TUBERIA DE CONDUCCION HACIA BIODIGESTOR Y ZANIAS DE INFILTRACION	UBS	127	1,300.48	100.00%	0.00	0.00%	1,300.48	100.00%	1,300.48	0.00
10.03.03	BIODIGESTOR DE 750 RL	UBS	127	1,300.48	100.00%	0.00	0.00%	1,300.48	100.00%	1,300.48	0.00
10.03.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m	1,300.48	1,300.48	100.00%	0.00	0.00%	1,300.48	100.00%	1,300.48	0.00
10.03.03.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m	1,300.48	1,300.48	100.00%	0.00	0.00%	1,300.48	100.00%	1,300.48	0.00
10.03.03.01	TRAZO Y REPLANTO	m	1,300.48	1,300.48	100.00%	0.00	0.00%	1,300.48	100.00%	1,300.48	0.00
10.03.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	1,300.48	1,300.48	100.00%	0.00	0.00%	1,300.48	100.00%	1,300.48	0.00
10.03.03.02	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA BIODIGESTOR	m	1,300.48	1,300.48	100.00%	0.00	0.00%	1,300.48	100.00%	1,300.48	0.00
10.03.03.02	CAMA DE APOYO DE ARENA FINA E = 2"	m	1,300.48	1,300.48	100.00%	0.00	0.00%	1,300.48	100.00%	1,300.48	0.00
10.03.03.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m	1,300.48	1,300.48	100.00%	0.00	0.00%	1,300.48	100.00%	1,300.48	0.00
10.03.03.02	CAJA DE REGISTRO DE LOS DOS	m	1,300.48	1,300.48	100.00%	0.00	0.00%	1,300.48	100.00%	1,300.48	0.00
10.03.03.02	CAJA DE REGISTRO DE LOS DOS DE 24" x 24"	m	1,300.48	1,300.48	100.00%	0.00	0.00%	1,300.48	100.00%	1,300.48	0.00
10.03.03.04	BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE	UBS	127	1,300.48	100.00%	0.00	0.00%	1,300.48	100.00%	1,300.48	0.00
10.03.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 750 RL INC. ACC	UBS	127	1,300.48	100.00%	0.00	0.00%	1,300.48	100.00%	1,300.48	0.00
10.03.04	ZANIAS DE INFILTRACION	UBS	127	96,398.08	100.00%	0.00	0.00%	96,398.08	100.00%	96,398.08	0.00
10.03.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m	1,324.00	1,478.28	100.00%	0.00	0.00%	1,478.28	100.00%	1,478.28	0.00
10.03.04.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m	1,324.00	1,478.28	100.00%	0.00	0.00%	1,478.28	100.00%	1,478.28	0.00
10.03.04.01	TRAZO Y REPLANTO	m	1,324.00	1,478.28	100.00%	0.00	0.00%	1,478.28	100.00%	1,478.28	0.00
10.03.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	1,324.00	1,905.00	100.00%	0.00	0.00%	1,905.00	100.00%	1,905.00	0.00
10.03.04.02	EXCAVACION DE ZANIAS PARA ZANIAS DE INFILTRACION	m	1,324.00	1,905.00	100.00%	0.00	0.00%	1,905.00	100.00%	1,905.00	0.00
10.03.04.02	REFINE Y NIVELACION DE FONDOS DE ZANIA	m	1,324.00	1,905.00	100.00%	0.00	0.00%	1,905.00	100.00%	1,905.00	0.00
10.03.04.02	GRAVA DE 1/2"	m	1,324.00	17,541.24	100.00%	0.00	0.00%	17,541.24	100.00%	17,541.24	0.00
10.03.04.02	PLASTICO PROTECTOR	m	1,324.00	1,906.44	100.00%	0.00	0.00%	1,906.44	100.00%	1,906.44	0.00
10.03.04.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANIAS PARA TUBERIAS	m	1,324.00	26,929.08	100.00%	0.00	0.00%	26,929.08	100.00%	26,929.08	0.00
10.03.04.02	SUMINISTRO E INST. DE TUBERIAS	m	1,324.00	2,407.82	100.00%	0.00	0.00%	2,407.82	100.00%	2,407.82	0.00
10.03.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 5AL DE 2" CON ORIFICIOS	m	1,324.00	7,924.80	100.00%	0.00	0.00%	7,924.80	100.00%	7,924.80	0.00
10.03.04.03	PLETE	m	1,324.00	10,302.24	100.00%	0.00	0.00%	10,302.24	100.00%	10,302.24	0.00
10.04	PLETE	m	1,324.00	10,302.24	100.00%	0.00	0.00%	10,302.24	100.00%	10,302.24	0.00
10.04.01	FLETE SAN PEDRO	UBS	1.00	113,510.56	100.00%	0.00	0.00%	113,510.56	100.00%	113,510.56	0.00
11.01	SISTEMA DE SANEAMIENTO - COUPAMAYO ZA URS	UBS	1.00	598,332.14	96.00%	11,639.76	1.87%	586,692.38	96.00%	608,371.90	87.82%
11.01.01	COMISIONES INTRACOMUNICARIAS DE AGUA POTABLE (7A UNI)	UBS	1.00	598,332.14	96.00%	11,639.76	1.87%	586,692.38	96.00%	608,371.90	87.82%
11.01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m	1,110.00	1,076.20	66.12%	233.50	21.04%	711.92	66.12%	928.42	87.16%
11.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m	1,110.00	1,387.50	66.12%	233.50	21.04%	871.43	66.12%	1,209.51	87.16%
11.01.01.02	TRAZO Y REPLANTO	m	1,110.00	1,387.50	66.12%	233.50	21.04%	871.43	66.12%	1,209.51	87.16%
11.01.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	1,110.00	8,602.50	66.12%	233.50	21.04%	5,688.05	66.12%	7,907.44	87.16%
11.01.02.02	EXCAVACION DE ZANIAS PARA TUBERIAS APROX= 0.30 A 1.00M EN TERRENO	m	1,110.00	1,243.20	66.12%	233.50	21.04%	822.01	66.12%	1,063.53	87.16%
11.01.02.02	REFINE Y NIVELACION DE FONDOS DE ZANIA PARATUBERIA	m	1,110.00	3,452.20	66.12%	233.50	21.04%	2,282.50	66.12%	3,008.75	87.16%
11.01.02.03	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA HABITA E = 2"	m	1,110.00	5,772.00	66.12%	233.50	21.04%	3,816.50	66.12%	5,030.70	87.16%
11.01.02.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANIAS PARA TUBERIAS	m	1,110.00	3,940.50	66.12%	233.50	21.04%	2,605.49	66.12%	3,434.42	87.16%
11.01.03	CONDICIONES INTRACOMUNICARIAS DE AGUA POTABLE	UBS	1.00	469.90	65.14%	11.00	14.88%	400.65	65.14%	488.80	100.00%
11.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 5AL DE 2" X 8 M	UBS	1.00	469.90	65.14%	11.00	14.88%	400.65	65.14%	488.80	100.00%
11.01.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE COGO PVC 5AL 1/2" X 90"	UBS	1.00	469.90	65.14%	11.00	14.88%	400.65	65.14%	488.80	100.00%
11.01.04	CONTROL DE CALIDAD	UBS	1.00	469.90	65.14%	11.00	14.88%	400.65	65.14%	488.80	100.00%
11.01.04.01	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE 15mm - PVC-AGUA	UBS	1.00	469.90	65.14%	11.00	14.88%	400.65	65.14%	488.80	100.00%
11.02	LAVADERO MULTIFUNCIONAL (7A UNI)	UBS	1.00	1,078.89	66.12%	233.50	21.04%	845.39	66.12%	1,122.14	87.16%
11.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	1,110.00	1,078.89	66.12%	233.50	21.04%	845.39	66.12%	1,122.14	87.16%
11.02.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	m	5.70	225.68	95.90%	0.23	4.10%	120.54	95.90%	125.89	100.00%
11.02.01.02	NIVELACION Y APRISONADO MANUAL	m	56.98	349.29	95.94%	2.31	4.06%	336.12	95.94%	349.29	100.00%
11.02.01.02	DEBRAS DE CONCRETO ARMADO	UBS	1.00	349.29	95.94%	2.31	4.06%	336.12	95.94%	349.29	100.00%

José Silva Saldaña
GIP: 198635
SUPERVISOR

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 17

PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATTOCTAMBIO, COMIGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA.

PRECIO REFERENCIAL C/MB / \$ 13,172,817.4
FACTOR RELACION: 1.00000
PREC. CONTRATADO C/MB / \$ 13,172,817.4
PREC. CONTRATADO C/MB / \$ 13,172,817.4

UBICACION : CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA
ENTIDAD : GERENCIA SUBREGIONAL CHOTA
ECUOTA : CONSORCIO EJECUTOR CHOTA
RESIDENTE : ING. TEOCMIRO ESPINOZA DOÑAHU
SUPERVISOR : ING. JOSE NORBEL SILVA SALDAÑA

UBICACION	ENTIDAD	ECUOTA	RESIDENTE	SUPERVISOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
11.02.01.01					CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA LAVATORIO MULTISUDO	370.89	m3	2,865.43	7.42	2,760.34	95.88%	115.10	4.07%	7.73	2,965.44	106.00%	0.00	
11.02.01.02					ENCORRADO Y DESENCORRADO NORMAL	43.39	m2	4,447.04	98.34	4,298.85	95.95%	14.54	4.05%	102.49	4,447.04	100.00%	0.00	
11.02.01.03					ACERO ESTRUCTURAL Fy=4200kg/cm2	3.88	kg	1,464.31	382.10	1,404.95	95.95%	15.36	4.05%	377.40	1,464.31	100.00%	0.00	
11.02.01.04					MUROS Y TABIQUES	44.20	m2	1,717.37	37.28	1,647.57	95.95%	1.58	4.05%	34.97	1,647.57	100.00%	0.00	
11.02.01.05					MURO DE SOGA CON LADRILLO ARTESANAL DE ARCILLA (24X13X9)	41.77	m2	1,460.70	33.55	1,401.32	95.95%	1.42	4.07%	34.97	1,460.70	100.00%	0.00	
11.02.01.06					MURO DE CANTO CON LADRILLO ARTESANAL DE ARCILLA (24X13X9)	33.9	m2	3,212.45	91.08	3,098.88	95.94%	3.85	4.06%	94.91	3,212.45	100.00%	0.00	
11.02.01.07					TAPABO PULIDO EN MUROS EXTERIORES CA 1.5, E=1.5cm	32.68	m2	6,184.69	184.51	6,029.88	95.95%	7.80	4.05%	192.51	6,204.69	100.00%	0.00	
11.02.01.08					CONCRETO DOMICILIARIA INCL. VALVULAS Y ACCESORIOS	74	und	6,286.30	40.00	3,368.00	54.05%	34.00	45.95%	74.00	6,286.30	100.00%	0.00	
11.02.01.09					ACCESORIOS EN LAVABO MULTISUDO AGUA Y DESAGUE													
11.02.01.10					UNIDAD BASICA CON ARMISTRE HOSNALDO Y BODREDOR (74 UNID)													
11.02.01.11					CASITA DE UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO													
11.02.01.12					TRABAJOS PRELIMINARES													
11.02.01.13					LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	1.12	m2	616.63	550.50	616.63	100.00%	0.00	0.00%	550.50	616.63	100.00%	0.00	
11.02.01.14					TRAZO Y ESPALTEADO	1.25	m2	688.20	550.56	688.20	100.00%	0.00	0.00%	550.56	688.20	100.00%	0.00	
11.02.01.15					MOVIMIENTO DE TIERRAS													
11.02.01.16					EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA CIMENTOS	26.47	m3	2,907.24	94.72	2,607.24	100.00%	0.00	0.00%	94.72	2,607.24	100.00%	0.00	
11.02.01.17					RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS	17.65	m3	841.38	47.67	841.38	100.00%	0.00	0.00%	47.67	841.38	100.00%	0.00	
11.02.01.18					NETEAJE INTERIOR Y APOISADO	4.41	m2	835.43	189.44	835.43	100.00%	0.00	0.00%	189.44	835.43	100.00%	0.00	
11.02.01.19					OBRAS DE CONCRETO SIMPLE													
11.02.01.20					CIMENTOS CONCRETO L10 +30% P.G.	246.14	m3	18,652.49	75.78	18,652.49	100.00%	0.00	0.00%	75.78	18,652.49	100.00%	0.00	
11.02.01.21					SUBCONCRETO CONCRETO MEDIDA CH 1.8 +25% P.M.	248.32	m3	5,835.52	23.50	5,835.52	100.00%	0.00	0.00%	23.50	5,835.52	100.00%	0.00	
11.02.01.22					ENCORRADO Y DESENCORRADO DE SOBRECIMENTOS	313.64	m2	9,915.66	313.39	9,915.66	100.00%	0.00	0.00%	313.39	9,915.66	100.00%	0.00	
11.02.01.23					CONCRETO FALSO PISO MEDIDA CH 2.10, e=4"	46.83	m2	9,538.80	200.83	9,409.73	98.65%	2.76	1.29%	203.89	9,538.80	100.00%	0.00	
11.02.01.24					OBRAS DE CONCRETO ARMADO													
11.02.01.25					COLUMNAS													
11.02.01.26					CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA COLUMNAS	346.64	m3	6,118.20	17.41	6,035.58	98.65%	0.24	82.64	1.35%	17.65	6,118.20	100.00%	0.00
11.02.01.27					ENCORRADO Y DESENCORRADO NORMAL - COLUMNAS	40.69	m2	10,704.31	260.52	10,559.67	98.65%	3.55	144.64	1.35%	263.07	10,704.31	100.00%	0.00
11.02.01.28					ACERO ESTRUCTURAL Fy=4200kg/cm2	3.88	kg	7,365.03	1,951.93	6,021.48	79.60%	0.00	0.00	0.00%	1,951.93	6,021.48	79.60%	387.82
11.02.01.29					VIGAS													
11.02.01.30					CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA VIGAS	32.26	m3	5,394.73	16.21	5,224.07	98.67%	0.22	70.68	1.33%	16.43	5,224.07	100.00%	0.00
11.02.01.31					ENCORRADO Y DESENCORRADO NORMAL - VIGAS	40.69	m2	4,458.37	108.04	4,398.15	98.65%	1.48	60.22	1.35%	109.52	4,458.37	100.00%	0.00
11.02.01.32					ACERO ESTRUCTURAL Fy=4200kg/cm2	3.88	kg	5,718.73	1,453.96	5,641.48	98.65%	19.92	77.28	1.35%	1,473.90	5,718.73	100.00%	0.00
11.02.01.33					MUROS Y TABIQUES													
11.02.01.34					MURO DE SOGA CON LADRILLO KING KONG (24X13X4)	54.14	m2	55,928.79	1,019.08	55,172.98	98.65%	13.96	765.81	1.35%	1,033.04	55,928.79	100.00%	0.00
11.02.01.35					MURO DE CANTO CON LADRILLO KING KONG (24X13X9)	58.02	m2	772.83	13.14	762.39	98.65%	0.18	10.44	1.35%	13.32	772.83	100.00%	0.00
11.02.01.36					REVOCOS Y ENLUCIDOS													
11.02.01.37					TAPABO EN EXTERIORES - COLUMNAS	457.14	m2	12,252.54	450.86	12,252.54	98.65%	0.00	0.00	0.00%	450.86	12,252.54	98.65%	8.18
11.02.01.38					TAPABO EN MUROS EXTERIOR	329.30	m2	8,947.08	324.85	8,926.17	98.65%	4.45	120.81	1.35%	329.30	8,947.08	100.00%	0.00
11.02.01.39					VESTIDORA DE DORMIENDO	14.35	m2	6,955.45	478.15	6,861.47	98.65%	6.55	93.98	1.35%	484.70	6,955.45	100.00%	0.00
11.02.01.40					PISOS Y PAVIMENTOS													
11.02.01.41					PISO DE CEMENTO PULIDO	20.77	m2	4,320.64	200.83	4,173.40	98.65%	2.76	57.24	1.35%	203.69	4,320.64	100.00%	0.00
11.02.01.42					VEREDA DE CONCRETO F'c=10kg/cm2, E=4"	43.16	m2	11,783.27	269.37	11,620.01	98.65%	0.80	58.84	0.33%	270.27	11,783.27	100.00%	0.00
11.02.01.43					SARDINEL DE BORDE DE CONCRETO F'c=10kg/cm2	333.05	m3	1,948.34	5.77	1,921.16	98.60%	0.04	13.58	0.70%	5.81	1,948.34	99.30%	0.04
11.02.01.44					ENCOFIADO Y DESENCOFIADO DE VEREDA Y SARDINEL DE BORDE	28.95	m2	3,114.68	115.34	3,269.89	98.65%	1.58	44.79	1.35%	116.92	3,114.68	100.00%	0.00
11.02.01.45					ZOCALOS INTERIORES Y EXTERIORES													
11.02.01.46					ZOCALO DE CEMENTO PULIDO MONITERO CA 1.5, E=1.5cm	31.46	m2	20,756.68	650.87	20,476.34	98.65%	8.91	280.34	1.35%	659.78	20,756.68	100.00%	0.00
11.02.01.47					COBERTURAS													
11.02.01.48					TAPABO CONTRADOCALDO PULIDO MORTERO CA 1.5, E=1.5cm	35.52	m2	910.73	35.04	886.42	98.65%	0.00	0.00	0.00%	35.04	886.42	98.65%	0.48
11.02.01.49					COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA 0.65m x 1.80m E=0.30 mm	839.36	m2	16,136.63	630.72	15,939.28	98.65%	8.64	218.33	1.35%	639.36	16,136.63	100.00%	0.00
11.02.01.50					CARPINTERIA DE MADERA													
11.02.01.51					VIGA DE MADERA PARA TECHO DE 2.50m x 7" x 2" MADERA TORILLO	36.61	und	7,878.56	292.00	7,770.12	98.65%	0.00	0.00	292.00	7,770.12	98.65%	4.00	
11.02.01.52					CORREA MADERA PARA TECHO 3.10m x 2" x 2" MADERA TORILLO	29.91	und	7,077.36	292.00	6,961.72	98.65%	0.00	0.00	292.00	6,961.72	98.65%	4.00	
11.02.01.53					VENTANA DE MADERA CON MALLA MOSQUETERO 90 x 90 cm	65.85	und	4,872.90	73.00	4,807.05	98.65%	0.00	0.00	73.00	4,807.05	98.65%	1.00	
11.02.01.54					PUERTA CONTRAPICADA CON MARCO DE MADERA TORILLO DE 0.75 x 2.10m. (Incl. pintura)	321.45	und	23,465.85	73.00	23,465.85	98.65%	0.00	0.00	73.00	23,465.85	98.65%	1.00	
11.02.01.55					PINTURA													
11.02.01.56					PINTURA EN MUROS INT. Y EXT/ ESMALTE	1,166.31	m2	10,351.86	1,150.55	10,113.35	98.65%	0.00	0.00	0.00%	1,150.55	10,113.35	98.65%	15.78
11.02.01.57					INSTALACIONES ELECTRICAS													
11.02.01.58					SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO Y ACCESORIOS PARA URS	33.43	m	2,473.82	73.00	2,440.39	98.65%	1.00	33.43	1.35%	74.00	2,473.82	100.00%	0.00
11.02.01.59					INSTALACIONES SANITARIAS													
11.02.01.60					INSTALACION DE AGUA FRIA													
11.02.01.61					TUBERIA PVC SP NTP 395.002 CLASE 10 DIAM=1.27"	3.01	m	995.65	329.31	962.19	98.65%	4.47	13.45	1.35%	329.31	995.65	100.00%	0.00
11.02.01.62					SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC SP DIAM=1.27"	26.29	pie	7,981.84	292.00	7,878.68	98.65%	1.00	105.16	1.35%	292.00	7,981.84	100.00%	0.00
11.02.01.63					VALVULA ESFERICA DE 1/2"	74.00	und	3,114.56	73.00	3,114.56	98.65%	1.00	43.44	1.35%	74.00	3,114.56	100.00%	0.00
11.02.01.64					ACCESORIOS PVC AGUA	28.99	und	2,145.26	73.00	2,116.27	98.65%	1.00	28.99	1.35%				

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 17

PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANGAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAO CAÑARISTO, CENTRO CAÑARISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA.

OBRA: CHOTA, CHOTA, CAJAMARCA
ENTIDAD: GERENCIA SUBREGIONAL CHOTA
EXECUTA: CONSORCIO EJECUTOR CHOTA
RESIDENTE: ING. TEOFILO ESPINOZA OCHOA
SUPERVISOR: ING. JOSÉ MOISÉS SILVA SAEDEMA

PREC. CONTRATO C/UBS: S/ 13.972.383.74
PREC. CONTRATO S/UBS: S/ 11.941.011.64
MICO REFERENCIAL C/UBS: S/ 13.972.383.74

Table with columns for Item, Description, Unit, Quantity, Price, Total, and other financial metrics. Includes a signature for 'SUPERVISOR' at the bottom right.

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 17
 PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

OBRA	UBICACION	ENTIDAD	DESCRIPCION	RESIDENTE	SUPERVISOR	12.03.01.11.04	12.03.01.12.01	12.03.01.13.01	12.03.01.14.01	12.03.01.15.01	12.03.01.16.01	12.03.01.17.01	12.03.02.01.01	12.03.02.02.01	12.03.02.03.01	12.03.02.04.01	12.03.03.01	12.03.03.02	12.03.03.03	12.03.03.04	12.03.04.01	12.03.04.02	12.03.04.03	12.03.04.04	12.03.04.05	12.03.04.06	12.04.01		
			INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BADO CARAFISTO, CENTRO CARAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCAMBIO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PIQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA.	CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA	GERENCIA SUBREGIONAL CHOTA	ING. TEOFILO ESPINOZA OCHOA	ING. JOSÉ NOBIL SILVA SALDARRIAGA																						
						PUERTA CONTRA INCENDIO CON MARCO DE MADERA TORILLO DE 0.75 X 2.10m. (INC. pintura)	56.00	321.45	18.001.20	56.00	18.001.20	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						PINTURA EN MUROS INT. Y EXT. ESMALTE	882.62	8.79	7.758.23	882.62	7.758.23	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						INSTALACIONES ELÉCTRICAS	56	33.43	1.872.08	56.00	1.872.08	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELÉCTRICO Y ACCESORIOS PARA UBS																							
						INSTALACIONES SANITARIAS																							
						INSTALACION DE AGUA FRÍA																							
						TUBERIA PVC SP NTP 399.003, CLASE 10 DIAM=1/2"	250.32	3.01	753.46	250.32	753.46	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						SALIDA DE AGUA FRÍA CON TUBERIA PVC SP DIAM=1/2"	224.00	26.29	5.888.96	224.00	5.888.96	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						VALVULA ESFERICA DE 1/2"	56.00	43.44	2.432.84	56.00	2.432.84	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						ACCESORIOS PVC AGUA	56.00	28.99	1.623.44	56.00	1.623.44	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						CONTROL DE CALIDAD																							
						PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE 35mm. - PVC - AGUA	250.32	1.47	387.97	250.32	387.97	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						INSTALACIONES DE DESAGUE																							
						SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAL NTP 399.003. DIAM=4"	67.20	7.35	493.92	67.20	493.92	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAL NTP 399.003. DIAM=2"	224.00	4.19	938.56	224.00	938.56	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA PVC SAL DE 2"	112.00	25.03	2.803.36	112.00	2.803.36	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						SALIDA DE VENTILACION CON TUBERIA PVC SAL DE 2"	56.00	39.21	2.195.76	56.00	2.195.76	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						REGISTRO ROSADOS CROMADOS DE 4"	56.00	17.06	955.36	56.00	955.36	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						SUMINERO CROMADO ROSADO DE 2"	56.00	4.72	264.32	56.00	264.32	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						ACCESORIOS PVC DESAGUE	56.00	32.68	1.840.08	56.00	1.840.08	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS																							
						INCENDIO TANQUE BAÑO	56.00	140.31	2.857.36	56.00	2.857.36	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						LAVATORIO DE PARED COLOR BLANCO	56.00	103.84	5.815.04	56.00	5.815.04	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						DUCHAS INCLuye ACCESORIOS	56.00	3.949.12	3.949.12	56.00	3.949.12	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	168.00	36.3	6.098.40	168.00	6.098.40	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						CAJA DE DISTRIBUCION DE DESAGUE	56.00			56.00																			
						CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12"X24"	56.00	69.94	3.916.64	56.00	3.916.64	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL BIODIGESTOR Y A LAS ZANIAS DE INFILTRACION																							
						TRABAJOS PRELIMINARES																							
						LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	827.68	0.97	802.85	827.68	802.85	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						TRAZO Y REPLANTEO	827.68	1.25	1.034.60	827.68	1.034.60	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						MOVIMIENTO DE TIERRAS																							
						EXCAVACION DE ZANIAS PARA TUBERIAS APROX= 0.40 HMAX < 1.00 m. EN TERRENO NORMAL (MANUAL)	827.68	11.29	9.344.51	827.68	9.344.51	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						REFRANDE Y INYECTACION DE FONDOS DE ZANIA	827.68	1.31	1.084.26	827.68	1.084.26	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						CAJA DE APOYO DE ARENA FINA E = 2"	827.68	4.68	3.873.54	827.68	3.873.54	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PIHCHO EN ZANIAS PARA TUBERIAS	827.68	5.20	4.303.84	827.68	4.303.84	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						SUMINISTRO E INST. DE TUBERIAS																							
						SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL DE 2"	595.84	7.25	4.319.84	595.84	4.319.84	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL DE 4"	231.84	32.2	2.828.45	231.84	2.828.45	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						ACCESORIOS PVC PARA TUBERIA DE CONDUCCION HACIA BIODIGESTOR Y ZANIAS DE INFILTRACION	56.00	10.24	573.44	56.00	573.44	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						BIODIGESTOR DE 750 lbs.																							
						TRABAJOS PRELIMINARES																							
						LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	179.20	1.12	200.70	179.20	200.70	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						TRAZO Y REPLANTEO	179.20	1.25	224.00	179.20	224.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						MOVIMIENTO DE TIERRAS																							
						EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA BIODIGESTOR	13																						

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 17

PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAO CAÑARISTO, CENTRO CAÑARISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, COMGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA.

PRECIO REFERENCIAL C/UV - S/ 13,972,393.74
FACTOR RELACION : 1.00000
PREC. CONTRATADO C/UV : S/ 13,972,393.74
PREC. CONTRATADO S/UV : S/ 11,841,011.64

Table with columns: OBRA, UBICACION, ENTIDAD, SUPERVISIA, ACTIVIDADES, COSTO DIRECTO, VALOR, FACTOR, PRECIO REFERENCIAL, PRECIO CONTRATADO. Includes a signature for SUPERVISOR and a date stamp.

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 17

PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑARISTO, CENTRO CAÑARISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COUPAMAYO Y PUIURO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA.

PRECIO REFERENCIAL C/UV: S/ 13,972,382.74
 FACTOR RELACIÓN: 1.00000
 PREC. CONTRATADO C/UV: S/ 13,972,382.74
 PREC. CONTRATADO U/UV: S/ 11,981,011.650

UBS	978,400.15	48,728.39	1,022,128.54	28,485.28
UBS	473,354.48	23,855.94	502,210.43	11,546.24
UBS	11,023,254.29	551,801.20	11,575,055.50	285,996.15
UBS	1,954,185.77	99,324.22	2,053,509.99	47,872.11
UBS	13,007,440.06	651,175.42	13,658,615.48	313,828.26
TOTAL	93.09%	4.56%	92.73%	2.23%

GASTOS GENERALES (10.17% CD) = 1,045,611.600
 UTILIDAD (5.00% CD) = 514,066.670
 SUB-TOTAL = 11,841,071.650
 I.G.V. 18% = 2,131,352.690
 PRESUPUESTO TOTAL = 13,972,382.740
 AVANCE PORCENTUAL = 100.00%

[Firma]
José María Saldaña
 CIP-198635
 SUPERVISOR

m.) Control Económico Formato E-4.

E - 4 INFORME MENSUAL DE VALORIZACIONES

PROYECTO *INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAJO CAÑARISTO, CENTRO CAÑARISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIJO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA- CAJAMARCA *

OBRA : *INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAJO CAÑARISTO, CENTRO CAÑARISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIJO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA- CAJAMARCA *

FINANCIAMIENTO : GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

MES	VALORIZACION	FECHA	P. BASE CONTRATADO	VALORIZ. DEL MES	ESCALAMIENTO		REINTEGRO	DED. DE REINTEGRO QUE NO CORRESP. POR ADEL. DIRECTO	DED. DE REINTEGRO QUE NO CORRESP. POR ADEL. MATER.	VALORIZACION BRUTA REAJUSTADA	AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO	AMORTIZACION ADELANTO PARA MATERIALES	VALORIZACION NETA	I.G.V. (IBN)	ADELANTOS SIN IGV	NOY DEL ADELANTO (IBN)	TOTAL CALENDARIO		PAGADO	PENDIENTE DE PAGO	
					MES	K											EFFECTIVO = (M1 - F1) + IBV	EFFECTIVO S/.			
nov-19																					
nov-19	Nº 01	nov-19	98,163.22	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,149.29	215,126.87	1,410,276.16	1,410,276.16			
dic-19	Nº 02	dic-19	397,881.71	423,611.84	1.021		0.00	0.00	0.00	423,611.84	42,361.18	0.00	381,250.66	68,625.12			2,781,213.01	2,781,213.01			
ene-20	Nº 03	ene-20	696,814.86	837,518.71	1.020		165.33	0.00	0.00	861,510.30	83,751.87	247,698.14	530,150.29	95,427.05					449,875.78		449,875.78
feb-20	Nº 04	feb-20	801,857.75	661,277.97	1.019		12,664.28	0.00	0.00	674,322.11	66,127.80	258,214.61	350,479.70	63,046.35					625,577.34		625,577.34
mar-20	Nº 05	mar-20	859,896.96	466,756.32	1.022		10,928.64	146.25	-118.40	507,657.11	49,675.63	167,807.40	280,994.08	52,198.93					413,566.05		413,566.05
abr-20																					
may-20																					
jun-20																					
jul-20																					
ago-20	Nº 06	ago-20	713,955.88	332,111.22	1.028		7,059.39	222.68	1,474.63	257,483.30	25,212.12	29,652.79	202,618.39	36,471.31					239,089.70		239,089.70
sep-20	Nº 07	sep-20	1,826,240.77	780,946.36	1.032		24,990.28	908.30	7,429.01	797,511.33	78,094.64	167,766.30	551,650.39	99,297.07					650,947.46		650,947.46
sep-20	Nº 08	sep-20	2,033,548.86	1,425,682.89	1.033		47,047.54	1,968.74	15,683.27	1,455,088.42	142,568.29	379,132.63	933,387.50	168,009.79					1,101,397.25		1,101,397.25
oct-20	Nº 09	oct-20	2,261,658.87	1,165,940.80	1.045		61,467.34	3,485.23	3,292.82	1,420,610.09	136,594.08	385,133.25	896,902.76	161,802.50					1,060,705.26		1,060,705.26
nov-20	Nº 10	nov-20	2,086,397.97	842,269.56	1.051		42,956.77	2,645.07	6,805.05	875,996.21	92,651.85	164,114.10	619,230.26	111,461.45					730,691.71		730,691.71
dic-20	Nº 11	dic-20	1,769,807.02	652,588.65	1.055		35,692.38	2,305.51	2,59	696,172.32	71,784.75	125,248.82	489,138.95	86,045.01					577,183.96		577,183.96
ene-21																					
ene-21																					
feb-21																					
mar-21																					
abr-21																					
abr-21	Nº 13	abr-21	196,190.15	233,000.55	1.063		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00
may-21	Nº 14	may-21	672,818.36	672,818.36	1.081		16,873.04	1,417.67	9,791.59	240,664.33	25,690.06	22,833.96	192,200.29	34,596.05					226,796.34		226,796.34
may-21	Nº 15	may-21	1,190,284.99	1,190,284.99	1.097		63,263.38	0.00	17,281.79	720,819.95	0.00	77,996.16	642,823.79	115,708.28					758,532.07		758,532.07
jun-21	Nº 16	jun-21	1,275,792.66	1,275,792.66	1.110		130,931.79	0.00	7,57	1,321,213.21	380,697.01	106,071.17	834,445.03	150,200.11					984,645.14		984,645.14
jul-21	Nº 17	jul-21	551,801.20	551,801.20	1.116		29,817.60	0.00	0.00	1,305,610.26	0.00	0.00	1,305,610.26	235,009.85					1,540,620.11		1,540,620.11
TOTAL			34,102,761.56	31,662,436.08			511,988.55	13,342.78	60,450.87	32,106,592.19	1,195,149.28	2,131,759.35	8,773,683.55	1,579,603.05	3,152,109.87	609,919.70	14,544,433.77	14,544,433.77	0.00	9,292,241.34	

SAUDO POR VALOR PRESUPUESTO																					
BASE CONTRATADO																					
SAUDO POR AMORTIZAR																					
SAUDO MCO PPTAL 2020																					


José A. Silva Salazar
CIP-198635
SUPERVISOR

**n.) Informes Individualizados del
Personal Clave y no Clave.**

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

(DEL 05 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2021)

OBRA: "INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO DE CUYUMALCA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA".

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO

I. GENERALIDADES

- 1.1. Datos generales de la obra
- 1.2. localización y Entorno
- 1.3. Descripción Resumida del Proyecto y Zonificación del Proyecto
- 1.4. Plazo de Ejecución

II. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA

- 2.1. Descripción de los Trabajos Ejecutados por el Contratista
- 2.2. Avance Físicos
- 2.3. Estado Situacional de la Obra
- 2.4. Avance Económico de la Obra
 - 2.4.1. Certificado de pago
 - 2.4.2. Resumen de Valorización Actual
 - 2.4.3. Estado de Valorizaciones
 - 2.4.4. Control de Valorizaciones
 - 2.4.5. Gráfico de Avance Físico-Curva "S"
 - 2.4.6. Gráfico de Avance Financiero
- 2.5. Actividades durante la Ejecución de la Obra.
 - 2.5.1. Control de Avance de Obra
 - 2.5.2. Control Técnico de Obra
 - 2.5.3. Control de Calidad de Obra
 - 2.5.4. Control Topográfico
 - 2.5.5. Control de Plazos
 - 2.5.6. Control de Equipos y Materiales
 - 2.5.7. Control de Cuaderno de Obra
- 2.6. Dificultades encontradas y/o soluciones adoptadas en el presente mes
- 2.7. Programa de actividades del Contratista para el Próximo mes


 José A. Silva Saldana
 CIP 198635
 SUPERVISOR

III. ESTADO ECONOMICO Y FINANCIERO DE LA OBRA

- 3.1. Valorizaciones
- 3.2. Adelantos Otorgados
 - 3.2.1. Adelanto Directo
 - 3.2.2. Adelanto de Materiales
- 3.3. Control de Cartas Fianzas

IV. DE LA SUPERVISIÓN

- 4.1. Aspectos Contractuales
- 4.2. Personal de la Supervisión
- 4.3. Actividades Desarrolladas por la Supervisión
- 4.4. Control Económico
 - 4.4.1. Valorizaciones
 - 4.4.2. Adelantos
 - 4.4.3. Cartas Fianzas
 - 4.4.4. Equipamiento del Servicio de Supervisión
- 4.5. Control de Calidad
- 4.6. Control de seguridad, salud y medio ambiente
- 4.7. Juicio crítico sobre la actualización del contratista

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 5.1. Conclusiones
- 5.2. Recomendaciones

VI. ANEXOS

- 6.1. Copias de Cuaderno de Obra
- 6.2. Copias de Documentación Recibida
- 6.3. Copias de la Documentación Emitida
- 6.4. Panel Fotográfico
- 6.5. Valorización N° 17 – del 01 al 30 de julio del 2021



José N. Silva Saldana
CIP- 198635
SUPERVISOR

INFORME N° 008-2021-JNSS/SO

A: **Ing. CARLOS YOYER BURGA TARRILLO**
Sub gerente de operaciones

DEL: **Ing. JOSE N. SILVA SALDAÑA**
Supervisor de Obra

ASUNTO: **INFORME PARA PAGO DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN – VALORIZACIÓN DE OBRA N° 17 DEL 05 JULIO AL 03 de AGOSTO DEL 2021.**

REFERENCIA: **CONTRATO N° 21-2021- GSRCHOTA**

OBRA: "INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO DE CUYUMALCA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA – REGION CAJAMARCA".

FECHA: chota, 05 agosto del 2021

Por el presente tengo a bien de dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo e informarle sobre la situación de la obra durante el periodo de supervisión a mi cargo del 05 de julio al 03 de agosto del 2021.

El monto total a cancelar por el servicio de supervisión es de S/. 10,000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 soles).

Referente al avance de obra debo indicar que la obra presenta un avance de 4.66% correspondiente al periodo 01 al 30 de julio del 2021.

También debo informar que el día 03 de agosto del presente se ha concluido el contrato del supervisor y asistente de supervisor dado que el plazo contractual es de 60 días calendarios contados desde el día 05 de junio.

Atentamente.



José N. Silva Saldaña
 CIP- 198635
 SUPERVISOR

GENERALIDADES
1.1 DATOS GENERALES DE LA OBRA

CONTRATISTA: : CONSORCIO EJECUTOR CHOTA

OBRA : "INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO DE CUYUMALCA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA".

ENTIDAD : GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

CONTRATISTA : CONSORCIO EJECUTOR CHOTA

PROCESO DE SELECCIÓN OBRA : LP N° 01-2019-GSRCHOTA

CONTRATO DE OBRA : N° 004-2019-GSRCHOTA

MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA A COSTOS UNITARIOS

PLAZO DE EJECUCIÓN : 300 DÍAS CALENDARIOS

INGENIERO RESIDENTE : ING. MANUEL ANTONIO PUICON RAMÍREZ

MONTO REFERENCIAL DE OBRA : S/. 15,669,735.06 (CON IGTV)

MONTO CONTRACTUAL : S/. 14,102,761.56 (CON IGTV)

FACTOR DE RELACIÓN : 0.90

MONTO DE ADELANTO DIRECTO : S/. 1,410,276.16

ADELANTO DE MATERIALES : S/. 2,781,213.01

ADICIONALES : NO EXISTE

DEDUCTIVOS : NO EXISTE

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO : 30 DE OCTUBRE DEL 2019

ENTREGA DE TERRENO : 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE INICIO DE PLAZO OBRA : 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE TERMINO DE OBRA : 15 DE SETIEMBRE DEL 2020

AMPLIACION DE PLAZO : 111 DÍAS CALENDARIOS

FECHA DE REINICIO DE PLAZO OBRA : 07 DE JULIO DEL 2020

FECHA DE NUEVO TERMINO DE OBRA : 06 DE ENERO DEL 2021

MONTO VALORIZADO DEL MES DE JUNIO : S/. 1,505,435.34

% DE AVANCE EJECUTADO DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021 : 4.66%

% DE AVANCE EJECUT. ACUMULADO AL 30 DE JULIO DEL 2021 : 97.75%

SITUACIÓN DE LA OBRA : INTERVENIDA ECONOMICAMENTE

SUPERVISIÓN

SUPERVISOR : JOSE NORBEL SILVA SALDAÑA

CONTRATO DE SUPERVISION : N° 021-2019- GSRCHOTA

DIRECCION FISCAL : AV. J. QUIÑONES GONZALES N°472 CAMPODONICO CHICLAYO - LAMBAYEQUE

MONTO CONTRATATADO : S/. 20.000.00 (ING.IGTV)

ADELANTOS : NO EXISTE.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 04 DE JUNIO DEL 2021

INICIO DE SUPERVISOR : 05 DE JUNIO DEL 2021

TERMINO DE SUPERVISIÓN : 03 DE AGOSTO DEL 2021

PLAZO DE SUPERVISIÓN : 60 DIAS CALENDARIOS

% VALORIZADO DE SUPERVISIÓN DEL 05 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2021 : 50%

SUPERVISIÓN DEL 05 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2021 : S/. 10.000.00

Jose N Silva Saldaña
Jose N Silva Saldaña
CIP 198635
SUPERVISOR

1.2 LOCALIZACIÓN Y ENTORNO

OBRA: "INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO DE CUYUMALCA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA".

Centro Poblado : Cuyumalca
 Distrito : Chota
 Provincia : Chota
 Departamento : Cajamarca

1.3 DESCRIPCION RESUMIDA DEL PROYECTO Y ZONIFICACION DEL PROYECTO

La obra consiste en la instalación de unidades básicas de saneamiento (UBS) en el centro poblado de Cuyumalca, Distrito de Chota, provincia de Chota, Región Cajamarca.

METAS DEL PROYECTO

RESUMEN DE METAS			
INSTALACION DE (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGABLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL C. P. DE CUYUMALCA, DIST. Y PROV. DE CHOTA - REGION CAJAMARCA			
Item	Descripción	UNIDAD	CANTIDAD
02	SISTEMA DE SANEAMIENTO - ATOCTAMBO (163 UND)		
02.01	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (163 UND)	UND	163.00
02.02	LAVADERO MULTIFUNCIONAL (163 UND)	UND	163.00
02.03	UNIDAD BASICA CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR (163 UND)		
02.03.01	CASETA DE UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO	UND	
02.03.02	TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL BIODIGESTOR Y A LAS ZANJAS DE INFILTRACION	M	2,409.14

José A. Silva Saldaña
 CIP- 198635
 SUPERVISOR

02.03.03	BIODIGESTOR DE 750 lts.	UND	163.00
02.03.04	ZANJAS DE INFILTRACION	M	1,956.00
03	SISTEMA DE SANEAMIENTO - HUASCARCOCHA (154 UND)		
03.01	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (154 UND)	UND	154.00
03.02	LAVADERO MULTIFUNCIONAL (154 UND)	UND	154.00
03.03	UNIDAD BASICA CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR (154 UND)		
03.03.01	CASETA DE UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO	UND	154.00
03.03.02	TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL BIODIGESTOR Y A LAS ZANJAS DE INFILTRACION	M	2,276.12
03.03.03	BIODIGESTOR DE 750 lts.	UND	154.00
03.03.04	ZANJAS DE INFILTRACION	M	1,540.00
04	SISTEMA DE SANEAMIENTO - PUQUIO (82 UND)		
04.01	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (82 UND)	UND	82.00
04.02	LAVADERO MULTIFUNCIONAL (82 UND)	UND	82.00
04.03	UNIDAD BASICA CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR (82 UND)		
04.03.01	CASETA DE UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO	UND	82.00
04.03.02	TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL BIODIGESTOR Y A LAS ZANJAS DE INFILTRACION	M	1,211.96
04.03.03	BIODIGESTOR DE 750 lts.	UND	82.00
04.03.04	ZANJAS DE INFILTRACION	M	984.00
05	SISTEMA DE SANEAMIENTO - BAJO CAÑAFISTO (60 UBS)		
05.01	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (60 UND)	UND	60.00
05.02	LAVADERO MULTIFUNCIONAL (60 UND)	UND	60.00
05.03	UNIDAD BASICA CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR (60 UND)		
05.03.01	CASETA DE UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO	UND	60.00
05.03.02	TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL BIODIGESTOR Y A LAS ZANJAS DE INFILTRACION	M	886.80
05.03.03	BIODIGESTOR DE 750 lts.	UND	60.00

Jose A. Silva Saldaña
 60.00
 CIP 198635
 SUPERVISOR

05.03.04	ZANJAS DE INFILTRACION	M	600.00
06 SISTEMA DE SANEAMIENTO - CENTRO CAÑAFISTO (58 UBS)			
06.01	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (58 UND)	UND	58.00
06.02	LAVADERO MULTIFUNCIONAL (58 UND)	UND	58.00
06.03	UNIDAD BASICA CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR (58 UND)		
06.03.01	CASETA DE UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO	UND	58.00
06.03.02	TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL BIODIGESTOR Y A LAS ZANJAS DE INFILTRACION	M	857.24
06.03.03	BIODIGESTOR DE 750 lts.	UND	58.00
06.03.04	ZANJAS DE INFILTRACION	M	696.00
07 SISTEMA DE SANEAMIENTO - CONGA BLANCA (102 UBS)			
07.01	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (102 UND)	UND	102.00
07.02	LAVADERO MULTIFUNCIONAL (102 UND)	UND	102.00
07.03	UNIDAD BASICA CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR (102 UND)		
07.03.01	CASETA DE UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO	UND	102.00
07.03.02	TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL BIODIGESTOR Y A LAS ZANJAS DE INFILTRACION	M	1,507.56
07.03.03	BIODIGESTOR DE 750 lts.	UND	102.00
07.03.04	ZANJAS DE INFILTRACION	M	1,224.00
08 SISTEMA DE SANEAMIENTO - SANTA ROSA ALTO (96 UBS)			
08.01	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (96 UND)	UND	96.00
08.02	LAVADERO MULTIFUNCIONAL (96 UND)	UND	96.00
08.03	UNIDAD BASICA CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR (96 UND)		
08.03.01	CASETA DE UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO	UND	96.00
08.03.02	TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL BIODIGESTOR Y A LAS ZANJAS DE INFILTRACION	M	1,418.88
08.03.03	BIODIGESTOR DE 750 lts.	UND	96.00
08.03.04	ZANJAS DE INFILTRACION	M	960.00

J. Silva Saldana
 96.00
 CIP 198635
 SUPERVISOR


09	SISTEMA DE SANEAMIENTO - CENTRO BASE (238 UBS)		
09.01	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (238)	UND	238.00
09.02	LAVADERO MULTIFUNCIONAL (238 UND)	UND	238.00
09.03	UNIDAD BASICA CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR (238 UND)		
09.03.01	CASETA DE UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO	UND	238.00
09.03.02	TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL BIODIGESTOR Y A LAS ZANJAS DE INFILTRACION	M	3,517.64
09.03.03	BIODIGESTOR DE 750 lts.	UND	238.00
09.03.04	ZANJAS DE INFILTRACION	M	2,856.00
10	SISTEMA DE SANEAMIENTO - SAN PEDRO (127 UBS)		
10.01	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (127 UND)	UND	127.00
10.02	LAVADERO MULTIFUNCIONAL (127 UND)	UND	127.00
10.03	UNIDAD BASICA CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR (127 UND)		
10.03.01	CASETA DE UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO	UND	127.00
10.03.02	TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL BIODIGESTOR Y A LAS ZANJAS DE INFILTRACION	M	1,877.06
10.03.03	BIODIGESTOR DE 750 lts.	UND	127.00
10.03.04	ZANJAS DE INFILTRACION	M	1,524.00
11	SISTEMA DE SANEAMIENTO - COLPAMAYO (74 UBS)		
11.01	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (74 UND)	UND	74.00
11.02	LAVADERO MULTIFUNCIONAL (74 UND)	UND	74.00
11.03	UNIDAD BASICA CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR (74 UND)		
11.03.01	CASETA DE UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO	UND	
11.03.02	TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL BIODIGESTOR Y A LAS ZANJAS DE INFILTRACION	M	1,093.72
11.03.03	BIODIGESTOR DE 750 lts.	UND	74.00
11.03.04	ZANJAS DE INFILTRACION	M	888.00

José A. Silva Saldana
 CIP-198635
 SUPERVISOR

12	SISTEMA DE SANEAMIENTO - NUEVA UNION (56 UBS)		
12.01	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (56 UND)	UND	56.00
12.02	LAVADERO MULTIFUNCIONAL (56 UND)	UND	56.00
12.03	UNIDAD BASICA CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR (56 UND)		
12.03.01	CASETA DE UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO	UND	56.00
12.03.02	TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL BIODIGESTOR Y A LAS ZANJAS DE INFILTRACION	M	827.68
12.03.03	BIODIGESTOR DE 750 lts.	UND	56.00
12.03.04	ZANJAS DE INFILTRACION	M	672.00

1.4 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de la ejecución de la obra es de 300 días calendarios.



 José N. Silva Saldana
 CIP- 198635
 SUPERVISOR

II DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA

2.1 Descripción de los Trabajos Ejecutados por el Contratista

La Propuesta Económica del Contratista "CONSORCIO EJECUTOR CHOTA" ganador de la **Licitación Pública N.º 001-2019-GSRCHOTA**, ejecución de la obra: "INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO DE CUYUMALCA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA – REGION CAJAMARCA", en **S/. 14,102,761.56 Soles incluye IGV**. La fecha de entrega del terreno se dio el 06/11/2019, fecha de inicio de plazo de obra 21/11/2019.

Se evaluará el Avance de Obra según la instalación de unidades básicas de saneamiento (UBS).

2.2 Avances Físicos

Al corte desde el 01 al 30 julio la Valorización N° 17


Avance ejecutado del 01 al 30 de julio del 2021	: 4.66%
Avance ejecutado acumulado al 30 de junio del 2021	: 97.75%
Situación de la obra	: Intervenida económicamente

2.3 Antecedentes de Obra y Ampliación de Plazo.

Referencias: CONTRATO DE SUPERVISOR: CONTRATO N° 021-2021- GSRCHOTA

1. - ANTECEDENTES:

Mediante el Documento a la Referencia a), se Firma el CONTRATO N° 021-2021- GSRCHOTA entre la Entidad y el Consorcio Cuyumalca para prestar el servicio de supervisión de la Obra menciona líneas arriba; quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato.



 José A. Silva Saldana
 CIP: 198635
 SUPERVISOR

2.4 Estado Situacional De La Obra

Referente al avance de obra debo indicar que la obra se encuentra intervenida económicamente y presenta un avance ejecutado acumulado de 97.75%.

2.4.1 Certificado de Pago


En el cuadro se aprecia el certificado en trámite de la valorización N° 17

CONTRATO	: N° 21-2021-GSRCHOTA		
PROYECTO	: "INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO DE CUYUMALCA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA – REGION CAJAMARCA".		
ENTIDAD	: GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA		
UBICACIÓN	: DISTRITO: CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA		
CONTRATISTA	: CONSORCIO EJECUTOR CHOTA	Repres. Legal:	Sr. Osman Yangua Criollo
SUPERVISOR	: JOSE N. SILVA SALDAÑA		
ENTIDAD	: GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA	Coordinador:	Ing. Víctor Aníbal Díaz Idrogo
MONTO DEL CONTRATO:	: S/. 14,102,761.56	Inc/IGV	
MONTO DEL CONTRATO:	: S/. 11,951,492.85	Sin/IGV	

RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION N° 17

Del 01 al 30 de julio del 2021

ÍTEM	CONCEPTO	PARCIAL(S/.)	TOTAL (S/.)
1.0.0	Valorización Contractual		
1.0.1	Valorización Contractual N° 1	551,801.20	
1.1.0	Reintegros		
1.1.1	Reajuste reconocido	0.00	
1.1.2	Reintegro por Reajuste		
	TOTAL, MONTO BRUTO (A)		551,801.20
2.0.0	<u>DESCUENTOS</u>		
2.1.0	Amortización del Adelanto Directo	0.00	
2.1.1	Amortización del Adelanto Directo		
2.2.0	Amortización Adelanto de Materiales	0.00	



José N. Silva Saldaña
 CIP- 198635
 SUPERVISOR

2.2.1	Amortización del Adelanto de Materiales		
2.3.0	Deducción que no corresponde Adelanto Directo	0.00	
2.3.1	Deducción que no corresponde Adelanto Directo		
2.4.0	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales	0.00	
2.4.1	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales		
TOTAL DESCUENTOS (B)			0.00
TOTAL NETO (A-B)			551,801.20
	I.G.V.	18.00%	99,324.22
TOTAL			651,125.42
	% Retención por garantía Fiel Cumplimiento 10% (inc/igv)		0.00
TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA			S/. 651,125.42
MONTO NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA			S/. 651,125.42

ES: SEISCIENTOS CINCUENTA UN MIL CIENTO VEINTICINCO CO 42/100 soles

2.4.2 Resumen de Valorización Actual

OBRA	AVANCE REAL		ESTADO DE LA OBRA
	ACTUAL	ACUM.	
	%	%	
"INSTALACIÓN DE UNIDADES BASICAS DESANEAMIENTO(UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAJO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPA MAYO Y PUQUIO DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA"	4.66	97.75	Intervenida económicamente

[Firma]
Justo N. Silva Saldaña
 CIP-198635
 SUPERVISOR

Como se muestra en el cuadro anterior, la obra: "INSTALACIÓN DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAJO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPA MAYO Y PUQUIO DEL CENTRO

POBLADO CUYUMALCA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA" A la fecha 30 de julio del presente tiene un avance realmente ejecutado del 97.75%, según su cronograma valorizado alcanzado a la supervisión.

2.4.3 Estado de Valorizaciones

Periodo		Factura N°	Fecha de Emisión	Monto Facturado	Estado de Trámite
N°	MES				
01	nov-19			S/. 0.00	
02	dic-19			S/. 449,875.78	
03	ene-20			S/. 625,577.34	
04	feb-20			S/. 411,253.59	
05	mar-20			S/. 342,193.01	
06	jul-20			S/. 239,089.70	
07	ago-20			S/. 650,947.46	
08	set-20			S/. 1,101,397.25	
09	oct-20			S/. 1,060,705.26	
10	nov-20			S/. 730,799.44	
11	dic-20			S/. 577,183.96	
12	dic-20			S/. 0.00	
13	Ene-21			S/. 0.00	
14	mar-21			S/. 226,796.34	
15	Abr-21			S/. 758,532.07	
16	May-21			S/. 984,645.14	
17	Jun-21			S/. 1,238,327.60	
17	Jul-21			S/. 651,125.42	

2.4.4 Control de Valorizaciones o Liquidaciones Mensuales


La valorización del presente mes corresponde a un avance ejecutado de 4.66%, el cual hace avance ejecutado acumulado 97.75%.



 José A. Silva Saldana
 CIP- 198635
 SUPERVISOR

2.4.5 Gráfico de Avance Físico - Curva "S"

GRAFICO DEL AVANCE FISICO PROGRAMADO (06/01/2021) VS AVANCE FISICO EJECUTADO (30/07/2021)





2.5.1. Gráfico de Avance Financiero

la gráfica del avance financiero esta hasta el 06 de enero del 2021, dado que hasta esa fecha se cumplió su plazo contractual.

f. J. S.
 José A. Silva Saldana
 CIP 198635
 SUPERVISOR

GRAFICO DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (06/01/2021) VS AVANCE FINANCIERO EJECUTADO (30/07/2021)




 José A. Silva Saldarña
 CIP- 198635
 SUPERVISOR

2.5 Actividades durante la Ejecución de la Obra

2.5.1 control de avance de obra

el periodo a valorizar del 01 al 30 de julio del 2021 tiene un avance ejecutado de 4.66%. también podemos decir que con este porcentaje se esta concluyendo con los trabajos de ejecución de la Obra, quedando pendiente las charlas de capacitación de la post ejecución que serán dictadas de acuerdo a la programación que alcance el residente de Obra.

2.5.2. Control Técnico de la Obra

Se ha realiza controles técnicos de obra, a fin de que se respete los planos del expediente técnico de obra.

2.5.3. Control de Calidad de la Obra

Con el fin de cumplir con los estándares de calidad y las especificaciones técnicas de cada una de las partidas ejecutadas que permitan asegurar la calidad de la obra.

2.5.4. Control Topográfico

Se viene haciendo un seguimiento permanente a las actividades de localización y replanteo de las estructuras a ejecutar por el contratista.

2.5.5. Control de plazos


Al 30 de julio del 2021 han transcurrido 461 días del plazo de ejecución vigente de la obra siendo el Ultimo Evento el Otorgamiento del Adelanto Directo el Mismo día 20 de noviembre del 2019 y Adelanto de Materiales el 08 enero del 2020; en tal sentido el inicio ejecución de obra empezó el 21 de noviembre del 2019.

El 15 de marzo se publica el DECRETO SUPREMO 044-2020 PCM al día siguiente se da cumplimiento a dicho decreto supremo.

Con fecha 06 de julio del 2020, mediante CARTA N° 127-2020-GR-CAJ-GSRCHO/G la gerencia sub regional chota notifica mediante correo electrónico el pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación excepcional de plazo (solicitado por Consorcio Ejecutor Chota), dando reinicio las actividades en la ejecución de la obra el 07 de julio del 2020.

con fecha 18 de marzo del 2021, mediante CARTA N° 250-2021-GR-CAJ-GSRCH/G la gerencia sub regional chota comunica el reinicio de ejecución de obra para el día lunes 22 de marzo del 2021.

Con carta N° 491-2021-GR-CAJ-GSRCH/G. comunica el inicio del equipo de supervisión de la obra conformada por el Ing. Jose N. Silva Saldaña (Jefe de supervisión), el Ing. Aladino Bautista Espinoza (Asistente de supervisión), el Ing. Francisco Vásquez Tapia (Asistente de supervisión), el ing. Mychel Antony Silva Alarcón (Asistente de supervisión), teniendo como inicio el 05 de junio del 2021.


Jose N. Silva Saldaña
CIP- 198635
SUPERVISOR

Al 30 de julio del 2021, la Supervisión de acuerdo a la conciliación de metrados de obra ha cuantificado los trabajos del contratista, para establecer qué porcentaje de avance de obra ha logrado realizar durante dicho periodo teniendo un avance de 4.66%, la cual hace un avance ejecutado acumulado de 97.75%.

También debo informar que con fecha 30 de julio se han concluido con los trabajos de ejecución de obra, quedando pendiente las charlas de post ejecución de obra que serán dictadas de acuerdo a la programación que alcance el residente de Obra.

2.5.6. Control de equipos y materiales

En el presente mes ha ingresado a la obra materiales: ladrillo, cemento, agregados, acero, madera, calamina, aparatos sanitarios, suministros eléctricos, Biodigestores entre otros.

2.5.7. Control de Cuaderno de Obra


Durante el mes se realizaron diferentes asientos en cuadernos de obra, En la cual se adjunta copia en el informe De la Valorización.

2.6 Dificultades encontradas y/o soluciones adoptadas en el presente mes

Se ha encontrado mano de obra que no cumple con los requisitos de calidad de la obra, por lo que se le retiro de inmediato.

2.7 Programa de actividades del Contratista para el próximo mes

No tiene actividades programas dado que su plazo contractual termino el 06 de enero del 2021.



José A. Silva Saldarña
CIP 198635
SUPERVISOR

III. ESTADO ECONOMICO Y FINANCIERO DE LA OBRA

3.1 Valorizaciones

En el presente mes se realizó la valoración N° 17 cuyo monto es de S/. 651,125.42 incluido IGV.

CONTRATO	: N° 21-2021-GSRCHOTA		
PROYECTO	: "INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO DE CUYUMALCA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA – REGION CAJAMARCA".		
ENTIDAD	: GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA		
UBICACIÓN	: DISTRITO: CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA		
CONTRATISTA	: CONSORCIO EJECUTOR CHOTA	Repres. Legal:	Sr. Osman Yangua Criollo
SUPERVISOR	: JOSE N. SILVA SALDAÑA		
ENTIDAD	: GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA	Coordinador:	Ing. Víctor Aníbal Díaz Idrogo
MONTO DEL CONTRATO:	: S/. 14,102,761.56	Inc/IGV	
MONTO DEL CONTRATO:	: S/. 11,951,492.85	Sin/IGV	

RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION N° 17

Del 01 al 30 de julio del 2021

ÍTEM	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
1.0.0	Valorización Contractual		
1.0.1	Valorización Contractual N° 17	551,801.20	
1.1.0	Reintegros		
1.1.1	Reajuste reconocido	0.00	
1.1.2	Reintegro por Reajuste		
	TOTAL, MONTO BRUTO (A)		551,801.20
2.0.0	DESCUENTOS		
2.1.0	Deducción del Adelanto Directo		
2.1.1	Deducción del Adelanto Directo	0.00	
2.2.0	Amortización Adelanto de Materiales		
2.2.1	Amortización del Adelanto de Materiales	0.00	
2.3.0	Deducción que no corresponde Adelanto Directo		
2.3.1	Deducción que no corresponde Adelanto Directo	0.00	



 José N. Silva Saldaña
 CIP- 198635
 SUPERVISOR

2.4.0	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales	0.00	
2.4.1	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales		
TOTAL DESCUENTOS (B)			0.00
TOTAL NETO (A-B)			551,801.20
	I.G.V.	18.00%	99,324.22
TOTAL			
	% Retención por garantía Fiel Cumplimiento 10% (inc/igv)		0.00
TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA			S/. 651.125.42
MONTO NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA			S/. 651.125.42

ES: SEIS CIENTOS CINCUENTA UN MIL CIENTO VEINTICINCO CON 42/100 SOLES

En el siguiente cuadro Al corte del 30 de julio del 2021 la Valorización N° 17 tiene un valor de S/. 651.125.42 soles, con lo cual se llega a un acumulado de S./ 13,658,565.48 soles con IGV, lo que representa un avance ejecutado acumulado del 97.75%.

➤ **Control de Valorizaciones Ejecutadas VS. Programadas**

OBRA	AVANCE REAL		ESTADO DE LA OBRA
	ACTUAL	ACUM.	
	%	%	
"INSTALACIÓN DE UNIDADES BASICAS DESANEAMIENTO(UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAJO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPA MAYO Y PUQUIO DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA"	4.66	97.75	Intervenida económicamente

f y'
 José A. Silva Saldaña
 CIP- 198635
 SUPERVISOR

➤ **Control general de Valorizaciones**

OBRA: A1:K20A13A1 "INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOC TAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA"

ENTIDAD : GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
 UBICACIÓN : CAJAMARCA - CHOTA - CHOTA
 EJECUCIÓN : POR CONTRATA
 RESIDENTE : ING. MANUEL ANTONIO PUICON RAMIREZ
 SUPERVISOR : ING. MARINO RAMON CAMPOS ROJAS

Plazo de Ejecucion: 300 DIAS CALENDARIOS
 Valor Referencial 15,669,735.06
 M. Contratado 14,102,761.56

CONTROL DE VALORIZACIONES EJECUTADAS VS. PROGRAMADAS CON CRONOGRAMA FORMULADO AL INICIO DE OBRA DEL 21/11/2019

Cuadro N°01 De Ejecucion de proyecto formulado de acuerdo al periodo 01 al 30 de julio del 2021

MES	VAL N°	Programado			Ejecutado			% EJEJ./ PROG.
		Avance Mensual	Avance Acumulado	Porcentaje de Avance	Avance Mensual	Avance Acumulado	Porcentaje de Avance	
Nov-19	N° 01	0.00	0.00	0.82%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Dic-19	N° 02	499,861.97	499,861.97	3.33%	499,861.96	499,861.96	3.54%	3.54%
Ene-20	N° 03	982,238.51	1,482,100.48	5.83%	988,272.08	1,488,134.04	7.01%	10.55%
Feb-20	N° 04	780,308.00	2,262,408.49	6.71%	780,308.00	2,268,442.04	5.53%	16.09%
Mar-20	N° 05	586,172.46	2,848,580.95	3.55%	586,172.46	2,854,614.50	4.16%	20.24%
Jul-20		0.00	2,848,580.95	0.00%	0.00	2,854,614.50	0.00%	20.24%
Jul-20	N° 06	297,503.04	3,146,083.99	2.11%	297,503.04	3,152,117.54	2.11%	22.35%
Ago-20	N° 07	919,413.17	4,065,497.15	6.53%	921,516.70	4,073,634.24	6.53%	28.89%
Set-20	N° 08	2,088,461.79	6,153,958.94	14.88%	1,682,305.81	5,755,940.05	11.93%	40.81%
Oct-20	N° 09	2,246,974.25	8,400,933.19	16.12%	1,508,701.07	7,264,641.12	11.43%	52.24%
Nov-20	N° 10	2,587,296.87	10,988,230.07	18.67%	993,901.68	8,258,542.80	7.11%	59.10%
Dic-20	N° 11	1,936,372.11	12,924,602.18	13.97%	770,054.61	9,028,597.41	5.51%	64.61%
Dic-20	N° 12	372,379.25	13,296,981.43	2.69%	0.00	9,028,597.41	0.00%	64.61%
Ene-21	enero	675,412.31	13,972,393.74	4.79%	0.00	9,028,597.41	0.00%	64.61%
Mar-21	N° 13	0.00	0.00	0.00%	274,940.65	9,303,538.06	1.97%	66.58%
Abr-21	N° 14	0.00	0.00	0.00%	793,925.66	10,097,463.72	5.68%	72.26%
May-21	N° 15	0.00	0.00	0.00%	1,404,541.01	11,502,004.73	10.05%	82.32%
Jun-21	N° 16	0.00	0.00	0.00%	1,505,435.34	13,007,440.07	10.77%	93.09%
Jul-21	N° 17	0.00	0.00	0.00%	651,125.42	13,658,565.49	4.66%	97.75%
Monto Contr.		13,972,393.74		100.00	651,125.42	13,658,565.49	4.66%	97.75%

José A. Silva Saldaña
 CIP- 198635
 SUPERVISOR

3.2 Adelantos Otorgados

3.2.1 Adelanto Directo

El consorcio ejecutor chota ha devuelto el saldo pendiente del adelanto directo en la valoración del mes de mayo. Por lo que ya cumplió en devolver el adelanto directo otorgado.

✓ Amortización del Adelanto Directo.

CONTROL DE ADELANTO DIRECTO								
<p>PROYECTO "INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA"</p>								
PROCESO	LP N° 01-2019-GSRCHOTA				PLAZO DE EJECUCION	300		
CONTRATANTE	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA				VALOR REFERENCIAL	15,669,735.06		
UBICACIÓN	CENTRO POBLADO CUYUMALCA - CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA				MONTO OFERTADO	14,102,761.56		
CONTRATISTA	CONSORCIO EJECUTOR CHOTA				0.1	1,410,276.16		
MODALIDAD EJECUCION	COSTOS UNITARIOS				Garantía de Fiel Cumplimiento			
<p><i>Jose A Silva Saldana</i> CIP: 198635 SUPERVISOR</p>								
TIPO DE ADELANTO	% OTORGADO	MONTO ADELANTO DIRECTO S/.	FECHA DE SOLICITUD	FECHA QUE SE OTORGA ADELANTO	AMORTIZACIONES	MES AMORTIZADO	MONTO AMORTIZADO S/.	SALDO A AMORTIZAR S/.
ADELANTO DIRECTO	10%	1,410,276.16	02/11/2019	20/11/2019	VALORIZACION 01	nov-19	0	1,410,276.16
		1195149.288			VALORIZACION 02	dic-19	49,986.19	1,360,289.97
					VALORIZACION 03	ene-20	98,827.21	1,261,462.76
					VALORIZACION 04	feb-20	78,030.80	1,183,431.96
					VALORIZACION 05	mar-20	58,617.25	1,124,814.71
			1,124,814.71		VALORIZACION 06	jul-20	29,750.30	1,095,064.41
					VALORIZACION 07	ago-20	92,151.67	1,002,912.74
					VALORIZACION 08	sep-20	168,230.58	834,682.16
					VALORIZACION 09	oct-20	161,181.01	673,501.14
					VALORIZACION 10	nov-20	109,329.18	564,171.96
					VALORIZACION 11	dic-20	84,706.01	479,465.95

				VALORIZACION 12	dic-20	0.00	479,465.95
				VALORIZACION 13	Ene-21	0	479,465.95
				VALORIZACION 14	mar-21	30,243.47	449,222.48
				VALORIZACION 15	abr-21	0.00	449,222.48
				VALORIZACION 16	may-21	449,222.48	0.00
				VALORIZACION 17	Junio-21	0.00	0.00
				VALORIZACION 17	Julio-21	0.00	0.00
		1,410,276.16				1,410,276.16	0.00

3.2.2 Adelanto de Materiales

El consorcio ejecutor chota ha devuelto el saldo pendiente del adelanto de materiales en la valoración del mes de junio. Por lo que ya cumplió en devolver el adelanto de materiales otorgado

✓ Amortización de Adelanto de Adelanto Materiales.

CONTROL DE ADELANTO MATERIALES								
PROYECTO	"INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA"							
CONTRATO	N° 21-2021-GSRCHOTA				PLAZO DE EJECUCION	300		
CONTRATANTE	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA				VALOR REFERENCIAL	15,669,735.06		
UBICACIÓN	CENTRO POBLADO CUYUMALCA - CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA				MONTO OFERTADO	14,102,761.56		
CONTRATISTA	CONSORCIO EJECUTOR CHOTA				0.1	1,410,276.16		
MODALIDAD EJECUCION	COSTOS UNITARIOS				Garantía de Fiel Cumplimiento			
								<i>José A. Silva Saldas</i> CIP- 198635 SUPERVISOR
TIPO DE ADELANTO	% OTORGADO	MONTO ADELANTO MATERIALES S/.	FECHA DE SOLICITUD	FECHA QUE SE OTORGA ADELANTO	AMORTIZACIONES	MES AMORTIZADO	MONTO AMORTIZADO S/.	SALDO A AMORTIZAR S/.
					VALORIZACION 01	Nov-19	0	
					VALORIZACION 02	Dic-19	0	2,781,213.01
ADELANTO MATERIALES		2,781,213.01			VALORIZACION 03	Ene-20	292,177.60	2,489,035.41
					VALORIZACION 04	Feb-20	304,693.24	2,184,342.17
					VALORIZACION 05	Mar-20	198,225.14	1,986,117.03
		1,986,955.24			VALORIZACION 06	Jul-20	34,990.29	1,951,126.75
					VALORIZACION 07	Ago-20	197,964.23	1,753,162.51

				VALORACION 08	ago-20	467,374.51	1,305,796.01
				VALORACION 09	Oct-20	454,457.24	851,329.77
				VALORACION 10	Nov-20	193,454.66	657,874.13
				VALORACION 11	Dic-20	147,793.61	509,880.52
				VALORACION 12	Dic-21	0	509,880.52
				VALORACION 13	Ene-21	0	509,880.52
				VALORACION 13	Mar-21	26944.09467	482,136.43
				VALORACION 14	Abr-21	92035.46803	390,900.94
				VALORACION 15	May-21	123143.9818	265,736.98
				VALORACION 16	Jun-21	265,736.98	0.00
				VALORACION 17	Jul-21	0.00	0.00
		2,791,213.01				2,791,213.01	

Juan P. Rivera Saldaña
CP- 108825
SUPERVISOR


IV. DE LA SUPERVISION

Con CARTA N° 491- 2021- GR – CAJ – GSRCH/G. se comunicó que apartir del 05 de junio del 2021 se nombra a mi persona como responsable de la supervisión de la Obra: "INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO DE CUYUMALCA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA – REGION CAJAMARCA"; con contrato N° 021-2021-GSRCHOTA , por el servicio de (60) días calendarios, firmándose el Contrato de Supervisión: con fecha 04 de junio del 2021.

También se comunica que con fecha 03 de agosto se terminó el plazo contractual como supervisor de la obra

4.1 Aspectos Contractuales

CONTRATISTA:	: CONSORCIO EJECUTOR CHOTA
OBRA	: "INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO DE CUYUMALCA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA – REGION CAJAMARCA".
ENTIDAD	: GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
CONTRATISTA	: CONSORCIO EJECUTOR CHOTA
CONTRATO DE OBRA	: N° 004-2019-GSRCHOTA
MODALIDAD DE EJECUCION	: CONTRATA A COSTOS UNITARIOS
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 300 DÍAS CALENDARIOS
INGENIERO RESIDENTE	: ING. MANUEL ANTONIO PUICON RAMÍREZ
MONTO REFERENCIAL DE OBRA	: S/. 15,669,735.06 (CON IGV)
MONTO CONTRACTUAL	: S/. 14,102,761.56 (CON IGV)
FACTOR DE RELACIÓN	: 0.90
MONTO DE ADELANTO DIRECTO	: S/. 1,410,276.16
ADELANTO DE MATERIALES ADICIONALES	: S/. 2,781,213.01
DEDUCTIVOS	: NO EXISTE
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	: 30 DE OCTUBRE DEL 2019
ENTREGA DE TERRENO	: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019
FECHA DE INICIO DE PLAZO OBRA	: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019
FECHA DE TERMINO DE OBRA	: 15 DE SETIEMBRE DEL 2020
AMPLIACION DE PLAZO	: 111 DÍAS CALENDARIOS
FECHA DE REINICIO DE PLAZO OBRA	: 07 DE JULIO DEL 2020
FECHA DE NUEVO TERMINO DE OBRA	: 06 DE ENERO DEL 2021
MONTO VALORIZADO DEL MES DE MAYO	: S/. 1,404,541.01
% DE AVANCE EJECUTADO DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	: 4.66%
% DE AVANCE EJECUT. ACUMULADO AL 30 DE JULIO DEL 2021	: 97.75%
SITUACIÓN DE LA OBRA	: INTERVENIDA ECONOMICAMENTE
SUPERVISIÓN	
SUPERVISOR	: JOSE N. SILVA SALDAÑA
CONTRATO DE SUPERVISOR	: N° 21-2021- GSRCHOTA



 José N. Silva Saldaña
 CIP- 198635
 SUPERVISOR

DIRECCION FISCAL	:	Av. JOSÉ QUIÑONES GONZALES N 472 CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
JEFE DE SUPERVISIÓN	:	ING. JOSE NORBEL SILVA SALDAÑA
MONTO CONTRATADO	:	S/. 20.000.00 (ING.IGV)
ADELANTOS	:	NO EXISTE.
INICIO DE SUPERVISIÓN	:	05 DE JUNIO DEL 2021
TERMINO DE SUPERVISIÓN	:	03 DE AGOSTO DEL 2021
PLAZO DE SUPERVISIÓN	:	60 DIAS CALENDARIOS
% VALORIZADO DEL SUPERVISÓR DEL 05 DE julio AL 03 DE agosto DEL 2021	:	50%
MONTO VALORIZADO EN SOLES DEL 05 DE julio AL 03 DE agosto DEL 2021	:	S/. 10,000.00

4.2 Personal de la Supervisión

PERSONAL PROFESIONAL	
A. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	
Especialidad	Nombres
Ing. jefe de Supervisión	Ing. JOSÉ N. SILVA SALDAÑA

4.3 Actividades Desarrolladas por la Supervisión


Dentro de las principales actividades desarrolladas por la Supervisión se tiene:

- Revisión de la Documentación Contractual.
- Elaboración de la Valorización N.º 17 del 01 al 30 de julio del 2021.
- Control de los Metrados ejecutados por el Contratista.
- Elaboración de la Valorización N.º 17 del 01 al 30 de julio del 2021.
- Elaboración del Informe Mensual N° 17 correspondiente al 01 al 30 de julio del 2021.
- Asientos en el cuaderno de obra de las actividades en obra.
- Revisión del programa de ejecución de obra adecuada la fecha de inicio del plazo contractual presentados por el Contratista.
- Control de los trabajos ejecutados por el contratista
- Control del cumplimiento de requisitos de calidad de la obra
- Control de Seguridad de Obra.
- Absolución de consultas técnicas planteadas por el contratista
- Control del trabajo en todas las especialidades.

4.4 Control Económico

4.4.1 Valorizaciones

del 01 al 30 de julio del 2021, la Supervisión ha reportado la siguiente valorización:


 José N. Silva Saldaña
 CIP 198635
 SUPERVISOR

SUPERVISIÓN	: CONTRATO N° 021-2021-GSRCHOTA		
OBRA	:"INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA- CAJAMARCA"		
ENTIDAD	: GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA		
UBICACIÓN	: DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA		
CONTRATISTA	: CONSORCIO EJECUTOR CHOTA	Representante	
SUPERVISOR	: JOSE N. SILVA SALDAÑA	Legal:	Sr. Osman Yangua Criollo
ENTIDAD	: GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA	Coordinador:	Ing. Victor Diaz Idrogo
MONTO DEL CONTRATO	S/.	S/.	20,000.00 Inc/IGV
PLAZO DE SUPERVISIÓN	60 Dias calendarios	% del Monto Mensual:	50%

RESUMEN DE LA VALORIZACION N° 17
Del 05 de julio al 03 de agosto del 2021
CONTRATO N° 21-2021-GSRCHOTA

VALORIZACIÓN MES DE JUNIO

ÍTEM	PLAZO	MONTO S/IGV	INICIO	FINAL	N° DIAS	MONTO MES		
						PARCIAL	TOTAL	
	60 dias	1600.00	05/06/2021	03/08/2021	30.00	S/.	S/9.259.26	
	CONCEPTO							
1.0.0	Valorización Contractual							
1.0.1	Valorización Contractual					S/.	9,259.26.	
1.1.0	Reintegros							
1.1.1	Reajuste reconocido							
1.1.2	Reintegro por Reajuste							
	TOTAL MONTO BRUTO (A)						S/ 9,259.26.00	
2.0.0	DESCUENTOS							
2.1.0	Amortización del Adelanto Directo							
2.1.1	Amortización del Adelanto Directo					-----		
2.2.0	Amortización Adelanto de Materiales							
2.2.1	Amortización del Adelanto de Materiales					-----		
2.3.0	Deducción que no corresponde Adelanto Directo							
2.3.1	Deducción que no corresponde Adelanto Directo					-----		
2.4.0	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales							
2.4.1	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales					-----		
	TOTAL DESCUENTOS (B)							
	TOTAL NETO (A-B)						S/ 9,259.26	
	I.G.V.				0.08		S/ 740.74	
	VALORIZACIÓN NETA (Inc/I.G.V)						S/ 10,000.00	
	MONTO NETO A CANCELAR A LA SUPERVISIÓN						S/ 10,000.00	
SON: DIEZ MIL CON 00/100 soles								

José N. Silva Saldaña
 CIP- 198635
 SUPERVISOR
 0

4.4.2 Adelantos

No se han otorgado adelantos

4.5 Control de Calidad

Con el fin de cumplir con los estándares de calidad y respetar las especificaciones técnicas de cada una de las partidas a ejecutar, se viene solicitando los ensayos técnicos necesarios que permitan verificar la calidad del producto fabrica en la presente obra y de esta manera garantizar el cumplimiento de los planos y las especificaciones técnicas del proyecto.

4.6 Control Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Con el fin de prevenir acciones que puedan culminar en accidentes y garantizar que los trabajadores cuenten con los medios y condiciones que protejan su bienestar, se viene acompañando y supervisando las labores diarias y que éstas se realicen o ejecuten bajo la premisa de cero accidentes de trabajo.

RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN.

Se debe garantizar que cada trabajador cuente con su indumentaria e implementos de protección personal, y en caso de trabajos bajo lluvia constar con la respectiva dotación de invierno.

Se deben definir puntos de encuentro visibles en caso de emergencia, y ser divulgados a todas las personas que estén dentro de la obra, incluyendo visitantes.

Toda persona que ingrese al sitio de trabajo debe tener sus equipos de protección personal.

Se hace énfasis al Contratista de la importancia de cumplir con la Ley N°29783 de Seguridad y salud en el trabajo, a fin de mitigar la probabilidad de incidentes y accidentes en el personal que labora en la obra, para cumplir con la meta "cero accidentes, cero incidentes

4.7 Juicio crítico sobre la actuación del contratista

Se viene Solicitando al Contratista la presentación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; también se solicita el acta de comité seguridad y salud en el trabajo.

[Handwritten Signature]

Jose A. Silva Saldaña
CIP- 198635
SUPERVISOR

Se aprecia en el Residente que organiza sus trabajos diarios en la obra en coordinación con su maestro de obra y su Equipo Técnico.


Esta supervisión ha participado en las reuniones las veces ha sido invitado para reunirnos y ver temas de obra o del proceso de la ejecución misma.

En líneas generales, el Contratista tiene la predisposición necesaria para acatar las recomendaciones de la Supervisión, en las distintas situaciones que se presentan para la correcta marcha de la obra.

La Supervisión en todo momento estará accesible a realizar las coordinaciones con el Contratista, con respecto a la ejecución de la obra, de tal manera que se cumpla con el objetivo trazado por la Entidad.

V. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

- La obra se encuentra intervenida económicamente dado que su plazo contractual termino el 06 de enero del 2021, además la obra para el periodo del 01 al 30 de julio del 2021 presenta un avance ejecutado del 4.66%, el cual hace un avance ejecutado acumulado del 97.75%
- De acuerdo AL CONTRATO N° 21-2021/GSRCHOTA (fecha 04 de junio del 2021) LA GERENCIA SUBREGIONAL DE CHOTA contrata mis servicios por el plazo de 30 días calendarios (del 05 de junio al 04 de julio del 2021)
- Se comunica que de acuerdo al plazo contractual de sesenta días el día 03 de agosto del presente se ha concluido el plazo contractual del supervisor y asistente de supervisor de Obra
- El monto para el pago de la supervisión para el mes de junio que corresponde del 05 de julio al 03 de agosto del presente es de: S/. 10,000.00 (DIEZ MIL con 00/100 soles).
- Se sugiere a la entidad agilizar el trámite de la valorización para evitar pagar intereses por retrasos en los pagos.



José N. Silva Saldana
CIP- 198635
SUPERVISOR

“Año De La Universalización De La Salud”

CHOTA, 05 de agosto del 2021

INFORME N° 02-2021-CC/ABE-ASO

- A** : Ing. JOSE NORBEL SILVA SALDAÑA
SUPERVISOR DE OBRA.
- DE** : Ing. ALADINO BAUTISTA ESPINOZA
ASISTENTE DE SUPERVISIÓN
- ASUNTO** : INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS
(del periodo 05 de julio al 04 de agosto del 2021)
- PROYECTO** : Proyecto: “INSTALACIÓN DE UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO
BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAJO
CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA
BLANCA, COLPA MAYO Y PUQUIO DEL CENTRO POBLADO
CUYUMALCA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION
CAJAMARCA”

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de expresarle mi cordial saludo y a la vez para hacerle llegar el primer informe mensual correspondiente del 05 de junio al 04 de julio del 2021.

1.1 ANTECEDENTES

La Sub Gerencia Regional de Chota contrató al Consorcio EJECUTOR CHOTA, representada por su representante común Sr. OSMAN YANGUA CRIOLLO con DNI 48306686; para la ejecución de la Obra: “INSTALACIÓN DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAJO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPA MAYO Y PUQUIO DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA”

ALADINO BAUTISTA ESPINOZA
CIP: 211792
ASISTENTE DE SUPERVISOR

Asimismo, contrató los servicios de SUPERVISIÓN; con CONTRATO 021-2021-GSRCH cuyo jefe es el Ing. José Norbel Silva Saldaña, para la supervisión de la

José N Silva Saldaña
CIP 198635
SUPERVISOR

mencionada obra, a fin de que ésta se ejecute de acuerdo a la normativa vigente y al Expediente Técnico Aprobado, con los controles de calidad correspondiente que garanticen una buena ejecución y dentro de los plazos establecidos.

Así mismo también contrato los servicios de asistente del Ing. Aladino Bautista Espinoza con contrato N°022-2021-GSRCHOTA

1.2 OBJETO.

El objetivo del presente informe es de verificar los avances y cumplimientos de las propuestas en los contratos de obra. Para cumplir con las funciones de cada personal planteado en la propuesta de contrato.

1.3 ACTIVIDADES DIARIAS DEL ASISTENTE DEL 05 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2021.

El inicio de las labores para esta valorización se dio desde el día 05 de julio del 2021, y se valorizó hasta el 04 de agosto del 2021. Todo esto de acuerdo a la ampliación de plazo otorgado por la Gerencia Sub Regional De Chota.

La supervisión en el cumplimiento de sus funciones recorrió la obra verificando los avances reales desde el día 05 de julio al día 04 de agosto donde se verificó los avances para los días mencionados.


ALADINO BAUTISTA ESPINOZA
 CIP: 211792
 ASISTENTE DE SUPERVISOR

ACTIVIDADES DIARIAS (del periodo 05 de julio al 04 de agosto del 2021)

El día 05/07/2021

El día de hoy verifiqué los avances en el caserío de Huascarcocha, se verificó instalaciones de sanitarios.

El día 06/07/2021

El día de hoy visité el caserío de Atoctambo se verificó trabajos de instalación de biodigestores.

El día 07/07/2021

El día de hoy visité el caserío de Huascarcocha verifiqué trabajos de encofrado y desencofrado de lavaderos, así como acabados de cajas de registro.

El día 08/07/2021

El día de hoy visité el caserío de Atoctambo se verificó a nivel general los módulos identificando lo avanzado y lo pendiente a nivel de instalaciones de accesorios sanitarios.


José A. Silva Saldaña
 CIP- 198635
 SUPERVISOR

El día 09/07/2021

El día de hoy visité el caserío de Huascarcocha se verificó instalaciones de puertas. Por la tarde se verificó las instalaciones sanitarias.

El día 12/07/2021

El día de hoy visité el caserío de Atoctambo para verificar la pintura de los módulos. Por la tarde se visitó el caserío de Huascarcocha.

El día 13/07/2021

El día de hoy visité el caserío de Huascarcocha, para realizar la verificación de los avances, por la tarde se verifico acabados de sardinel y lavaderos multiusos.

El día 14/07/2021

El día de hoy visité el caserío de Huascarcocha, para realizar la verificación de pisos y veredas, por la tarde se verifico tarrajes de módulos y lavaderos.

El día 15/07/2021

El día de hoy visité el caserío de Atoctambo donde se verificó instalación de zanjas de infiltración, también instalaciones eléctricas.

El día 16/07/2021

El día de hoy visité el caserío de Atoctambo se verificó la pintura de los módulos, en horas de la tarde visité el caserío de Huascarcocha se verificó trabajos la instalación de eléctricas.

El día 19/07/2021

El día de hoy visité el caserío de Atoctambo, se verificó los trabajos de pintura, así como la instalación de biodigestores.

El día 20/07/2021

El día de hoy verifique los avances en el caserío de Huascarcocha, en pintura de módulos.

El día 21/07/2021

El día de hoy visité el caserío de Huascarcocha, se realizó las indicaciones para las instalaciones eléctricas de los módulos.

El día 22/06/2021

El día de hoy verifique los módulos del caserío de Conga Blanca que se están ejecutando recientemente.

El día 23/06/2021

El día de hoy visité el caserío de Huascarcocha, se verificó avances de instalaciones eléctricas, así como resanes en módulos.

El día 26/06/2021

El día de hoy verifique los módulos del caserío de Conga Blanca verificó el tarrajeo de los módulos pendientes.

El día 27/07/2021

El día de hoy verifique los módulos del caserío de Conga Blanca y se identificó la zona para la instalación de biodigestor y filtros.

ALFARINO BAUTISTA ESPINOZA
CIP: 211792
ASISTENTE DE SUPERVISOR





José N. Silva Saldarña
CIP- 198635
SUPERVISOR

El día 29/07/2021

El día de hoy visité el caserío Atoctambo, se verificó pintura de módulos y las instalaciones de puertas y ventanas.

El día 30/07/2021

El día de hoy verifique los avances en el caserío de Huascarcocha, en carpintería e instalaciones sanitarias.

El día 02/08/2021

El día de hoy verifique los módulos del caserío de Huascarcocha, y sus avances en la instalación de sanitarios y eléctricas.

El día 03/08/2021

El día de hoy verifique los módulos del caserío de Conga Blanca en trabajos de carpintería e instalación de techos.

El día 04/08/2021


El día de hoy verifique los módulos del caserío de Atoctambo, en trabajos de resanes y pintura.


CONCLUSIONES

- Se verificó que hay un avance considerable en este mes, que permite alcanzar las metas establecidas por la empresa ejecutora.
- Se viene subsanando las diferentes observaciones encontradas en los diferentes módulos (Filtraciones en inodoros y lavatorios, acabados de lavaderos multiusos, llaves de paso con filtración, entre otros).
- La supervisión ha cumplido a cabalidad los trabajos para este mes.

Es todo cuanto informo a Ud. para los fines necesarios.

Atentamente:


 ALADINO BAUTISTA ESPINOZA
 CIP: 211792
 Ing. ALADINO BAUTISTA ESPINOZA
 ASISTENTE DE SUPERVISIÓN


 José N. Silva Saldana
 CIP 198635
 SUPERVISOR

PANEL FOTOGRÁFICO



Foto N°01: En la siguiente imagen se puede ver al Ingeniero Supervisor, realizando la verificación de excavaciones de Biodigestor.



Foto N°02: En la siguiente imagen se puede ver la disposición de los filtros en forma cubica, dada las limitaciones de espacio de terreno.

ALADINO BAUTISTA ESPINOZA
 CIP: 211792
 ASISTENTE DE SUPERVISOR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 José A. Silva Saldaña
 CIP 198635
 SUPERVISOR



Foto N°03: En la siguiente imagen se puede ver al Ingeniero Supervisor, realizando la verificación de módulo.

ALADINO BAUTISTA ESPINOZA
 CIP: 211792
 ASISTENTE DE SUPERVISOR



Foto N°04: En la siguiente imagen se puede ver al Ingeniero Supervisor, realizando la verificación del módulo.

José A. Silva Saldana
 CIP 198635
 SUPERVISOR



Foto N°05: En la siguiente imagen se puede ver al Ingeniero Supervisor, realizando la verificación del módulo.

ALADINO BAUTISTA ESPINOZA
 CIP: 211792
 ASISTENTE DE SUPERVISOR

(Handwritten signature)



Foto N°06: En la siguiente imagen se puede ver al Ingeniero Supervisor, realizando la verificación del módulo.

(Handwritten signature)
 José A. Silva Saldana
 CIP- 198635
 SUPERVISOR



Foto N°07: En la siguiente imagen se puede ver al Ingeniero Supervisor, realizando la verificación del módulo.



Foto N°08: En la siguiente imagen se puede ver al Ingeniero Supervisor, realizando la verificación del módulo.

ALADINO BAUTISTA ESPINOZA
 CIP: 211792
 ASISTENTE DE SUPERVISOR

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
 José N Silva Saldana
 CIP- 198635
 SUPERVISOR



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

INFORME N° 019 – 2021 – G.R.CAJ-GSRCH-SGO-ADSL-MASA

A : ING. JOSE NORBEL SILVA SALDAÑA
Supervisor de Obra

ASUNTO : INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS
(01/07/2021 – 31/07/2021)

OBRA : INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA".

FECHA : Chota, 05 de agosto del 2021

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez informarle sobre el documento de la referencia lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

La Gerencia Sub Regional de Chota contrató al Consorcio EJECUTOR CHOTA, representada por su representante común Sr. OSMAN YANGUA CRIOLLO con DNI 48306686; para la ejecución de la Obra: "INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA".

Mediante la firma del CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 004-2019-GSRCHOTA, por un monto de Catorce Millones Ciento Dos Mil Setecientos Sesenta y Uno con 56/100 soles (S/ 14'102,761.56).

Asimismo, contrató los servicios del CONSORCIO CUYUMALCA, cuyo representante común es el Ing. Elmer Gonzáles Vargas, para la supervisión de la mencionada obra, a fin de que ésta se ejecute de acuerdo a la normativa vigente y al Expediente Técnico Aprobado, con los controles de calidad correspondiente que garanticen una buena ejecución y dentro de los plazos establecidos.


2. OBJETO

El objetivo del presente informe es de verificar los avances y cumplimientos de las propuestas en los contratos de obra. Para cumplir con las funciones de cada personal planteado en la propuesta de contrato.

3. ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS DESDE EL 01/07/2021 AL 31/07/2021

El inicio de las labores para esta valorización se dio desde el día 01 de julio del 2021, y se valorizó hasta el 31 de julio del 2021. Todo esto de acuerdo a la ampliación de plazo otorgado por la Gerencia Sub Regional de Chota.

La supervisión en el cumplimiento de sus funciones recorrió la Obra verificando los avances reales desde el día 01 de julio del 2021 al 31 de julio del 2021, donde se verificó los avances para los días mencionados.


José N. Silva Saldaña
CIP-198635
SUPERVISOR



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



- **Día 01/07/2021**
El día de hoy se verificó los avances en el caserío de Bajo Cañafisto, observándose que se presentan falta de trabajos en los lavatorios multiusos como son rajaduras en los acabados, falta de trampas P en dichos lavatorios, falta de acabado en llave de paso.
- **Día 02/07/2021**
Se realizó la verificación de los trabajos en los módulos pertenecientes al caserío de Bajo Cañafisto.
- **Día 05/07/2021**
Se prosiguió con la verificación de avances en el caserío de Bajo Cañafisto, observándose que se presentan falta de trabajos en los lavatorios multiusos como son rajaduras en los acabados, falta de trampas P en dichos lavatorios, falta de acabado en llave de paso.
- **Día 06/07/2021**
Se realizó la verificación de los trabajos en los módulos pertenecientes al caserío de Bajo Cañafisto.
- **Día 07/07/2021**
Se prosiguió con la verificación de avances en el caserío de Bajo Cañafisto, observándose que falta realizar la conexión domiciliaria de agua, falta llave de lavadero multiuso, falta tapa de caja de registro, falta tarrajeo en caja de llave de paso.
- **Día 08/07/2021**
Se realizó la verificación de los trabajos en los módulos pertenecientes al caserío de Bajo Cañafisto.
- **Día 09/07/2021**
Se prosiguió con la verificación de avances en el caserío de Bajo Cañafisto, observándose que falta llave de lavadero multiuso, resanar salida trampa P, falta caja de registro + tapa, falta tapa de biodigestor, falta tarrajeo en caja de llave de paso.
- **Día 12/07/2021**
Se realizó la verificación de los trabajos en los módulos pertenecientes al caserío de Bajo Cañafisto.
- **Día 13/07/2021**
El día de hoy se verificó los avances en el caserío de Bajo Cañafisto, observándose que se presentan falta de trabajos en los lavatorios multiusos como son rajaduras en los acabados, falta de trampas P en dichos lavatorios, falta de acabado en llave de paso.
- **Día 14/07/2021**
Se realizó la verificación de los trabajos en los módulos pertenecientes al caserío de Bajo Cañafisto.
- **Día 15/07/2021**
Se prosiguió con la verificación de avances en el caserío de Bajo Cañafisto, observándose que falta realizar la conexión domiciliaria de agua, falta llave de lavadero multiuso, falta tapa de caja de registro, falta tarrajeo en caja de llave de paso.
- **Día 16/07/2021**
Se realizó la verificación de los trabajos en los módulos pertenecientes al caserío de Bajo Cañafisto.
- **Día 19/07/2021**

fy
José A. Silva Saldaña
CIP- 198635
SUPERVISOR



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



Se prosiguió con la verificación de avances en el caserío de Bajo Cañafisto, observándose que falta realizar la conexión domiciliaria de agua, falta llave de lavadero multiuso, falta tapa de caja de registro, falta tarrajeo en caja de llave de paso.

- **Día 20/07/2021**
Se realizó la verificación de los trabajos en los módulos pertenecientes al caserío de Bajo Cañafisto.
- **Día 21/07/2021**
Se prosiguió con la verificación de avances en el caserío de Bajo Cañafisto, observándose que falta llave de lavadero multiuso, resanar salida trampa P, falta caja de registro + tapa, falta tapa de biodigestor, falta tarrajeo en caja de llave de paso.
- **Día 22/07/2021**
El día de hoy se verificó los avances en el caserío de San Pedro, observándose que se presentan quiñadas de tarrajeo en ventana, fuga de agua por llave de paso, falta realizar pintado en el resane realizado en la puerta.
- **Día 23/07/2021**
Se realizó la verificación de los trabajos en los módulos pertenecientes al caserío de San Pedro.
- **Día 26/07/2021**
Se prosiguió con la verificación de avances en el caserío de San Pedro, observándose que se presenta trampa P quebrada o con falta de accesorio, debido a que se presenta filtración de agua por dicha parte; boya de inodoro rota, filtración en tubo de abasto de inodoro.
- **Día 27/07/2021**
Se realizó la verificación de los trabajos en los módulos pertenecientes al caserío de San Pedro.
- **Día 28/07/2021**
Se prosiguió con la verificación de avances en el caserío de San Pedro, observándose que se presenta fallas como tapar picado en salidas de tubo de abasto, colocar junta en marco de puerta.
- **Día 29/07/2021**
El día de hoy se verificó los avances en el caserío de Puquio, observándose que se presentan falta de trabajos en tapar las tuberías que se dirigen hacia el biodigestor, falta tapa de caja de registro, falta resanar pulido de acabado en ducha, falta acabado en llave de paso, falta tapar tubería de conexión domiciliaria de agua.
- **Día 30/07/2021**
Se prosiguió con la verificación de avances en el caserío de Puquio, observándose que se presentan falta de trabajos en tapar las tuberías que se dirigen hacia el biodigestor, falta tapa de caja de registro, falta resanar pulido de acabado en ducha, falta acabado en llave de paso, falta tapar tubería de conexión domiciliaria de agua.

4. CONCLUSIONES


- Se verificó que hay un avance considerable en este mes, que me permite alcanzar las metas establecidas por la empresa ejecutora.
- Se viene subsanando las diferentes observaciones encontradas en los diferentes módulos (filtraciones en inodoros, duchas, lavatorios, lavadero multifuncional, acabados de lavaderos multiusos, llaves de paso con filtraciones, entre otros).
- La supervisión ha cumplido a cabalidad los trabajos para este mes.

José A. Silva Saldarri
CIP-198635
SUPERVISOR


5. PANEL FOTOGRÁFICO



Conjuntamente con el Ing. Denis – Asistente del Ingeniero Residente Consorcio Ejecutor Chota y el Señor Rafael – Representante de Rondas Bajo Cañafisto, se realizó la verificación de los trabajos realizados y que se vienen realizando específicamente en la comunidad de Bajo Cañafisto.




Se realizan trabajos en la ejecución de caja de registro + tapa.



Se presentan observaciones como la filtración de agua en la llave de paso, entre otras.



Conjuntamente con el Señor Leiva, se realizó la verificación de las observaciones alcanzadas por el Ingeniero Supervisor para corroborar en campo si ya se habrían levantado, específicamente en la comunidad de San Pedro



Se presentan observaciones como filtración de agua en trampa P de lavatorio multiusos, filtración de agua en tubo de abasto de inodoro, entre otras.

Justo N. Leiva Saldana
 CIP: 198635
 SUPERVISOR



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL CIUDADES
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



El presente es un documento que se genera a través del sistema de gestión de recursos humanos y finanzas.

Atentamente,

DR. MICHAEL VENTURA ALVARADO
Presidente de la Dirección de Registros y Catastrales

**o.) Copia del Recibo, Boleta o Factura,
que Evidencie el Pago de Cada
Profesional que Participa en el
Periodo de Valorización.**

**p.) Certificados de Habilidad de
Personal Clave y no Clave.**



LEY N° 24848

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Certificado de Habilidad



N° - A - 0352317

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): SILVA SALDAÑA JOSE NORBEL

Adscrito al Consejo Departamental de: LAMBAYEQUE

Con Registro de Matrícula del CIP N°: 198635

Fecha de Incorporación: 06/04/2017

Especialidad: CIVIL

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	SERVICIOS PROFESIONALES
ENTIDAD O PROPIETARIO	VARIOS
LUGAR	A NIVEL NACIONAL

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA		
DÍA	MES	AÑO
31	07	2021

Chiclayo, 17 de Abril del 20 21

VÁLIDO SOLO ORIGINAL


 Ing. Carlos Fernando Herrera Descalzi
 Decano Nacional
 Colegio de Ingenieros del Perú

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
 CONSEJO DEPARTAMENTAL LAMBAYEQUE

 Ing. CIP Walter Zamora Capelli
 DECANO DEPARTAMENTAL
 Consejo Departamental
 Colegio de Ingenieros del Perú

NO VÁLIDO PARA FIRMA DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA RESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS



NO VÁLIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO, OBRAS PÚBLICAS NI PARA RESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS



LEY N° 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ



N° - A - 0397436

Certificado de Habilidad

3 211792 032866

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): BAUTISTA ESPINOZA ALADINO

Adscrito al Consejo Departamental de: LAMBAYEQUE

Con Registro de Matricula del CIP N°: 211792 Fecha de Incorporación: 11/04/2018

Especialidad: CIVIL

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	SERVICIOS PROFESIONALES
ENTIDAD O PROPIETARIO	VARIOS
LUGAR	A NIVEL NACIONAL

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA		
DÍA	MES	AÑO
31	10	2021

Chiclayo, 7 de Julio del 20 21

VÁLIDO SOLO ORIGINAL




 Ing. Carlos Fernando Herrera Descalzi
 Decano Nacional
 Colegio de Ingenieros del Perú


 Ing. CIP Waiver Zamora Cabelli
 Consejo Departamental
 Colegio de Ingenieros del Perú

Copia de Contrato



CONTRATO N° 021-2021-GSRCHOTA

SERVICIOS DE SUPERVISIÓN.

Conste por el presente documento, el Contrato para los servicios de Supervisión para la Obra "Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento (USB) en las Comunidades de Centro Base, Huascarcocha, San Pedro, Nueva Unión, Bajo Cañafisto, Centro Cañafisto, Santa Rosa Alto, Atoctambo, Conga Blanca, Colpamayo y Puquio, del Centro Poblado de Cuyumalca, Distrito de Chota, Provincia de Chota – Región Cajamarca" con CUI 2317432, que celebran de una parte la GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA con Registro Único de Contribuyente (RUC) N° 20368999726, con domicilio legal en el Jr. Sagrado Corazón de Jesús N° 620-Chota, Representado por su Gerente el ING. VICTOR ANTONIO CENTA CUEVA, identificado con DNI N° 17937741, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° D000063-2021-GRC-GR, a quien en adelante se denominara LA ENTIDAD; y, de otra parte el Ing. Civil JOSÉ NORBEL SILVA SALDAÑA, con CIP N° 198635 y Registro único de Contribuyentes (RUC) N° 10408491466, con domicilio Actual en la Av. José Quiñones Gonzales N° 472 - Chiclayo, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA; de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.

Mediante Oficio N° 567-2021-GR.CAJ-GSRCH/SGO., la Sub Gerencia de Operaciones de la Gerencia Sub Regional Chota, remite los Términos de Referencia a la Dirección Sub Regional de Administración para la contratación de un Supervisor para la Obra "Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento (USB) en las Comunidades de Centro Base, Huascarcocha, San Pedro, Nueva Unión, Bajo Cañafisto, Centro Cañafisto, Santa Rosa Alto, Atoctambo, Conga Blanca, Colpamayo y Puquio, del Centro Poblado de Cuyumalca, Distrito de Chota, Provincia de Chota – Región Cajamarca"

Que, con Informe N° 015-2021-GR-CAJ-GSRCH/OSRA/ULPF/Cotiz., El encargado de adquisiciones y cotizaciones emitió informe del estudio de mercado para la contratación de los servicios de un Supervisor para la Obra "Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento (USB) en las Comunidades de Centro Base, Huascarcocha, San Pedro, Nueva Unión, Bajo Cañafisto, Centro Cañafisto, Santa Rosa Alto, Atoctambo, Conga Blanca, Colpamayo y Puquio, del Centro Poblado de Cuyumalca, Distrito de Chota, Provincia de Chota – Región Cajamarca". En la que se determina el valor referencial y se optó por el precio más bajo, tomándose como sustento para elaborar el respectivo contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto contratar el Servicio de un Supervisor para la Obra "Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento (USB) en las Comunidades de Centro Base, Huascarcocha, San Pedro, Nueva Unión, Bajo Cañafisto, Centro Cañafisto, Santa Rosa Alto, Atoctambo, Conga Blanca, Colpamayo y Puquio, del Centro Poblado de Cuyumalca, Distrito de Chota, Provincia de Chota – Región Cajamarca". De conformidad con los Términos de Referencia.



José Norbel Silva Saldaña
CIP 198635
SUPERVISOR



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA



08

CLÁUSULA TERCERA: PERSONAL PARA LA SUPERVISIÓN

PERSONAL	PROFESIÓN	CAPACIDAD PROFESIONAL
SUPERVISOR	Ing. CIVIL	Ing. Civil JOSÉ NORBEL SILVA SALDAÑA, Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 10408491466 y CIP N° 198635.

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 20,000.00 (veinte mil con 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de un Supervisor para la Obra "Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento (USB) en las Comunidades de Centro Base, Huascarcocha, San Pedro, Nueva Unión, Bajo Cañafisto, Centro Cañafisto, Santa Rosa Alto, Atoctambo, Conga Blanca, Colpamayo y Puquio, del Centro Poblado de Cuyumalca, Distrito de Chota, Provincia de Chota - Región Cajamarca.", todos los tributos, seguros, contribuciones, gravámenes que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

LA ENTIDAD no reconocerá mayores pagos que los establecidos en la presente clausula.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en moneda nacional "SOLES, en pagos parciales según lo establecido en los términos de referencia, previa conformidad de la entidad, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente.

La forma de pago será de la siguiente manera: será por mes de servicio, previo informe de actividades correspondientes realizados durante los primeros 30 días y con la conformidad emitido por el área usuaria Sub Gerencia de Operaciones de la GSRCH.

CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución será de **Sesenta (60) días calendario** a partir del día siguiente de la firma del contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está **conformado** por los términos de referencia y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.


La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en los términos de referencia, La conformidad será otorgada por el área usuaria que para tales efectos es la Sub Gerencia de Operaciones de la Entidad, previo informe del contratista.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

Jr. Sagrado Corazón de Jesús N° 620 Chota - Cajamarca - Telefax (076) - 351655

Sitio Web: www.gsrchota.gob.pe Email: gerencia@gsrchota.gob.pe



José Norbel Silva Saldaña
CIP: 198635
SUPERVISOR



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA



derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

En general asume absoluta responsabilidad por la calidad de los servicios profesionales prestados para los trabajos encomendados.

La responsabilidad del contratista por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un plazo tres (3) años después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad. Ante esto, en caso de ser requerido por la Gerencia Sub Regional Chota.

CLÁUSULA UNDECIMA: PENALIDADES.

PENALIDAD POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, por consultorías y ejecución de obras: $F = 0.40$

Se considera como mora o retraso al tiempo adicional que se origine para levantar observaciones o por no subsanar a cabalidad las observaciones, según se indica en las disposiciones específicas de los TDR.

se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulte imputable.

La calificación de retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

PENALIDAD MAXIMA:

El monto máximo de la penalidad por mora es de los diez porcientos (10%) del monto del contrato vigente. Cuando se llegue a acumular el monto máximo de la penalidad por mora, la entidad podrá resolver el contrato.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,

Vertical stamp: GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA REGION CAJAMARCA
Vertical stamp: GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA DIRECCION SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION REGION CAJAMARCA
Vertical stamp: Gerencia Sub Regional Chota Sub Gerencia de Operaciones CHOTA
Vertical stamp: GOBIERNO REGIONAL CHOTA SUB GERENCIA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO REGION CAJAMARCA
Vertical stamp: GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA TESORERIA JURIDICA
Signature: José N. Silva Salazar
CIP-198635
SUPERVISOR



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA



asesores y personas vinculadas.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DECIMA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, serán de aplicación en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

La conciliación se efectuará en los centros de conciliación de la Ciudad de Chota.

El arbitraje será institucional y resuelto por árbitro único, **LA ENTIDAD** propone las siguientes instituciones arbitrales: Cámara de Comercio Cajamarca y Cámara de Comercio y Producción Lambayeque.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

LA ENTIDAD podrá resolver el presente contrato en caso de incumplimiento por causas imputables del supervisor de obra, siempre que hayan sido debidamente observadas y el supervisor de obra no las haya absuelto dentro del plazo establecido.

En este caso, el presente contrato quedará resuelto de pleno derecho a partir de la recepción, por parte del supervisor de obra, de la carta remitida por la Gerencia Sub Regional Chota en la que le expresa dicha decisión y el motivo que la justifique, la cual deberá ser notificada por conducto notarial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte afectada requerirá mediante carta, que cumpla con ejecutar sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (05) días calendarios, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido el plazo el incumplimiento continuo, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma parcial o total, dicha decisión será comunicada por documento, quedando resuelta de pleno derecho a partir de la recepción de la misma.

La entidad, podrá resolver el contrato sin previo requerimiento al contratista, cuando se haya acumulado el monto máximo de la penalidad por mora u otras penalidades.

Cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida o en caso fortuito o fuerza mayor, para lo cual se deberá contar con la opinión y sustento del área usuaria.

En todos los casos la comunicación al contratista mediante carta y/o correo electrónico será suficiente para resolver el contrato, en dicho documento deberá precisar si la resolución es parcial o total, de no hacerse tal precisión se entiende que la resolución es total.



[Handwritten Signature]
CIP-198635
SUPERVISOR



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA



CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

Dirección física:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD : Jr. Sagrado Corazón N° 620 - Chota.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA : Av. José Quiñones Gonzales N° 472 - Chiclayo.

Dirección Electrónica:

ENTIDAD : gerencia@gsrchota.gob.pe

CONTRATISTA : jonosilsa@hotmail.com

Número Telefónico:

ENTIDAD : 076 - 351655

CONTRATISTA : 982982210

La variación del domicilio físico aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por cuadruplicado en señal de conformidad en la ciudad de Chota, a los cuatro días del mes de junio del 2021.



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
Ing. Victor A. Cueva Cueva
GERENTE SUB REGIONAL

“LA ENTIDAD”

José N. Silva Saldaña
CIP 198635
SUPERVISOR

“EL CONTRATISTA”



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA



504

CLÁUSULA UNDECIMA: PENALIDADES.

PENALIDAD POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, por consultorías y ejecución de obras: $F = 0.40$

Se considera como mora o retraso al tiempo adicional que se origine para levantar observaciones o por no subsanar a cabalidad las observaciones, según se indica en las disposiciones específicas de los TDR.

se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulte imputable.

La calificación de retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

PENALIDAD MAXIMA:

El monto máximo de la penalidad por mora es de los diez porcientos (10%) del monto del contrato vigente. Cuando se llegue a acumular el monto máximo de la penalidad por mora, la entidad podrá resolver el contrato.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DECIMA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, serán de aplicación en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA



03

resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

La conciliación se efectuará en los centros de conciliación de la Ciudad de Chota.

El arbitraje será institucional y resuelto por árbitro único, **LA ENTIDAD** propone las siguientes instituciones arbitrales: Cámara de Comercio Cajamarca y Cámara de Comercio y Producción Lambayeque.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

LA ENTIDAD podrá resolver el presente contrato en caso de incumplimiento por causas imputables del supervisor de obra, siempre que hayan sido debidamente observadas y el supervisor de obra no las haya absuelto dentro del plazo establecido.

En este caso, el presente contrato quedará resuelto de pleno derecho a partir de la recepción, por parte del supervisor de obra, de la carta remitida por la Gerencia Sub Regional Chota en la que le expresa dicha decisión y el motivo que la justifique, la cual deberá ser notificada por conducto notarial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte afectada requerirá mediante carta, que cumpla con ejecutar sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (05) días calendarios, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido el plazo el incumplimiento continuo, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma parcial o total, dicha decisión será comunicada por documento, quedando resuelta de pleno derecho a partir de la recepción de la misma.

La entidad, podrá resolver el contrato sin previo requerimiento al contratista, cuando se haya acumulado el monto máximo de la penalidad por mora u otras penalidades.

Cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida o en caso fortuito o fuerza mayor, para lo cual se deberá contar con la opinión y sustento del área usuaria.

En todos los casos la comunicación al contratista mediante carta y/o correo electrónico será suficiente para resolver el contrato, en dicho documento deberá precisar si la resolución es parcial o total, de no hacerse tal precisión se entiende que la resolución es total.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL



Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

Dirección física:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD : Jr. Sagrado Corazón N° 620 - Chota.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA : Av. Todos los Santos N° 414 - Chota.

Dirección Electrónica:



Aladino Bautista Espinoza
INGENIERO CIVIL - CIP 211792



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA



02
5


ENTIDAD : gerencia@gsrchota.gob.pe
CONTRATISTA : alabae@hotmail.com

Número Telefónico:

ENTIDAD : 076 - 351655
CONTRATISTA : 986149127

La variación del domicilio físico aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por cuadruplicado en señal de conformidad en la ciudad de Chota, a los cuatro días del mes de junio del 2021.



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
Victoria A. Genta Cueva
Ing. Victoria A. Genta Cueva
GERENTE SUB REGIONAL

“LA ENTIDAD”

Aladino Baustista Espinoza
Aladino Baustista Espinoza
“EL CONTRATISTA”

r.) CD. con los Archivos Electrónicos y la Documentación de la Valorización con Firma y Escaneada.