

N°	ESTADO	Proyecto	PIM	Devengado	Avance %	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
						Situación actual	% de avance	Dificultades presentadas	Que medidas tomar para mejorar
1	GP	2000270: GESTION DE PROYECTOS	S/ 60.000.00	S/ 0.00	0.0	SE VA A EMPEZAR A REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE LAS INVERSIONES SEGÚN EL DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO. Y DE ESTA MANERA CUMPLIR CON EL CIERRE DE DICHAS INVERSIONES.	5.00%	Falta Personal para Cumplir PT	Contratar Profesionales
2	EPI	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	S/ 3,387,830.00	S/ 911,023.00	26.9	SE TIENE UN AVANCE DEL 26.57% POR LO QUE SE ESTÁ AVANZANDO CON LA APROBACIÓN DE LOS ENTREGABLES.	26.57%	presentación de entregables	manejar plazos
3	LIQUIDACIÓN	2123307: CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA LOS CASERIOS CAJACO, EL TINGO, EL MONTE, PICUY, IZOMALCA, NUEVA ESPERANZA, EL AZAFRAN, VILLA FLORIDA, LA CONGONA, MIRAVALLE, SOL ANDINO, CHORRO BLANCO Y AGOMAYO, DISTRITO DE CATACHE - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	S/ 29,642.00	S/ 19,642.00	66.3	OBRA CULMINADA AL 100% EL 22 DE ENERO DEL 2019. - FECHA DE RECEPCIÓN 27 DE MAYO DEL 2021. - TRANSFERIDO A LA MUNICIPAL DISTRITAL DE CATACHE EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2021. -EN PROCESO DE REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.	100.00%	en liquidación	cerrar la inversión
4	EJECUCION	2205256: CREACION DE LA CARRETERA HUALLANGATE - VISTA ALEGRE - SUSANGATE - SAN JOSE, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	S/ 1,711,961.00	S/ 750,253.00	43.8	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDA, CON FECHA DE REINICIO PROBABLE PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. SEGÚN LA VALORIZACIÓN N°16, EL AVANCE EJECUTADO ACUMULADO AL MES DE SETIEMBRE ES DE 33.64% Y CON RESPECTO AL AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO AL MES DE SETIEMBRE = 37.25%), POR LO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN ATRASADA EN 3.61% AL MES DE SETIEMBRE.	33.64%	Obra Suspendida por 48 días	se reinicia en el mes de diciembre
5	LIQUIDACIÓN	2234599: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA - DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLAN, PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CELENDIN - CAJAMARCA	S/ 9,730.00	S/ 9,730.00	100.0	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA. EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA.	100.00%	en recepción de obra	-
6	LIQUIDACIÓN	2250413: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CASERIOS DE CHIRIBAMBA Y LA PUTAGA, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA	S/ 410,102.00	S/ 338,197.00	82.5	LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADO EN LA FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022, CON LA VALORIZACIÓN DE OBRA N°05 (CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022) CON UN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 96.47% CON UN RESTANTE DEL 3.43% CON RESPECTO AL 100% DE LO PROGRAMADO, DEBIDO A UN	96.47%	en liquidación	cerrar la inversión
7	LIQUIDACIÓN	2250500: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO YURACYACU, DISTRITO CHOTA, PROVINCIA CHOTA, REGION CAJAMARCA	S/ 718,903.00	S/ 27,898.00	3.9	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.	100.00%	en liquidación	cerrar la inversión
8	PROCESO DE SELECCIÓN	2250886: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA ESCOLARIZADA EN LAS LOCALIDADES DE EL NOGAL, PUENTECILLA, LA UNION, CHACAPAMPA PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA	S/ 8,197,676.00	S/ 0.00	0.0	ESTÁ EN PROCESO DE SELECCIÓN SEGÚN LA LP-SM-2-2023-GSRCHOTA-1, CON FECHA PROBABLE PARA EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PARA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. (NOTA: SOLICITAR PREVISIÓN PRESUPUESTAL PARA EL AÑO 2024).	0.00%		



N°	ESTADO	Proyecto	PIM	Devengado	Avance %	DESCRIPCION DEL PROYECTO			
						Situación actual	% de avance	Dificultades presentadas	Que medidas tomar para mejorar
9	PROCESO DE SELECCIÓN	2267299: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO ROBLADO DE MAJIN ALTO DISTRITO DE MIRAOCSTA, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA	S/ 293,420.00	S/ 0.00	0.0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA, MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO; ASÍ COMO TAMBIÉN SE REALIZÓ EL PROCESO DE REGISTRO DEL INVENTARIO Y REGISTRO DE LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA LISTA DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS EN EL MARCO DE LA LEY N°31589 – LEY QUE GARANTIZA LA REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS, CON FECHA PROBABLE PARA FIRMA DE CONTRATO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA PARA 23-OCTUBRE -2023. EN PROCESO DE SELECCIÓN SEGUN LA CONTRATACIÓN DIRECTA-PROC-1-2023-GSRCHOTA-1	59.40%	Avansar con el Proceso de Selección	ya se convoco el proceso
10	LIQUIDACION	2288606: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEE LA I.E.S. SAN FRANCISCO DE ASIS - LOCALIDAD DE LLAUCAN, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC REGION CAJAMARCA	S/ 6,746,321.00	S/ 6,340.010.00	94.0	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100%, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN. CON FECHA PROBABLE DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA PARA FINES DEL MES DE DICIEMBRE.	100.00%	en liquidación	cerrar la inversión
11	PROCESO DE SELECCIÓN	2289336: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS SAMUEL DEL ALCAZAR, VALENTIN PANIAGUA CORAZAO EN LOS CCPP LLANGODEN ALTO Y LANHECONGA, DISTRITO DE LAJAS, HUAMBOS; PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	S/ 2,725,302.00	S/ 874,598.00	32.1	ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA SIN EJECUCIÓN FÍSICA, DEBIDO A QUE SE HA RESUELTO EL CONTRATO ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA CUENTA CON EL ACTA DE CONSTATAción FÍSICA. YA SE TIENE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA ACTUALIZADO AL MES DE SETIEMBRE – 2023.APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N°157-2023-GR.CAJ/CHO.	60.73%	convocara a proceso de selección	ya se va a convocar el proceso
12	LIQUIDACION	2300184: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL - PUENTE QUEBRADA SALAS - CRUCE VALLE CALLACATE, DISTRITO DE CUTERVO - CUTERVO, DISTRITO DE COCHABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA	S/ 1,683,169.00	S/ 1,427,903.00	84.8	LOS REPRESENTANTES DE LA GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA, HA RECEPCIONADO LA OBRA DEL CONTRATISTA "NUEVA JERUSALÉN CONTRATISTAS GENERALES SAC" Y AL MISMO TIEMPO EFECTÚAN LA TRANSFERENCIA PROVISIONAL A LA ENTIDAD RECEPTORA, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON ACTA DE TRANSFERENCIA PROVISIONAL DE OBRA, CON FECHA 23 DE MAYO DEL AÑO 2023, DESIGNADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 180-2013-GR-CAJ/CHO.	100.00%	En proceso de Liquidación	cerrar la inversión
13	EJECUCION	2311458: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION N 10469 DEL NIVEL PRIMARIO EN LA LOCALIDAD DE CONCHUD, DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA	S/ 3,290,689.00	S/ 2,367,382.00	71.9	SEGÚN LA VALORIZACIÓN N°04, EL AVANCE EJECUTADO ACUMULADO AL MES DE SETIEMBRE ES DE 71.81% Y CON RESPECTO AL AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO AL MES DE SETIEMBRE = 57.66%), POR LO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN ADELANTADA.	71.81%	en ejecución	culminar la ejecución
14	LIQUIDACION	2317432: INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA	S/ 20,000.00	S/ 15,000.00	75.0	EJECUTADO AL 100%, CUENTA. - OBRA RECEPCIONADA. - EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO. - DEBIDO A UNA CONTROVERSIA QUE HA SIDO ELEVADO A UN PROCESO ARBITRAL SE HA LIMITADO EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO, ACTUALMENTE NO SE TIENE FECHA DETERMINADA PARA LA EMISIÓN DE LAUDO ARBITRAL, POR LO QUE NO HAY PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE EJECUCIÓN DE GASTO DEL PIM SIN CERTIFICAR.	100.00%	En proceso de Liquidación	cerrar la inversión
15	EJECUCION	2325762: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION CHOCTAPATA DE NIVEL SECUNDARIO, EN EL CENTRO POBLADO CHOCTAPATA - ROJASPAMPA DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA	S/ 5,254,162.00	S/ 4,217,307.00	80.3	SEGÚN LA VALORIZACIÓN N°04, EL AVANCE EJECUTADO ACUMULADO AL MES DE SETIEMBRE ES DE 81.26% Y CON RESPECTO AL AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO AL MES DE SETIEMBRE = 88.77%), POR LO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN ATRASADA.	81.26%	en ejecución	culminar la ejecución



N°	ESTADO	Proyecto	PIM	Devengado	Avance %	DESCRIPCION DEL PROYECTO			
						Situación actual	% de avance	Dificultades presentadas	Que medidas tomar para mejorar
16	EJECUCION	2354818: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD I - 4 TACABAMBA - DISTRITO DE TACABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA	S/ 19,507,540.00	S/ 9,192,677.00	47.1	SE FIRMÓ EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°004-2023-GSRCHOTA, CON FECHA 13-02-2023; CON RESPECTO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SE HA FIRMADO EL CONTRATO N°017-2023-GSRCHOTA, CON FECHA 06-07-2023. ACTUALMENTE EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE ES: AVANCE EJECUTADO ACUMULADO ES DE 2.81 %, CON RESPECTO AL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO ES DE 6.54%, LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN 2.83% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO EN LA VALORIZACIÓN N°03.	2.81%	en ejecución	culminar la ejecución
17	EXPEDIENTE TÉCNICO	2363759: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LAS I.E.P N°10414 DE LA LOCALIDAD DE CAÑAFISTO DEL DISTRITO DE CHOTA Y LA I.E.P. N° 101006 EN LA LOCALIDAD DE EL SOCORRO, DISTRITO DE LAJAS - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	S/ 159,022.00	S/ 0.00	0.0	Actualización del Perfil	0.00%		
18	RECEPCIÓN DE OBRA	2376648: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE MARCOPATA, Y NUEVO TRIUNFO CHALAMARCA, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA	S/ 400,000.00	S/ 355,238.00	88.8	LA OBRA SE ENCUENTRA NO CULMINADA Y SE VA ANALIZAR SI SE RESUELVE EL CONTRATO	100.00%	en recepción de obra	cerrar la inversión
19	EJECUCION	2387462: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS), EN EL CASERIO DE QUINAMAYO - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA	S/ 5,999,758.00	S/ 1,029,515.00	17.2	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, SEGÚN LA VALORIZACIÓN N°2, EL AVANCE EJECUTADO ACUMULADO AL MES DE SETIEMBRE ES DE 30.36% Y CON RESPECTO AL AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO AL MES DE SETIEMBRE = 15.53%), POR LO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN ADELANTADA.	30.36%	en ejecución	cerrar la inversión
20	PROCESO DE SELECCIÓN	2404282: MEJORAMIENTO Y CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I N° 548 DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, I.E.I N° 552 DE LA LOCALIDAD DE CHAMES DEL DISTRITO DE CONCHAN Y LAS I.E.I N° 1504 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL SURO, I.E.I N° 1506 DE LA LOCALIDAD DE CHAUPELANCHE BAJO, I.E.I N° 313 COLPAMATARA CHOTA DEL DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	S/ 7,348,666.00	S/ 84,011.00	1.1	YA SE CUENTA CON EL ACTA DE LA BUENA PRO DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-LEY 31728-SM-16-2023-GSRCHOTA-1	0.00%	se va a empear a ejecutar	ejecucion



N°	ESTADO	Proyecto	PIM	DESCRIPCION DEL PROYECTO					
				Devengado	Avance %				
Situación actual						% de avance	Dificultades presentadas	Que medidas tomar para mejorar	
21	EJECUCION	2404507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD I-1 YURACYACU, PUESTO DE SALUD I-1 NEGROPAMPA, PUESTO DE SALUD I-1 CHAUPELANCHE - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA	S/ 12,299,423.00	S/ 6,802,376.00	55.3	EL PUESTO DE SALUD-NEGROPAMPA, A LA VALORIZACIÓN DEL MES DE AGOSTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DE 93.35% FRENTE A UN AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO DE 100%, LO CUAL SIGNIFICA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA, CON FECHA PREVISTA DE CULMINACIÓN DE OBRA 03/08/2023. Y CON RESPECTO AL ADICIONAL DE OBRA N°01 DEL PUESTO DE SALUD DE NEGROPAMPA EN SU VALORIZACIÓN N°02 A EJECUTADO AL 100%. -EL PUESTO DE SALUD-YURACYACU, A LA VALORIZACIÓN DEL MES DE SETIEMBRE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DE 36.43% FRENTE A UN AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO DE 43.63%, LO CUAL SIGNIFICA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA, CON FECHA PREVISTA DE CULMINACIÓN DE OBRA 03/01/2024. -EL PUESTO DE SALUD-CHAUPELANCHE, A LA VALORIZACIÓN DEL MES DE SETIEMBRE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DE 75.68% FRENTE A UN AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO DE 100%, LO CUAL SIGNIFICA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA, CON FECHA PREVISTA DE CULMINACIÓN DE OBRA 20/09/2023.	66.49%	en ejecución	cerrar la inversión
22	EJECUCION	2404574: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD I-2 MASINTRANCA, PUESTO DE SALUD I-2 BELLANDINA - DISTRITO DE CHALAMARCA - PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA	S/ 8,356,898.00	S/ 6,338,447.00	75.8	EL PUESTO DE SALUD MASINTRANCA, A LA VALORIZACIÓN DEL MES DE SETIEMBRE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DE 71.14% FRENTE A UN AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO DE 97.82%, LO CUAL SIGNIFICA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA, CON FECHA PREVISTA DE CULMINACIÓN DE OBRA 07/10/2023. -EL PUESTO DE SALUD BELLANDINA, A LA VALORIZACIÓN DEL MES DE SETIEMBRE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DE 64.45% FRENTE A UN AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO DE 84.21%, LO CUAL SIGNIFICA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA, CON FECHA PREVISTA DE CULMINACIÓN DE OBRA 25/10/2023.	67.80%	en ejecución	cerrar la inversión
23	PROCESO DE SELECCIÓN	2405427: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I N 548 DEL CENTRO POBLADO DE COLPAPAMPA - DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGION CAJAMARCA	S/ 2,136,187.00	S/ 7,113.00	0.3	ESTÁ EN PROCESO DE SELECCIÓN LA AS-SM-4-2023-GSRCHOTA-1, CON FECHA PROBABLE DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO PARA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	0.00%	en proceso de selección	manejar plazos
24	NO SE VA EJECUTAR	2414261: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CENTRO POBLADO DE COLPA ALTA, EL GAVILAN, COLPATUAPAMPA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	S/ 146,113.00	S/ 0.00	0.0	NO SE VA A INTERVENIR CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	0.00%	no se va ejecutar	
25	NO SE VA EJECUTAR	2414266: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DEL CENTRO POBLADO DE RAMBRAMPATA (SHOTORCO RAMBRAMPATA) - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	S/ 0.00	S/ 0.00	0.0	NO SE VA A INTERVENIR CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	0.00%	no se va ejecutar	
26	EXPEDIENTE TÉCNICO	2414275: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO EN LA I.E.P N° 10460 LA PUCARA Y LA I.E.P. N° 10449 CHUCMAR DEL DISTRITO DE TACABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	S/ 204,410.00	S/ 65,004.00	31.8	YA SE CUENTA CON RESOLUCION DE APROBACION DEL EXP TECNICO			



N°	ESTADO	Proyecto	PIM	Devengado	Avance %	DESCRIPCION DEL PROYECTO			
						Situación actual	% de avance	Dificultades presentadas	Que medidas tomar para mejorar
27	RECEPCIÓN DE OBRA	2414292: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE LAJAS ALTAS BAJO DEL DISTRITO DE LAJAS - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	S/ 1,150,000.00	S/ 850,848.00	74.0	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCION EN ARBITRAJE	100.00%	En proceso de Liquidación	cerrar la inversión
28	EXPEDIENTE TÉCNICO	2512210: CREACION DEL CIRCUITO DE MANEJO PARA EL PROCESO DE EVALUACION Y EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN TODAS LAS CATEGORIAS, DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE CHOTA, EN EL DISTRITO DE COCHABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	S/ 0.00	S/ 0.00	0.0	EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PARALIZADA ESTA ELABORACIÓN, DEBIDO A QUE SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA ADQUISICIÓN DEL TERRENO FALTANTE POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA PARA COMPLETAR EL ÁREA REQUERIDA PARA EL PROYECTO Y DE ESTA MANERA CONTAR CON SU SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL.	0.00%	no se va ejecutar	
29	EXPEDIENTE TÉCNICO	2515400: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE AFIRMADO EN LAS LOCALIDADES DE COYUNDE PALMA, DISTRITO DE CHUGUR, SEXI PALMA - INFIERNILLO - RAMOS - BARRANCO, DISTRITO DE UTICYACU, EN LAS PROVINCIAS DE SANTA CRUZ Y HUALGAYOC DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	S/ 160,018.00	S/ 5,933.00	3.7	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, ENCONTRANDOSE PRESENTADO SU 2º ENTREGABLE Y EN PROCESO DE REVISIÓN Y CONFORMIDAD POR PARTE DEL EVALUADOR, FECHA PREVISTA DE CONFORMIDAD DEL 2º ENTREGABLE 17-AGOSTO-2023, DE ENCONTRARSE OBSERVACIONES SE REMITIRÁ EN LA MISMA FECHA PARA EL LEVANTAMIENTO DE DICHAS OBSERVACIONES.	0.00%	no se va ejecutar	
30	EJECUCION	2515529: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL - CHOTA DEL DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	S/ 3,503,722.00	S/ 236,113.00	6.7	SEGUN LA VALORIZACION N°01 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE 7.12%, FRENTE A UN AVANCE PROGRAMADO DE 2.99%, LA OBRA SE ENCUENTRA ADELANTADA EN 4.13%. VALORIZACIÓN N°02. SE ENCUENTRA EN TRÁMITE Y TIENE UN AVANCE DE EJECUCIÓN ACUMULADO DE 35.97% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE LA CUAL SIGNIFICA	35.97%		
31	PROCESO DE SELECCIÓN	2515752: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO MEDIANTE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE AUQUE EL MIRADOR, MACHAYPUNGO BAJO, MACHAYPUNGO ALTO, SAN ANTONIO ALTO - FRUTILLOPAMPA SECTOR II,III,IV Y V DISTRITO DE BAMBAMARCA, PAMPA LA LAGUNA Y LA SAMANA, DISTRITO DE CHOTA, EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA Y HUALGAYOC DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	S/ 21,492.00	S/ 21,492.00	100.0	SE TIENE LA APROBACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N°154-2023-GR.CAJ/CHO. LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO AL MES DE SETIEMBRE - 2023.	0.00%		
32	NO SE VA EJECUTAR	2524117: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CATEGORIA I-2 DEL CENTRO POBLADO DE TUGUSA DEL DISTRITO DE CHIGUIRIP - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	S/ 3,259,243.00	S/ 7,839.00	0.2	ESTE PROYECTO DE INVERSIÓN, CUENTA CON UNA SOLICITUD PRESENTADA POR LAS AUTORIDADES Y RONDEROS DEL CENTRO POBLADO DE TUGUSA, PIDIENDO QUE NO SE EJECUTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD EN EL ÁREA QUE SE HA HECHO EL ESTUDIO YA QUE CONSIDERAN PATRIMONIO DE SU C.P. TUGUSA. REFERENCIA: - SOLICITUD DE REUBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE TUGUSA, (AUTORIDADES Y RONDEROS DEL CCPP. TUGUSA). FECHA 01 DE JUNIO DE 2023. - ACTA DE ACUERDO DE LA ORGANIZACIÓN RONDERIL. (ACTA ORDINARIA N° 06) (AUTORIDADES Y RONDEROS DEL CCPP. TUGUSA). FECHA 01 DE JUNIO DE 2023.	0.00%		
33	LIQUIDACIÓN	2543749: REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO SIN COBERTURA; EN EL(LA) IE 10702 - UTICYACU DISTRITO DE UTICYACU, PROVINCIA SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/ 224,943.00	S/ 199,416.00	88.7	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.	100.00%	En proceso de Liquidación	



N°	ESTADO	Proyecto	PIM	Devengado	Avance %	DESCRIPCION DEL PROYECTO			
						Situación actual	% de avance	Dificultades presentadas	Que medidas tomar para mejorar
34	LIQUIDACIÓN	2544130: REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO SIN COBERTURA; EN EL(LA) IE SAN AGUSTIN - CATACHE DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/ 174,466.00	S/ 173,396.00	99.4	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.	100.00%	En proceso de Liquidación	
35	LIQUIDACIÓN	2544135: REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO SIN COBERTURA; EN EL(LA) IE SAN CARLOS - BAMBAMARCA DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/ 30,462.00	S/ 12,626.00	41.4	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.	100.00%	En proceso de Liquidación	
36	LIQUIDACIÓN	2544285: CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 11102 - ANDABAMBA EN LA LOCALIDAD ANDABAMBA, DISTRITO DE ANDABAMBA, PROVINCIA SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/ 178,936.00	S/ 23,502.00	13.1	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA, EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA. CON FECHA PROBABLE DE RECEPCIÓN DE OBRA PARA FINES DEL MES DE OCTUBRE.	100.00%	En proceso de Liquidación	
37	LIQUIDACIÓN	2544296: CONSTRUCCION DE VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS; EN EL(LA) IE 10705 - UTICYACU DISTRITO DE UTICYACU, PROVINCIA SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/ 16,238.00	S/ 3,275.00	20.2	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.	100.00%	En proceso de Liquidación	
38	LIQUIDACIÓN	2544982: REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; EN EL(LA) IE ANAXIMANDRO VEGA - LAJAS DISTRITO DE LAJAS, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/ 205,977.00	S/ 176,268.00	85.6	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.	100.00%	En proceso de Liquidación	
39	LIQUIDACIÓN	2545193: REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO SIN COBERTURA; EN EL(LA) IE ANIBAL DIAZ BAZAN - CONCHAN EN LA LOCALIDAD CHETILLA, DISTRITO DE CONCHAN, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/ 111,218.00	S/ 76,836.00	69.1	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.	100.00%	En proceso de Liquidación	
40	LIQUIDACIÓN	2545583: REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO SIN COBERTURA; EN EL(LA) INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO CHOTA DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/ 32,653.00	S/ 11,930.00	36.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.	100.00%	En proceso de Liquidación	
41	LIQUIDACIÓN	2549653: CONSTRUCCION DE VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS; EN EL(LA) IE 10400 - CHOTA EN LA LOCALIDAD CHIMCHIM, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/ 89,527.00	S/ 83,770.00	93.6	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.	100.00%	En proceso de Liquidación	
42	LIQUIDACIÓN	2549656: CONSTRUCCION DE VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS; EN EL(LA) IE 10966 - CHOTA EN LA LOCALIDAD CENTRO CONDORPULLANA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/ 16,213.00	S/ 3,195.00	19.7	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.	100.00%	En proceso de Liquidación	
43	LIQUIDACIÓN	2549666: CONSTRUCCION DE VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS; EN EL(LA) IE 10387 ANTONIO F. URIARTE VASQUEZ - CHOTA EN LA LOCALIDAD YURACYACU, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/ 65,395.00	S/ 54,766.00	83.7	ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA, EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA	100.00%	En proceso de Liquidación	
44	LIQUIDACIÓN	2549877: CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 10431 - COCHABAMBA DISTRITO DE COCHABAMBA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/ 196,977.00	S/ 172,165.00	87.4	ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA, EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA	100.00%	En proceso de Liquidación	



N°	ESTADO	Proyecto	PIM	Devengado	Avance %	DESCRIPCION DEL PROYECTO			
						Situación actual	% de avance	Dificultades presentadas	Que medidas tomar para mejorar
45	LIQUIDACIÓN	2549880: CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 10884 - HUAMBOS DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/ 196,977.00	S/ 162,366.00	82.4	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA.	100.00%	En proceso de Liquidación	
46	LIQUIDACIÓN	2549882: CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 821117 - BAMBAMARCA DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/ 196,977.00	S/ 180,615.00	91.7	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.	100.00%	En proceso de Liquidación	
47	LIQUIDACIÓN	2549884: CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 101059 - BAMBAMARCA DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/ 196,977.00	S/ 171,866.00	87.3	ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100% EN EL MES DE JUNIO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.	100.00%	En proceso de Liquidación	
48	LIQUIDACIÓN	2556468: REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; EN EL(LA) IE 82939 - BAMBAMARCA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/ 261,400.00	S/ 235,511.00	90.1	LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA, DADO QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N°074-2023-GR.CAJ/CHO DE FECHA 26 DE MAYO SE CONFORMO EL COMITÉ DE RECEPCIÓN, SIENDO QUE ACTUALMENTE FALTA LA APROBACIÓN POR LA SUB	100.00%	En proceso de Liquidación	
49	LIQUIDACIÓN	2556475: REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; EN EL(LA) IE SAN FRANCISCO - CHOROPAMPA DISTRITO DE CHOROPAMPA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/ 321,409.00	S/ 289,668.00	90.1	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA.	100.00%	En proceso de Liquidación	
50	LIQUIDACIÓN	2556537: REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; EN EL(LA) IE 10489 JOSE CARLOS MARIATEGUI - CHADIN DISTRITO DE CHADIN, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/ 344,208.00	S/ 310,535.00	90.2	LA OBRA AL MES DE MAYO SE ENCUENTRA CULMINADA, EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA	100.00%	En proceso de Liquidación	
51	LIQUIDACIÓN	2556547: REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; EN EL(LA) IE RAUL PORRES BARRENECHEA - CHIMBAN DISTRITO DE CHIMBAN, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/ 350,367.00	S/ 316,277.00	90.3	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100%, ESTA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA	100.00%	En proceso de Liquidación	
52	LIQUIDACIÓN	2556551: REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; EN EL(LA) IE MI PERU - HUAMBOS EN LA LOCALIDAD CHABARBAMBA, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/ 301,394.00	S/ 271,801.00	90.2	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA CON FECHA 30 DE MAYO, Y EN CONFORMACIÓN DE COMITE DE RECEPCIÓN	100.00%	En proceso de Liquidación	
53	LIQUIDACIÓN	2556553: REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; EN EL(LA) IE ANTONIO DAVILA BRAVO - SEXI DISTRITO DE SEXI, PROVINCIA SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/ 334,684.00	S/ 301,889.00	90.2	ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA EN EL MES DE JUNIO, AHORA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN OBRA.	100.00%	En proceso de Liquidación	
54	LIQUIDACIÓN	2556582: REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; EN EL(LA) IE 10635 - ANDABAMBA EN LA LOCALIDAD LA SAMANA, DISTRITO DE ANDABAMBA, PROVINCIA SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/ 327,067.00	S/ 295,084.00	90.2	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA, CON FECHA DE TÉRMINO DE OBRA EL 30 DE MAYO DEL 2023.	100.00%	En proceso de Liquidación	
55	LIQUIDACIÓN	2556586: REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; EN EL(LA) IE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - BAMBAMARCA DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/ 250,060.00	S/ 225,454.00	90.2	LA OBRA SE ENCUENTRA RECEPCIONADA CON UNA EJECUCIÓN FÍSICA DEL 100.00% DEL PROYECTO. Y EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	100.00%	En proceso de Liquidación	



N°	ESTADO	Proyecto	PIM	Devengado	Avance %	DESCRIPCION DEL PROYECTO			
						Situación actual	% de avance	Dificultades presentadas	Que medidas tomar para mejorar
56	LIQUIDACIÓN	2556588: REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; EN EL(LA) IE ABEL CARBAJAL PEREZ - CHOTA DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/ 310,862.00	S/ 279,553.00	89.9	LA OBRA SE ENCUENTRA RECEPCIONADA CON UNA EJECUCIÓN FÍSICA DEL 100.00% DEL PROYECTO. Y EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	100.00%	En proceso de Liquidación	
57	LIQUIDACIÓN	2559922: REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; EN EL(LA) IE 10434 - LAJAS EN LA LOCALIDAD PAMPACANCHA, DISTRITO DE LAJAS, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/ 311,775.00	S/ 281,326.00	90.2	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100% , ESTA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA	100.00%	En proceso de Liquidación	
58	LIQUIDACIÓN	2559923: REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; EN EL(LA) IE ELEODORO BENEL ZULOETA - CHIGUIRIP EN LA LOCALIDAD TUGUSA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	S/ 313,121.00	S/ 282,208.00	90.1	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA CON UN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 100.00%, SE ENCUENTRA EN RECEPCIÓN DE OBRA, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	100.00%	En proceso de Liquidación	

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Ing. Belmo R. Cubas Cabrera
(e) SUB GERENTE DE OPERACIONES