



UNIDAD EJECUTORA		PIM	Devengado	Avance %
002-776: REGION CAJAMARCA-CHOTA		31,368,639	15,073,309	48.1

N°	PROYECTO	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
1	INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA.	4,967,974	4,416,517	88.9
2	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA - DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLAN, PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CELENDIN.	8,062,186	4,052,072	50.3
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO YURACYACU, DISTRITO CHOTA, PROVINCIA CHOTA, REGION CAJAMARCA	1,584,310	1,376,036	86.9
4	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL - PUENTE QUEBRADA SALAS - CRUCE VALLE CALLACATE, DISTRITO DE CUTERVO - CUTERVO, DISTRITO DE COCHABAMBA – CHOTA.	4,768,327	825,729	17.3
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA			

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Al 31 de julio 2021 el avance en la ejecución presupuestal de la Gerencia Sub Regional Chota correspondiente a inversiones es del 48%, lo cual indica que presupuestalmente se ha ejecutado un aproximado de 15 millones de soles, de un total de 31 millones del Presupuesto Institucional Modificado – PIM asignado para el presente año, tal como indica el siguiente cuadro:

Por: Oficina Sub Regional de Administración

El 48% de la ejecución presupuestal en inversión, ubica a la Gerencia Sub Regional Chota como una de las primeras Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Cajamarca en ejecución presupuestaria, demostrando un trabajo eficaz.

PRINCIPALES PROYECTOS CON MAYOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Dentro de la cartera de inversiones 2021 de la Gerencia Sub Regional Chota, son 5 los principales proyectos en ejecución, sumando en conjunto más de 25 millones del Presupuesto Institucional Modificado – PIM:

El proyecto INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, con una inversión de más de 15 millones de soles, es uno de los principales proyectos en ejecución, registrando una ejecución presupuestal acumulada del 88% y una ejecución física del 100%, en la actualidad se halla en proceso de recepción.

Los proyectos que han iniciado su ejecución física y presupuestal en el 2021, son los siguientes:

1. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA - DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTAD DE PALLAN, PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CELENDIN.



2. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL PUENTE QUEBRADA SALAS CRUCE VALLE CALLACATE DE LOS DISTRITOS DE CUTERVO Y COCHABAMBA - CHOTA.

3. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE MARCOPATA Y NUEVO TRIUNFO DEL DISTRITO DE CHALAMARCA – CHOTA.

Los proyectos 1 y 2 iniciaron su ejecución física en el mes de junio del presente año, a la fecha su avance en ejecución presupuestal es de 50% y 17% respectivamente, dicha ejecución se realiza tomando como referencia en PIM asignado para ambos proyectos en el presente año. Vale precisar que la diferencia del presupuesto por asignar está asegurado con una previsión presupuestal para el año 2022.

El proyecto mencionado en el punto 3, registra una ejecución presupuestal del 45% y cuenta con todos los recursos presupuestales, esperando que en los próximos meses culmine dicha inversión, ejecutándose al 100% presupuestal y físicamente.